

Statusrapport Järva







Styrgruppsmöte 2024-09-11

Nicke Rydgren | Ombud | Hifab

Sammanfattning

Rapportens innehåll

- Framdrift sedan tidigare styrgruppsmöte
- Ändringar omfattning / Tid / Kostnad
- Större beslut som krävs
- Risker
- Rutiner & Organisation
- Övrigt: SSIP-metod

Relation		• Inga relationella åtgärder
Tid		• Projektet löper enligt tidsplan undantagna arbeten i SB samt sent inkomna extra arbeten utförs mellan v.32-39 med slutdatum 2024-09-27, KSB utförs 2024-09-26 & 2024-09-27 • Gravsättning planeras ske hösten 2024 – början av oktober
Kostnad		• Beslut om ny budget taget i kommunfullmäktige
Kvalitet		• Inga stora kvalitativa frågor
Omfattning		• Ökande riskreserv och pågående slutlig bedömning av kvarvarande arbete och ätor.
Organisation		• Projektet i avslutsfas

Grön: ingen åtgärd

Gul: åtgärd kan hanteras av projektgrupp


Röd: omfattande åtgärder som kräver stöd/beslut av styrgrupp

Projektplan

Översikt av projektet



Avslutande fas




Framdrift & händelser

Sammanfattning från byggmöten, FS och genomförandeplan

Utfört under perioden 26 augusti – 11 september	Omfattning & ändringar (ev ÄTA)	Tidspåverkan på projektet
Justering ytor som ej ingår i kontraktet.	ÄTA606	Nej
Schaktat fram PB1 åt Xylem	ÄTA608	Nej
Färdigställande av väg i tallungen. Deltablock förställt för att förhindra bilkörning in.		Nej
Färdigställande av justerad P-picka och L-stöd	ÄTA564	Nej
Redovisning för provisoriska Spillvattentanken inskickad till Miljöinspektören Sara Carlsson.		Nej
Jordblockhantering efter discgolfs-parkeringen. Blocken utlagt efter blåa vägen för att förhindra bilkörning in på området.	Äta 607	Nej
KSB - Växtbäddar utförd 20240909		
Mur anmärkningar är avhjälpta.	Nej	Nej

Ekonomi och prognos

Översikt i MSEK



Avslutsfas i MSEK per månad

Inkluderat förseningsavgift Winge 2 MSEK

	Okt 2023		Nov		Dec		Jan 2024		Feb		Mar		Apr		Maj		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt	
	Prog.	Utf.	Prog.	Utf.	Prog.	Utf.	Prog.	Utf.	Prog.	Utf.	Prog.	Utf.	Prog.	Utf.	Prog.	Utf.	Prog.	Utf.	Prog.	Utf.	Prog.	Utf.	Prog.	Utf.	Prog.	Utf.
Övr.*	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,15	0,4	0,15	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,5	0,2	0,4	0,1		*2	
PL	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	0,3	0,3	0,6	0,5	0,5		0,5	
Bygg	4,9	5,4	3,9	3,7	4,4	5,2	3,6	3,4	3,9	3,9	1,6	2	1,6	1,7	0,8	0,9	5,5	5,8	0	0,2	0	0	0		0	
Mark	4,2	5,3	4,6	5,4	2,0	5,6	1,0	1,6	4,4	3,9	1,0	1,2	1,0	1,5	0,8	1,4	4,2	6	0,2	0,9	0,2	2,0	0,5		0,7	
Totalt	10	11,8	9,5	10,1	11,8	11,7	6,5	5,7	9,2	8,6	4,4	3,8	4,1	4,1	3,8	3,3	12,6	12,5	1,7	1,9	3,1	2,9	1,1		3,2	
							Prognos ink ATA		Prognos ink ATA															5,5		
																								3,2		

Prognos enligt lyftplan och arbetsplanering: 4,3 MSEK


Punkter för beslut

- Pär Martinsson ringer Mikael Södergren (Winge) för avslutande förhandling gällande FS 600 (1 994 000kr)

Projekt	Rubrik	Beskrivning	Åtgärd (Förelagen)	Genomförs (Ja/Nei)
Järva				
Järva				

Risköversikt

- Två röda risker som lyfts över till driften enligt beslut
- 3 gula risker angående våtmarken som avhjälps/hanteras i miljöarbetet



Rutiner & organisation

Händelser & Åtgärder under perioden

- Inga avvikelser gällande rutiner och organisation


Återkommande möten och forum

- Styrgruppsmöten 2 ggr/månad
- Byggmöten 2 ggr/månad för E2 och 2 ggr/månad för E3
- Ekonomimöten 1 ggr/månad E2 och 1 ggr/månad för E3
- FS genomgång 1 ggr/veckan – justerad från 2 till 1 gång i veckan
- Avstämningsmöte med KYF 2ggr/mån
- Samordningsmöte 1 ggr/månad (vinteruppehåll)
- KA-möten 1 ggr/månad
- Miljömöten (cert) 1 ggr/månad

Styrande verktyg och dokument

- Ekonomistyrningsdokument
- Fråga/Svar – ÄTA-hantering
- Riskbedömning

Översikt på organisationen



SSIP: metod som utgångspunkt för vidare framdrift

Initiering och befintliga utredningar som grund i projektet

Befintliga planer utifrån handlingar och upphandlingar

Fokus på genomförandefasen från november 2023 till september 2024 enligt SSIP

Avslutsfasen genomförs från augusti 2024 enligt SSIP



Mål och syfte enligt projektets grundbeskrivning

Enligt organisationsschema i statusrapporten med avvikelser eller åtgärder

Enligt övergripande projektplan i statusrapporten och underliggande detaljplaner för genomförande

Utgångspunkt i projektekonomi-dokumentet, FS och översikten i statusrapporten

Enligt riskmodellen och sammanfattning och förändring i statusrapporten

Behov och förslag i statusrapporten för beredning och beslut i styrgruppen

Förslag framtagna i statusrapporten inför beslut i styrgrupp