

Nr	Projekt	Beslutsdatum avbrutet	Återrapportering till styrelsen	Datum Styrelsebeslut	Beslutad projektkostnad	Status skede	Orsak till avbrytande
708110	Dalhagens BP, Ny idrottshall, Finlandsgatan	2025-01-09	2025-12-16	UB 2017-09-26	300 000 000	Utredning	Idrottshallen har tidigare följt skolan tidsmässigt. Nu är detaljplanearbetet pausat och behovet av skola framflyttat till 2040-2045, och SISABs projekt med skola avbrutet på hyresgästens begäran. Idrottsförvaltningen har framfört önskemål om att kunna nyttja ytan för idrottsändamål fram till behovet av ny skola. Platsen finns kvar inom SAMS.
749630	Kista Äng Nybyggnad av skola, Kista Alléväg	2025-08-14	2025-12-16	Rev.GB 2020-02-04	385 000 000	Projektering	Projektet avbryts pga omtag i projekt 713430 Kista Äng ny skola. Platsen finns kvar inom SAMS.
703090	Johanneshov 1:1, Ny grundskola Slaktis	2025-09-18	2025-12-16	IB 2021-12-08	486 400 000	Planering/Förstudie	Vikande elevunderlag. Behov av skola framflyttat till 2040. Platsen
710440	Nya Gröndalsskolan, alla hus, Matrosbacken 14	2025-09-18	2025-12-16	IB 2017-05-23	480 000 000	Förslag	Vikande elevunderlag. Behov av skola framflyttad och nytt projekt startar när behovet finns. Platsen finns kvar inom SAMS.
706960	Årstafältet, Ny idrottshall, Etapp 3	2025-09-18	2025-12-16	IB 2018-10-23	110 000 000	Förslag	Vikande behov, bedömt av idrottsförvaltningen.
747460	Hagastadens skola, Ny skola, Hagavägen	2025-11-10	2025-12-16	UB 2018-09-25	580 000 000	Utredning	Vikande elevunderlag. Platsen finns kvar inom SAMS.