

Bolag	Projekt	Fas	Tidpunkt för beslut	I prisnivå	Budget (mnkr)	Budget inkl index (mnkr)	Upparbetat t.o.m. 2025-12-31 (mnkr)	Prognos totalt (mnkr)	Upparbetat år 2025 (mnkr)	Avvikelse kostnad	Avvikelse indexerad kostnad	Beräknad sluttid enligt beslut (kv/år)	Prognostiserad sluttid (kv/år)	Kommentar
Micasa Fastigheter	Hagastaden nyb VoB	I	01-okt-20	maj 2020	379		0	379	-2	0%		2025 Q1	2031 Q1	Reviderat inriktningsbeslut – planerat mars 2026 styrelse. Minusbelopp, vidarefakturerat till Sdf.
Micasa Fastigheter	Dalen 20 omb till senior	G	30-nov-20	juni 2020	424	523	523	520	69	23%	-1%	2025 Q1	2025 Q2	Indexerat beloppet från genomförandebeslutet för att kunna jämföra med slutkostnadsprognos.
Micasa Fastigheter	Edö 1 - Hus B omb Senior	G	21-apr-22	januari 2022	293		307	308	64	5%		2024 Q3	2025 Q2	
Micasa Fastigheter	Slakthusområdet	I	29-maj-23	september 2022	496		2	496	0	0%		2029 Q4	2031	
Micasa Fastigheter	Vasen omb senior	G	19-okt-23	augusti 2023	270		248	263	110	-3%		2025 Q2	2025 Q3	
Micasa Fastigheter	Bygeln - UH, Senior, Kontor	I	29-jan-24	augusti 2023	349		44	349	24	0%			2028 Q3	G-beslut i två delar i bolagsstyrelse under 2026. G-beslut styrelse agenda jan 2026. (Sluttid för hela projekt inte med i tjut/I-beslut 2023)
Micasa Fastigheter	Mälteriet 2 - Underhåll	G	06-maj-24	december 2023	372	416	99	395	56		-5%	2028 Q1	2028 Q1	
Micasa Fastigheter	Dalbon senior och UH	G	13-jun-24	mars 2024	265	280	166	261	120		-7%	2026 Q2	2026 Q2	
Micasa Fastigheter	Trossen 13	I	02-dec-24	november 2023	778	902	14	902	11		0%	2029 Q1	2030 Q1	
Micasa Fastigheter	Änn 7 nyb VoB	G	16-jun-25	oktober 2024	550	569	93	575	61		1%	2028 Q1	2028 Q1	
Micasa Fastigheter	Svärdet 8 - Omb	I	18-jun-25	maj 2025	256	281	4	281	2		0%	2029 Q2	2029 Q2	
Micasa Fastigheter	Bergholmsbacken nyb VoB	G	09-dec-25				12		9			2027 Q1	2028 Q4	G-beslut taget i styrelse dec 2025, förväntar KF beslut under 2026. Belopp utelämnas maa sekretess
					4 432	2 971	1 512	4 729	523					

Kommentarer:
Momsen kan inte lyftas under uppförande och ingår i utfallet fram tills ekonomiskt avslut är genomfört.