

## Kommentarer om Stora projekt

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
---------	-------------	---------------------------------	-------------------

### 1 UTREDNINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR

<b>Övriga huvudprojekt</b>			
<b>Beridarebanan 10 Körbana (177-H74516)</b> Teknisk upprustning av samtliga installationer samt renovering av betongkonstruktion. Förbättrad tillgänglighet för fotgängare	Utredningsbeslut i fastighetsnämnd 2025-03-25	Programarbetet pågår fram till juni/juli 2026.	
<b>Beridarebanan 10 Teknisk upprustning av plan 1–10 (177-H74514)</b> Utredning av teknisk upprustning avseende installationer och betongkonstruktion	Utredningsbeslut i fastighetsnämnd 2024-11-26	Programarbete pågår till juni/juli 2026.	
<b>Hasseln 4, HG-anpassning och teknisk upprustning (177-H70674)</b> Renovering av flera tekniska installationer	Utredningsbeslut i Fastighetsnämnden 2023-06-20	Tre alternativ är framtagna och projekterade. Granskning av handlingar pågår.	Risk för såväl ökad kostnad som tidsförskjutning relaterat till krav i tekniska anvisningar med hänsyn till byggnadens befintliga förutsättningar
<b>Klamparen 8 iordningställande (177-H78411)</b> Teknisk upprustning samt översyn av tillgänglighet	Utredningsbeslut i fastighetsnämnden 2023-05-23	Projektet pausas tills det finns en hyresgäst.	Då byggnaden har ett synnerligt högt kulturhistoriskt värde finns det utmaningar med till exempel ljudkrav och tillgänglighet. Byggnaden tillåter inte heller klimatkyla i alla rum.
<b>Ny idrottshall i Gubbängsområdet (H) (177-H74159)</b>	Utredningsbeslut i fastighetsnämnd och idrottsnämnd 2025-05-27	Förstudien planeras att bli klar i slutet av april 2026 och därefter tas programhandling fram.	

## Kommentarer om Stora projekt

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
Förstudie gällande rivning alternativt renovering av Gubbängshallen med tillhörande tillbyggnad av ny fullstor hall			
<b>Ny idrottshall, Hjorthagen (177-H78420)</b> Ny fullstor idrottshall planeras i detaljplanen för Hjorthagskransen.	Utredningsbeslut i Fastighetsnämnden samt i Idrottsnämnden 2025-11-25.	Programhandlingsarbete pågår parallellt med detaljplanearbetet för Hjorthagskransen. Programhandlingsrapport med tillhörande projektbudget planeras till kvartal 3 2026.	
<b>Nya Eriksdalsbadet (177-H74482)</b> Projektet avser utredning och framtagande av beslutsunderlag för tre tänkbara alternativ för framtida Eriksdalsbadet	Utredningsbeslut i fastighetsnämnden samt i idrottsnämnden 2026-02-17	Skisser för alternativ 2 skiss 1 och alternativ 3 skiss 2 är framtagna för granskning. Utkast för utseende på utredningsrapport har stämts av med styrgrupp.	
<b>Nya husbyhallarna (177-H77015)</b> Nya Husbyhallarna planeras att byggas inom fastigheten Nidaros 2	Utredningsbeslut i Fastighetsnämnd 2024-03-26.	Avvaktar Stadsbyggnadskontorets start av planarbete innan projektering av programhandling kan påbörjas	Tidplan beroende på start av detaljplanearbete
<b>Nytorps gårde, ny idrottshall (177-H70401)</b> Utredning av en ny idrottshall på Nytorps gårde	Reviderat utredningsbeslut i fastighetsnämnden samt idrottsnämnden 2025-12-16	Inväntar godkännande av detaljplanen och beslut om exploateringsavtal samt genomförandebeslut i Stadsbyggnadsnämnden för fortsatt arbete.	Risk för ökade kostnader för grundläggning på grund av lermark samt speciallösningar då tilldelad mark är liten.
<b>Nytorpsbadet teknisk upprustning (177-H70575)</b> Ombyggnad av Nytorpsbadet med nya byggnader och ny teknik	Utredningsbeslut i idrottsnämnden och fastighetsnämnden 2021-03-09	Inväntar godkännande av detaljplanen och beslut om exploateringsavtal samt genomförandebeslut i Stadsbyggnadsnämnden för fortsatt arbete.	Risk för tidsförskjutning med hänsyn till pågående detaljplaneprocess. Inriktningsbeslut planeras till 2032 med genomförandebeslut 2033 och produktion 2033-juni 2035

## Kommentarer om Stora projekt

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<b>Skarpnäcksfältet, ny sim- och idrottshall (177-H70880)</b> Ny sim- och idrottshall med 25 meters bassäng, två undervisningsbassänger, lek bad för barn samt en fullstor idrottshall. Inom projektet planeras även en ishall.	Utredningsbeslut i fastighets- och idrottsnämnderna 2022-02-22.	Samrådsperioden är planerad att pågå mellan 5 maj och 15 juni 2026 med samrådsmöte preliminärt den 28 maj 2026. Ett inriktningsbeslut kan fattas under andra kvartalet 2027, i samband med granskningen av detaljplanen våren 2027. Genomförandebeslut beräknas till kvartal 3 2028	Tidigare identifierade risker avseende ledningar och markförhållanden, med potentiell påverkan på hallarnas placering, är eliminerade.
<b>Upprustning Börshuset och Hyresgästanpassning Medeltidsmuseet (177-H74001)</b> Utredning avseende Börshuset underhållsbehov samt eventuella hyresgästanpassningar relaterat till flöden, tillgänglighet samt verksamhetsspecifika ytor.	Utredningsbeslut i fastighetsnämnden 2025-05-27 samt kulturnämnden 2025-05-20	Projektet inväntar fortsatt beslut om fortsättning.	
<b>Valutan 1, Hägerstensåsens Medborgarhus – Teknisk upprustning (177-H71680)</b> Utredning avseende övergripande teknisk upprustning för Hägerstensåsens medborgarhus	Reviderat utredningsbeslut i fastighetsnämnden 2024-05-28	Programhandlingar och kalkyl har tagits fram inför planerat inriktningsbeslut i maj 2026.	Risk för tidsförskjutning relaterat till omtag av projektet men hänsyn till projektomfattningen.
<b>Vårbergs IP Multihall (177-H7742)</b> Ny multihall	Utredningsbeslut i fastighetsnämnden samt idrottsnämnden 2023-05-23	Ny inriktning innebär utbyggnad i etapper enligt lägesrapport i september 2025. Projektet inväntar beslut från styrgrupp om första etappen avseende utemiljö alternativt avslut.	
<b>Västertorps sim- och idrottshall (177-H71118)</b>	Utredningsbeslut i fastighetsnämnden och idrottsnämnden 2023-05-23	Programhandling för ny sim- och idrottsanläggning inom gällande detaljplan på befintlig plats är	Bygglov kan överklagas.

## Kommentarer om Stora projekt

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
Ny sim- och idrottsanläggning med 50-meters bassäng och två idrottshallar i Västberga		framtagen. Inriktningsbeslut planeras till fastighetsnämnd i april 2026.	
<b>Årstafältet sim- och idrottshall (177-H70381)</b> Ny sim- och idrottshall med 50-meters bassäng på Årstafältet/Östberga	Reviderat utredningsbeslut i kommunstyrelsens ekonomi och trygghetsutskott 2024-05-29  Utredningsbeslut i fastighetsnämnden och idrottsnämnden 2023-12-12	Fortsatt planering av detaljplan etapp 6 Årstafältet är pausad. Projektet har flyttat fram tidplan för programhandling	Försening på grund av att planering etapp 6 drar ut på tiden och detaljplan kan bli överklagad.

## 2 PLANERINGSPROJEKT ÖVER 50 MNKR

<b>Övriga huvudprojekt</b>			
<b>Bällsta IP, ny idrottsplats (177-H7460)</b> Ny idrottsplats med friidrottshall	Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige 2023-06-19.	Projektet fortsatt pausat på obestämd tid.	Risk för ökade kostnader vid genomförande då platsen är befintligt vattenavrinningsområde.
<b>Dalhagen temporär tälthall (177-H74554)</b> En tillfällig tälthall byggs på Dalhagens BP som evakuering för Husby sporthall som rivs för att ersättas av Nya Husbybadet	Inriktningsbeslut i fastighetsnämnd 2026-03-24	Genomförandebeslut planeras till april 2026. Upphandling för totalentreprenad annonseras i april med planerad tilldelning före juni.	
<b>Hötorgsgraget, pumpgropar och avloppsledningar (177-H7463)</b> Upprustning av pumpgropar med tillhörande teknisk installation, renovering av betongplatta och pelarfundament.	Reviderat inriktningsbeslut i fastighetsnämnden 2026-03-24.	Genomförandebeslut planeras till kvartal 2, 2026.	Risk för tidsförskjutning på grund av förändrat projekttinnehåll och kommande upphandling.
<b>Kristinebergshöjden, nya hallar (177-H7446)</b>	Inriktningsbeslut i Fastighetsnämnden samt i idrottsnämnden 2015-05-19	Reviderat inriktningsbeslut skjuts fram i väntan på tidplan från	Risk för förskjuten produktionsstart till 2031, då möjligt startdatum är

## Kommentarer om Stora projekt

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
Nybyggnation av tre idrottshallar med fullstora mått. Anläggande av en gemensam yta för områdeslaget och driften av anläggningarna nya Stadshagens IP, Kristinebergs IP och ersättningsbollplanens nya plats.		exploateringskontorets projekt för allmän platsmark.	preliminärt datum från Exploateringskontorets projekt.
<b>Kämpingeskola förvaltningskontor Järva (177-H74320)</b> Ombyggnation från tidigare skola till förvaltningskontor till Järva Stadsdelsförvaltning	Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige 2025-06-16	Medel för projektering är upparbetat, projekt stoppat i väntan på genomförandebeslut. Genomförandebeslut planeras till april 2026 i fastighetsnämnd för att i maj även beslutas i kommunfullmäktige.	Risk för okända förutsättningar i mark. Risk för skick i befintlig stomme. Risk för förekomst av miljögifter  Risk för hinder i bygglovsprocessen då befintlig byggnad är planstridig samtidigt som byggnaden är gulklassad.
<b>Liljevalchs, teknisk upprustning Bergstenshuset (177-H70668)</b> Renovering av Bergstenshuset för att möta verksamhetens och förvaltningens tekniska krav	Inriktningsbeslut i fastighetsnämnd samt kulturnämnd 2025-04-22	Inväntar beslut för fortsatt arbete, projektet pausas fram till årsskiftet 2026/2027. Bygglovshandlingar planeras att skickas in kvartal 2 2026. Genomförandebeslut planeras till början av 2027.	Kulturklassad befintlig byggnad är riskfaktor, det begränsar tekniska förutsättningar att göra kostnadseffektiva val, påverkar tid, och gör att klimatstyrning för konstutställningsverksamhet kan vara svår att uppnå.
<b>Norra Djurgården 1:1, Kampementsbadet (177-H7402)</b> Teknisk upprustning alternativ teknisk upprustning med utveckling	Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige 2022-12-19	Reviderat inriktningsbeslut planeras till april 2026 i fastighetsnämnden samt idrottsnämnden. Beslutsalkyler för respektive alternativ (noll- och utvecklingsalternativ) tas fram inför reviderat inriktningsbeslut.	Avstämning av förslagen med Kungliga Djurgårdsförvaltningen kvarstår.
<b>Nya Husbybadet, Bislet 1 (177-H70909)</b>	Inriktningsbeslut samt delgenomförandebeslut i fastighetsnämnden samt idrottsnämnden 2026-03-24	Upphandling för totalentreprenad i samverkan annonseras i april med planerad tilldelning före juni 2026	Risk för kostnadsökning relaterat till komplexiteten i produktionsplaneringen av hela Husbyklustret.

## Kommentarer om Stora projekt

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
Rivning av nuvarande Husbyhallen samt uppförande av nya Husbybadet			
<b>Ny 11-spels konstgräsplan med ispist och rakbanor på Skarpnäcks BP (177-H71321)</b> Utveckling av befintlig grusplan. Projektet samordnas med Gränsbergets idrottshall	Inriktningsbeslut taget i KF 2025-06-16	Avvaktar genomförandebeslut tills projekt Gränsbergets idrottshall är startat. Produktion planerad till 2028 efter att idrottshallen är färdigställd.	Risker med ny upphandling.
<b>Stadshagens IP och ersättningsbollplan (177-H7465)</b> Ombyggnad av Stadshagens idrottsplats till följd av ny detaljplan. Flytt av en 11-spelsplan till annan plats inom stadsdelen Kungsholmen	Reviderat inriktningsbeslut fattat i gemensamt ärende med exploateringsnämnden, idrottsnämnden och fastighetsnämnden 2017-01-31	Den planerade 11-spelsplanen, ersättningsplan för Stadshagens IP utgår ur detaljplanen på Kristinebergs Strandpark.	Risk för såväl tidsförlängning då centralkvarterets komplexa uppbyggnad och många byggherrar innebär stora krav på samordning i både projektering och produktion
<b>Stadshuset renovering stadshustornet (177-H79766)</b> Utvändig och invändig renovering av Stadshusets stora klocktorn. samt ny ljussättning och nya åskledare till hela Stadshuset	Inriktningsbeslut i Fastighetsnämnden 2025-09-30	Entreprenören In3prenör är upphandlad. Projektet är nu i Fas noll ock så snart en budget för projekteringen tagits fram kommer fas 1 att beställas.	Detta betraktas som ett av de mest komplicerade ställningsbyggen som är aktuellt i Sverige och projekteringen måste därför göras med stor omsorg av de bästa projektörerna och är därför svår att forcera.

### 3 GENOMFÖRANDEPROJEKT ÖVER 50 MNKR

Övriga huvudprojekt			
<b>Brännkyrkahallen, upprustning och ombyggnad (177-H7427)</b> Ombyggnad och upprustning av Brännkyrkahallen.	Genomförande beslut i kommunfullmäktige 2025-05-26	Produktion pågår	Risk för ökade kostnader på grund av upptäckt av inträngande vatten i kulvert efter sanering. Åtgärder pågår och bedöms rymmas inom ram

## Kommentarer om Stora projekt

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<b>Enskede IP, Ny hall för fotboll och friidrott (177-H77028)</b> Uppförande av en kombinerad friidrotts- och fotbollshall på Enskede IP	Genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2025-09-22.	Upphandlingen av projektet planeras under andra kvartalet 2026, och entreprenadstart planeras till oktober 2026.  Planerad inflyttning för hyresgästen andra kvartalet 2028.	Risk för förseningar i tidplan relaterat till upphandling.
<b>Eriksdalsbadet, upprustning (177-H70357)</b> Upprustning och ombyggnad av tekniska installationer, bassänger och konstruktion.	Genomförandebeslut för underhållsåtgärder i Kommunfullmäktige 2025-05-26  Lägesrapportering nr 1 redovisad till nämnden 2025-12-16	Produktion enligt tidplan. Projektering etapp 2 och 3 i slutskedet. Etapp 2 och 3 påbörjade.	Risk för tidsförskjutning/tidsförlängning och kostnadsökning relaterat till snäv tidplan och pågående verksamhet i anläggningen under produktionstid. Sämre konstruktion än vad inventering påvisat.
<b>Farsta brandstation, övergripande renovering (177-H70250)</b> Ombyggnad och tillbyggnad av Farsta brandstation	Genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2022-06-13	Verksamheten håller på att utföra sina egna installationer och förbereder inflytt. Därefter fortsätter projektet med huvuddel/etapp 3.	Det finns fortfarande risker så länge projektet pågår, men dessa minskar i och med att huvuddel 2 kan avslutas
<b>Glasbruket 3 Teknisk upprustning H3A-C (177-H70972)</b> Upprustnings- och moderniseringsbehov av byggnaden på Hantverkargatan 3A-C.	Genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2025-12-15	Upphandlingen är avbruten. Ny upphandling påbörjas inom snar framtid.	Risk för ökade kostnader och tidsförskjutning på grund av miljöföroreningar, fornlämningar samt antikvarisk byggnad.
<b>Gränsbergets idrottshall, Skarpnäcks BP (177-H7766)</b> Utredning av ny fullstor idrottshall	Genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2025-06-16	Startmöte ska hållas med ny totalentreprenör.	Fastighetsbildning kan dra ut på tiden.
<b>Gubbängsfältet, konstgräs och servicebyggnad (177-H78415)</b> Anläggande av konstgräsplan samt servicebyggnad på Gubbängens sportfält. Tillkommer konstgräsomläggning av B-plan	Genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2026-02-16	Anbudsutvärdering pågår. Planerad tilldelning under april 2026.	Risk för tidsförskjutning vid överklagan av upphandling. Risk för oförutsedda och kostnadsdrivande åtgärder till följd av rivning av befintligt tak, där rivningen kan medföra eller

## Kommentarer om Stora projekt

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
			synliggöra dolda brister, skador på kvarvarande byggnadsdelar eller andra avvikande förutsättningar som påverkar planerad påbyggnad.
<b>Hagsätra IP ishall och idrottshall (177-H71730)</b> Ny plan för sammanbyggd ishall och idrottshall.	Genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2024-10-14	Första spadtag genomfört 2026-03-06. Produktion pågår. Lägesrapport till nämnd i april 2026.	
<b>Klamparen 11 Hus 9 iordningställande (177-H78410)</b> Upprustning och verksamhetsanpassning av Klamparen 11, hus 9	Genomförandebeslut i Kommunfullmäktige 2025-06-16	Hinderanmälan från entreprenör på grund av sent bygglov Produktionen har startat.	Risk för ökade kostnader relaterade till tilläggsarbeten.
<b>Kungsholmens brandstation (177-H7485)</b> Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk upprustning	Genomförandebeslut i Kommunfullmäktige 2022-02-21	Verksamheten håller på att utföra sina egna installationer och förbereder inflytt. Därefter fortsätter projektet med huvuddel/etapp 3.	Risk för ökad tid och kostnad då upptäckter görs i samband med rivning och håltagning. Detta gäller framförallt för idrottshallsdelen. Riskerna minskar dock ju längre projektet kommer.
<b>Mariehamnsgatan, ny idrottshall (177-H71821)</b> Nyproduktion av Fullstor "enkel" idrottshall i Akalla. Projektet är starkt kopplat till utvecklingen av Stenhagens BP.	Genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2025-09-01	Arrendeavtal klart. Trädfällning pågår. Tilldelning av entreprenör genomfört och startmöte ska bokas.	
<b>Pelarbacken Större 4, Teknisk upprustning &amp; verksamhetsanpassning (177-H77077)</b> Renovering med nytt gårdsbjälklag och tillgänglighetsanpassning.	Genomförandebeslut i fastighetsnämnden 2026-02-17	Arbetena med upphandling påbörjas. Inväntar genomförandebeslut i Kommunfullmäktige.	Risk för tidsförskjutning om upphandling överprövas.

## Kommentarer om Stora projekt

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
<b>Pilträdet 12, Kanalhuset (177-H71157)</b> Upprustning och verksamhetsanpassning av Pilträdet 12, Kanalhuset	Genomförande beslut i kommunfullmäktige 2024-03-25	Produktion går in i slutfas och provningar börjar inom kort.	Slutbesiktning skjuts fram till augusti på grund av leveransförseningar och tillägg.
<b>Rågsved Bjursätragatan, ny idrottshall (177-H78422)</b> Ny fullstor idrottshall planeras uppföras med tillhörande markåtgärder	Genomförande beslut i kommunfullmäktige 2024-09-02	Projekteringen klar. Upphandlingen är utannonserad. Start av byggnation under 2026.	Risk för tidsförskjutning om upphandling överprövas.
<b>Teknisk upprustning Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16 (177-H77473)</b> Teknisk upprustning samt verksamhetsutveckling av Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16	Genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2024-09-02	Byggproduktionen pågår enligt plan. Fasadarbeten pågår på fasader mot Observatorielunden och Rotundan. Invändigt pågår utbyte av de sista inmurade värmeledningarna. I Barnens rotunda pågår anpassning av ventilation, putsning av väggar och eldragningar. Lägesrapport 3 rapporterades i fastighetsnämnden 2026-03-24.	Lång handläggningstid, krav på omprojektering och svårigheter att få tillstånd från Länsstyrelsen för nödvändiga åtgärder för förbättrad arbetsmiljö/skydd för personal samt underhållsåtgärder riskerar att leda till ökade kostnader.
<b>TN - Tillkommande fasadarbeten till renoveringen (177-H70634)</b> Underhållsåtgärder gällande fasad, tak, dränering samt garage.	Genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2019-02-18	Arbete med att lägga om koppartaken på hus 4 samt lågdelen på hus 5 pågår fram till oktober 2026. Därefter planeras slutrapportering till nämnden.	
<b>Vällingby sim- o idrottshall, upprustning (177-H7455)</b> Upprustning och ombyggnad av Vällingby sim- och idrottshall.	Genomförandebeslut fattat i kommunfullmäktige 2024-09-23	Samverkansentreprenad avbruten. Ny upphandling under 2026, vilket påverkar datum för färdigställande  Under kvartal två 2026 avslutas rivning och saneringsarbete.	Risk för tidsförskjutning och kostnadsökning med hänsyn till pågående arbete med att hitta rätt kostnadsnivå.  Risk för kostnadsökning och tidsförsening då arbete kommer ske nära spårområde, på en trång

## Kommentarer om Stora projekt

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
			arbetsplan, befintlig byggnad och teknisk komplex anläggning
<b>Årstafältets BP - ny 11-spelsplan konstgräs (177-H79633)</b> På Årstafältet planeras 11-spels fotbollsplan med två byggnader för drift respektive omklädning.	Genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2023-11-27	Upphandlingen av etapp 1 som omfattar markförstärkningar planeras att genomföras i maj 2026 med målsättningen att teckna ett entreprenadavtal i juni 2026. Entreprenaden planeras att påbörjas i augusti 2026.	Eventuell överprövning av entreprenadupphandlingen eller en väsentlig avvikelse mellan anbudspriser och projektbudgeten omöjliggör en byggstart innan hösten 2026.
<b>Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet (177-H7403)</b> Renovering och utveckling av Älvsjöbadet med nya byggnader och ny teknik	Reviderat genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2024-12-02	Tidskritiska utökade arbeten är beställda i enlighet med beslut i styrgrupp. Bygghandlingsprojektering pågår. Bygghandlingskalkyl levereras i slutet av april. Beställning Fas 2 planerad i början av maj.	Risk och möjlighetslistan uppdateras kontinuerligt i samband med successivkalkylering för att ha kontroll över slutkostnad  På grund av nya förutsättningar som var okända tidigare har delar av den ekonomiska reserven intecknats. Projektet arbetar aktivt med ekonomiafstämningar och en lista över risk och möjligheter för att klara projektbudgeten.

## 4 PROJEKT ÖVER 50 MNKR I AVSLUTAFAS

<b>Övriga huvudprojekt</b>			
<b>Pilträdet 11, Hus 06 HG-anpassning (177-H70429)</b> Projektet omfattar total renovering och hyresgäst Anpassning för interna hyresgäster.	Genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2024-01-29 Slutrapporterad i fastighetsnämnd 2026-02-17	Projektavslut pågår.	Risk för ljud från nätstationen. Ellevio ser över åtgärderna

## Kommentarer om Stora projekt

Projekt	Beslutsläge	Kommande aktiviteter och beslut	Avvikelser-Risker
---------	-------------	---------------------------------	-------------------