

Nr	Projekt	Beslutsdatum avbrutet	Återrapportering till styrelsen	Datum Styrelsebeslut	Beslutad projektkostnad	Status skede	Utfall	Fakturerat inklusive administrativt påslag	Orsak till avbrytande
741680	Nybohovsskolan, Utbyggnad av Nybohovsskolan, Nybohovsbacken 57, 57a, 59	2025-03-07	2026-11-03	UB 2018-02-06	Indikativ projektkostnad 450,0 mnkr	Utredning	10,3 mnkr	-9,5 mnkr	Utbildningsförvaltningen har valt att skjuta fram projektet på grund av vikande behov. Skolan är borttagen från SAMS.
703870	Riksby Linta gårdsväg, ny skola, hus A	2026-03-25	2026-11-03	UB 2019-12-09	Utredningsutgift 7,0 mnkr	Utredning	8,3 mnkr	-8,1 mnkr	Med anledning av att exploateringskontoret har reviderat antalet planerade bostäder inom Riksby 1 bedömer utbildningsförvaltningen att behovet av en ny skola har bortfallit. Skolan är borttagen från SAMS.
707910	Hagavägen, ny förskola, Hagastaden DP2	2025-10-02	2026-11-03	UB 2018-09-25	Indikativ projektkostnad 40,0 mnkr	Utredning	0,9 mnkr	-1,1 mnkr	Utbildningsförvaltningen har valt att skjuta upp projektet på grund av vikande behov. Borttagen från SAMS.
708180	Hagastaden Idrottshall, Hagastaden Dp2	2025-10-09	2026-11-03	UB 2018-09-25	Indikativ projektkostnad 60,0 mnkr	Utredning	1,6 mnkr	-1,6 mnkr	Utbildningsförvaltningen har valt att skjuta upp projektet på grund av vikande behov. Borttagen från SAMS.
737890	Årstafältet, Ny skola, Etapp 3	2025-11-04	2026-11-03	IB 2018-03-19	376,0 mnkr	Förslag	12,6 mnkr	-11,3 mnkr	Utbildningsförvaltningen har valt att skjuta fram projektet.
704220	Kvickentorpsskolan, Fristående tillbyggnad och ny idrottssal, Hus B och C	2025-12-02	2026-11-03	IB 2021-03-22	306,0 mnkr	Förslag	14,2 mnkr	-13,4 mnkr	Utbildningsförvaltningen har valt att avbryta på grund av vikande elevunderlag. Skolan är borttagen från SAMS.
706810	Björnbodaskolan, idrottshall	2026-03-02	2026-11-03	UB 2018-05-22	Indikativ projektkostnad 75,0 mnkr	Utredning	0,6 mnkr	-0,6 mnkr	Projektet avbryts då Utbildningsförvaltningen ej inkommit med beställning. Idrottshallen är beroende av att Utbf beslutar om att skolan ska byggas. Idrottshallen kvarstår i SAMS men är inte ett samplaneringsprojekt tillsammans med SISAB. Fastighetskontoret ska uppföra idrottshallen. Björnbodaskolan avbröts av Utbildningsförvaltningen 2018.
747370	Gullingeplan 30, Nybyggnation Framtidens Förskola	2025-05-12	2026-11-03	GB 2020-12-08	43,0 mnkr	Projektering	8,3 mnkr	-9,1 mnkr	Järva stadsdelsförvaltning har valt att avbryta projektet på grund av vikande behov.