

Handläggare
Pia Parkå
08-50846120

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Slutredovisning projekt augusti

Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner för egen del slutredovisning av projekten:

- Hästhagsskolan, Renovering hus A, B, C, Nybyggnation hus G, H, J
- Smedslättsskolan, Ventilation- och köksombyggnad hus A

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB anmäler slutredovisning till kommunstyrelsen för projektet:

- Hästhagsskolan, Renovering hus A, B, C, Nybyggnation hus G, H, J

Sammanfattning

Beslut som fattas inom ramen för styrelsens delegation, det vill säga projekt med beslutad budget överstigande 10 mnkr, slutredovisas och godkänns av styrelsen löpande. Vidare ska även projekt som avbrutits redovisas till styrelsen löpande. Slutredovisningar för projekt överstigande 300 mnkr, som även godkänts av kommunfullmäktige för genomförande, ska godkännas av styrelsen och därefter anmälas till koncernstyrelsen och kommunfullmäktige.

Följande projekt slutredovisas i detta ärende:

Projekt	Datum för genomförande-beslut	Beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Avvikelse (mnkr)
Hästhagsskolan	2019-10-14	357,0		
	Rev. 2023-06-19	451,8	396,3	55,4
Smedslättsskolan	2023-10-31	13,7	10,4	3,3

SISAB

Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov
Box 5010
12105 Johanneshov
Växel 08-50846000
Fax
diarie@sisab.se
www.sisab.se

Ebba Bock Agerman
VD

Bilagor

1. Slutrapport Hästhagsskolan
2. Slutrapport Smedslättsskolan

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Bock Agerman, VD	2025-08-14
Magnus Colling, Avdelningschef Projekt	2025-08-14