

ID	Aktivitet	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032
		H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1		
1	SFA																																			
2	Biolinjerna enligt reviderat genomförandebeslut 2017																																			
3	Biolinje 1 (etapp 1 ink förberedande arbeten)																																			
4	Biolinje 6 & 7 (etapp 2)																																			
5	Biolinje 4 & 5 (etapp 3)																																			
6	Biolinje 2 & 3 (etapp 4)																																			
7	Biolinjerna verkligt utfall och prognos																																			
8	Biolinje 1 (etapp 1 ink förberedande arbeten)																																			
9	Biolinje 6 & 7 (etapp 2)																																			
10	Biolinje 4 & 5 (etapp 3)																																			
11	Biolinje 2 & 3 (etapp 4)																																			
12	Sickla enligt reviderat genomförandebeslut 2017																																			
13	Sickla																																			
14	Sickla verkligt utfall och prognos																																			
15	Sickla																																			
16	Driftsättning																																			
17	Milstolpar enligt reviderat genomförandebeslut 2017																																			
18	Bortkoppling SYVAB																																			
19	Start rivning Bromma																																			
20	Milstolpar prognos																																			
21	Bortkoppling SYVAB																																			
22	Start rivning Bromma																																			

Projekt: SFAR Tidplan
Datum: to 23-05-25