

## Statusrapport

Period

2025-01-22

# RASK, Restaurering av Skogskrematoriet

Överliggande projekt

Projekt 168-354 RASK, Restaurering av Skogskrematoriet  
 Projektfas Genomföra  
 Projektsamordnare Sara Carlquist

Tidplan 2025-2027

### Beskrivning

Projektet är planerat för en totalrestaurering av hela fastigheten med byggnad, interiört samt markarbeten

### Milstolpar

	Datum	
Utredningsbeslut		
Utredningsbeslut, reviderat		
Inriktningsbeslut	2018-02-01	Nämnd
Inriktningsbeslut, reviderat		
Genomförandebeslut	2023-11-13	KF
Genomförandebeslut, reviderat		
Slutredovisning		

### Ekonomi kr

Projekt	Projektbudget		Hittills bokfört		Projektprognos		Avvikelse	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
168-354	292 000 000	0	28 511 210	0	216 500 000	0	75 500 000	0
							0	0
							0	0
Totalt:	292 000 000	0	28 511 210	0	216 500 000	0	75 500 000	0

### Kommentar diff gamla projekt:

### Besluts- och nuläge

Planering pågår med förberedande arbeten inför entreprenadstart. Evakuering av lokalerna närmar sig färdigställt. Arbeta med att säkerställa erforderliga tillstånd pågår. Uppstartsmöten med entreprenören pågår. Entreprenören samordnar begynnande markarbeten, övriga underentreprenörer handlas upp löpande under våren. Sidoentreprenad för skydd av orglar är i uppstartsfas.

### Avvikelser/risker

**Risker upptagna i risklistan**  
 2) Bjälklag, hållfasthet okänd (kolumbariedel och personalterras) 3) Omfattande asbestsanering 4) Störning av den större vattensalamandern 5) Projektets påverkan på begravningsverksamheten 6) Projektets påverkan på världsarvet 7) Försenat beslut om tillfälligt bygglov för etablering och byggbodan

### Kommande aktiviteter och beslut

2025-01-14 : Inhämtat tillstånd enligt kulturmiljölagen kap. 4  
 2025-01-23 : Styrgruppsmöte med beslut om styrdokument enligt SSIP  
 2025-02-03 : Entreprenadstart  
 Före sommaren: Upphandling av sidoentreprenader för växtbäddrensning, stenarbeten, muarkonservatorsarbeten, restaurering belysningsarmaturer.