

ID	Aktivitet	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032
		H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1		
1	<b>SFA</b>																																			
2	<b>Biolinjerna enligt reviderat genomförandebeslut 2017</b>																																			
3	Biolinje 1 (etapp 1 ink förberedande arbeten)																																			
4	Biolinje 6 & 7 (etapp 2)																																			
5	Biolinje 4 & 5 (etapp 3)																																			
6	Biolinje 2 & 3 (etapp 4)																																			
7	<b>Biolinjerna verkligt utfall och prognos</b>																																			
8	Biolinje 1 (etapp 1 ink förberedande arbeten)																																			
9	Biolinje 6 & 7 (etapp 2)																																			
10	Biolinje 4 & 5 (etapp 3)																																			
11	Biolinje 2 & 3 (etapp 4)																																			
12	<b>Sickla enligt reviderat genomförandebeslut 2017</b>																																			
13	Sickla																																			
14	<b>Sickla verkligt utfall och prognos</b>																																			
15	Sickla																																			
16	Driftsättning																																			
17	<b>Milstolpar enligt reviderat genomförandebeslut 2017</b>																																			
18	Bortkoppling SYVAB																																			
19	Start rivning Bromma																																			
20	<b>Milstolpar prognos</b>																																			
21	Bortkoppling SYVAB																																			
22	Start rivning Bromma																																			

Projekt: SFAR Tidplan  
Datum: to 23-05-25