

Bolag	Projekt	Fas	Tidpunkt för beslut	I prisnivå	Budget (mnkr)	Budget inkl index (mnkr)	Upparbetat t.o.m. 2024-12-31 (mnkr)	Prognos totalt (mnkr)	Upparbetat år 2025 (mnkr)	Prognos för år 2025 (mnkr)	Avvikelse kostnad	Avvikelse indexerad kostnad	Beräknad sluttid enligt beslut (kvår)	Prognostiserad sluttid (kvår)	Kommentar
Micasa	10354 Bergholmsbacken nyb	Inriktningsbeslut	01-dec-19	juli 2019	213		4	213	8	14	0%	#DIVISION/0!	2027 Q1	2028 Q4	
Micasa	10373 Hagastaden nyb VoB	Inriktningsbeslut	01-okt-20	maj 2020	379		2	379	-	1	0%	#DIVISION/0!	2025 Q1	2029 Q4	tidigare vidarefakturerad som var felkonterat - rättat 2025
Micasa	10590 Dalen 20 omb till senior	Genomförandebeslut	01-nov-20	juni 2020	424		450	484	11	32	14%	#DIVISION/0!	2025 Q1	2025 Q2	(Upparbetat t om 2024 inkluderar utfall i projekt som ligger utanför stora projektet,
Micasa	10395 Edö 1 - Hus B omb Seni	Genomförandebeslut	21-apr-22	januari 2022	293		243	308	60	67	5%	#DIVISION/0!	2024 Q3	2025 Q2	
Micasa	10658 Slakthusområdet	Inriktningsbeslut	20-apr-23	september 2022	496		2	496	0	0	0%	#DIVISION/0!	2029 Q4	2030 Q4	
Micasa	10632 Vasen omb senior	Genomförandebeslut	19-okt-23	augusti 2023	270		139	263	79	134	-3%	#DIVISION/0!	2025 Q2	2025 Q3	
Micasa	10697 och 10727 Bygeln - UH,	Inriktningsbeslut	01-feb-24	augusti 2023	349		20	349	15	30	0%	#DIVISION/0!		2028 Q4	Sluttid för hela projekt inte med i tjut
Micasa	10481 Mälteriet 2 - Underhåll	Genomförandebeslut	06-maj-24	december 2023	372	416	43	395	34	86		-5%	2028 Q1	2028 Q3	
Micasa	10553 Dalbon senior och UH	Genomförandebeslut	13-jun-24	mars 2024	265	280	46	261	63	100		-7%	2026 Q2	2026 Q2	
Micasa	10723 Trossen 13	Inriktningsbeslut	12-dec-24	november 2023	778	902	4	902	2	18		0%	2029 Q1	2030 Q1	
Micasa	10246 Änn 7 nyb VoB	Genomförandebeslut	05-maj-25	oktober 2024	550	569	32	575	24	61		1%	2028 Q1	2028 Q1	
Micasa	10739 Svärdet 8 - Omb	Inriktningsbeslut	18-jun-25	maj 2025	256	281	2	270	0,5	2		-4%	2029 Q2	2029 Q2	
					4645	2448	985	4896	295	544					