

Anläggning	Anläggningstyp	Innehåll	Byggaktör	Beslutsläge	Projektstatus	Förändring sedan Q3 2025
Akallhallen	Idrottshall	Fullstor idrottshall samt motionsrum. Omklädningsmöjlighet även för Stenhagens BP.	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Upphandling pågår. Prel. byggstart Q2 2026	Byggstart justerad till Q2 2026 på grund av beslut att inte gå vidare med samverkansentreprenad. Ny upphandling pågår.
Brännkyrkahallen	Idrottshall	Upprustning och utveckling.	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Pågår	
Bällsta IP	Friidrottshall	Friidrottshall inomhus för tävling/träning inklusive publikkapacitet	Fastighetskontoret	Inriktningsbeslut KF. Genomförande av projektet framskjutet i budget 2025	Prel. genomförandebeslut 2028	
Bällsta IP	Friidrott utomhus	Fullvärdig utomhusanläggning friidrott ink. läktarkapacitet	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut KF	Avvaktar beslut friidrottshallen	
Bällsta IP	Konstgräsplan	Konstgräsplan med läktarkapacitet	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut KF	Avvaktar beslut friidrottshallen	
Bäverdalens idottshall	Idrottshall	Ny idrottshall, dubbel basket och rollerderby	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Upphandling pågår. Prel. byggstart Q2 2026	Byggstart justerad till Q2 2026 på grund av beslut att inte gå vidare med samverkansentreprenad. Ny upphandling pågår.
Enskede IP	Multihall	Friidrotts- och fotbollshall, kansli för Enskede IK, ersättning av funktioner som rivs: garage och lokaler för personal.	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Upphandling pågår. Prel. byggstart Q2 2026	Genomförandebeslut KF
Eriksdalsbadet	Simhall	Utredning alternativ för badets framtid med utgångspunkt från reviderat inriktningsbeslut 2024.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut framtida Eriksdalbadet 2026 IDN/FN. Planerat reviderat utredningsbeslut Q1 2027.	Pågående utredning.	Utredningsbeslut framtida Eriksdalsbadet IDN/FN
Eriksdalsbadet	Simhall	Genomförande av prioriterade underhållsåtgärder för att säkra fortsatt drift.	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Pågår. Arbeten inleddes sommaren 2025 och pågår under 2026.	Delar av projektet genomfört, eexmplevis underhåll äventyrsbad, hoppbassäng, undervisningsbassäng.
Gränsbergets BP	Konstgräs	11-spels bollplan med underliggande ispist på halva planen. Projektering och genomförande (tidigare Skarpnäcks BP)	Fastighetskontoret	Inriktningsbeslut IDN/FN Q1 2025. Planerat genomförandebeslut IDN/FN Q4 2026	Projektering	Justerad tidplan genomförandebeslut. Tidplan påverkas av framdrift Gränsbergets idrottshall, då befintlig grusplan behövs i samband med etablering.
Gränsbergets idrottshall	Idrottshall	Idrottshall, motionsrum. Innefattar omklädningsrum för uteidrott	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF Q2 2025	Upphandling pågår. Prel. byggstart Q2 2026	Byggstart justerad till Q2 2026 på grund av beslut att inte gå vidare med samverkansentreprenad. Ny upphandling pågår.
Gubbängsfältet	Konstgräs	Konstgräsplan med planvärme samt utökning servicebyggnad	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Prel. byggstart Q2 2026	Genomförandebeslut IDN/FN/KF
Gubbängshallen	Idrottshall	Utredning pågår avseende utveckling av Gubbängshallen där möjlighet att tillskapa ytterligare idrottshall studeras	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut IDN/FN	Prel. inriktningsbeslut 2027	Tillkommande projekt i lista
Hagsåtra IP	Ishall och idrottshall	Is- och idrottshall, motionsrum, off-ice, kanslier	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF Q3 2024	Upphandlad entrepreör. Genomförande pågår. Spadtag 6/3 2026	Markarbeten påbörjade.
Hammarbyhöjdens idrottshall	Idrottshall	Idrottshall, motionsrum	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut IDN/FN. Planerat inriktningsbeslut IDN/FN ca 2030	Avvaktar detaljplan	Bedömd tidpunkt inriktningsbeslut justerad med hänsyn till pågående detaljplaneprocess
Hjorthagshallen B	Idrottshall	Idrottshall, motionsrum	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut IDN/FN	Utredning pågår. Prel. inriktningsbeslut Q4 2026	Tillkommande projekt i lista
Husbybadet	Utredning	Ersättning Husbybadet med ny anläggning med delvis utvecklade funktioner	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut KF. Planerat inriktningsbeslut IDN/FN Q1 2026	Projektering	
Husbyhallen	Idrottshall	Idrottshallar, motionsrum	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut KF. Planerat inriktningsbeslut IDN/FN 2027	Inväntar start detaljplan	Tidplan beslut beroende av framdrift detaljplan
Kampementsbadet	Utebad	Upprustning och utveckling av funktioner för bassänger, besökare och personal/drift	Fastighetskontoret	Inriktningsbeslut KF. Föreligger behov av reviderat inriktningsbeslut IDN/FN Q2 2026	Projektering	

Kristinebergshallarna	Idrottshall	3 st. nya idrottshallar samt motionsrum. Utökad läktarkapacitet i en av hallarna	Fastighetskontoret	Inriktningsbeslut IDN/FN. Föreligger behov av reviderat inriktningsbeslut IDN/FN.	Projektering, tidplan genomförande beroende av kringliggande exploatering och dess skedesplanering	Justerad tid för reviderat inriktningsbeslut
Lillholmsskolans idrottshall	Idrottshall	Ny idrottshall i anslutning till Lillholmsskolan. Dock ej fullstora mått.	SISAB	Genomförandebeslut IDN/SISAB/Utbn	Prel. genomförandebeslut KF vår 2026	Tillkommande projekt i lista
Nytorpsbadet	Utebad	Upprustning och utveckling av funktioner för bassänger, besökare och personal/drift	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut IDN/FN. Planerat inriktningsbeslut ca 2030	Avvaktar detaljplan	
Skarnnäcksfältet	Sim- och idrottshall	Sim- och idrottshall + ishall med publikkapacitet	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut KF. Planerat inriktningsbeslut IDN/FN 2027	Projektering, pågående detaljplanearbete	
Slakthushallen	Idrottshall	Idrottshall + dans/rörelserum. Inhyrning privat aktör	K2A fastigheter	Beslut om inhyrning KSEKTU.	Prel. byggstart Q2 2026	Beslut inhyrning KSEKTU. Byggstart justerad till Q2 2026
Sätra IP	Ishall	Två nya ishallar varav en med större publikkapacitet	Hemsö	Beslut om inhyrning KSEKTU.	Pågår	Byggnation påbörjad
Ulvunda idrottscentrum	Idrottshall	Fyra idrottshallar+motionsrum för bl.a kampsport, bordtennis. En av hallarna planeras med publikkapacitet på drygt 2000.	S.t Erik markutveckling	Beslut om inhyrning KSEKTU.	Pågår	Reviderat genomförandebeslut investering IDN
Vanadisbadet	Utebad	Renovering och utveckling	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut IDN/FN	Utredning pågår. Prel. inriktningsbeslut 2026	Tillkommande projekt i lista
Vårbergs IP	Multihall	Multihall samt spontanidrott och motionsslinga. Översyn funktionsinnehåll och etappindelning.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut KF. Behov av reviderat utredningsbeslut gällande innehåll multihall. Behov av separata beslut för åtgärder utomhus på kortare sikt.	Översyn av innehåll multihall under 2026. Utveckling utomhusytor i en första etapp planeras under 2026	Ändrad inriktning med utgångspunkt från lägesrapport september 2025
Vällingby sim- o idrottshall	Utredning	Upprustning och ombyggnation. Utveckling med bl.a en ytterligare undervisningsbassäng	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Pågår	Fas 1 kommer avslutas enligt plan. Förnyad upphandling, vilket innebär förskjuten tidplan för färdigställande
Västertorps sim- och idrottshall	Sim- och idrottshall	Ersättning Västertorps sim- och idrottshall med ny anläggning. Funktionsinnehåll utreds.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut KF. Planerat inriktningsbeslut IDN/FN Q2 2026	Projektering	Justerad tid för bedömt inriktningsbeslut till Q2 2026
Zinkensdamms IP	Idrottsplats	Ny servicebyggnad	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut IDN/FN	Översyn behovsanalys pågår	Tillkommande projekt i lista
Årstafältets BP	Konstgräs	11-spelsplan konstgräs ink. servicebyggnad, spontanidrott	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Prel. byggstart Q3 2026	Bedömd tid för byggstart preciserad
Årstafältet	Sim- och idrottshall	50m bassäng + 2 undervisningsbassänger, 1 fullstor idrottshall, rörelserum, gym. Utredning.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut KF. Planerat inriktningsbeslut IDN/FN ca 2030	Projektering, översyn detaljplan Årstafältet	
Älvsjöbadet	Utebad	Upprustning och utveckling av funktioner för bassänger, besökare och personal/drift	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Pågår	Genomförande inlett