

**Handläggare**  
Samantha Bonnevier  
Telefon: 08-50830119**Till**  
Kyrkogårdsnämnden  
2026-02-18

## **Statusrapport för restaureringen av Skogskrematoriet (RASK)**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Kyrkogårdsnämnden lägger statusrapporten om restaurering av Skogskrematoriet till handlingarna.

### **Nuläge**

Nästan all sanering är klar. Kvarstående saneringen är ett fåtal PCB-kontaminerade fönsterfogar.

Markarbetena är i dagsläget lite svårare att utföra på grund av den stora snömängden som fallit i början på januari. Trots detta pågår spräckning av berg för dagvattenledningarna.

Inomhus pågår framför allt installationsarbeten. Rör för tappvatten, spillvatten, ventilation och kyla dras i hela byggnaden. Elen spåras in och väggar putsas.

Ett av de mer tekniskt utmanande projekten som pågår är renoveringen av de nedhängda putsade undertaken.

Sidoentreprenaderna har just nu fokus på inredning och lampor.

Det har visat sig att fasadstenens konstruktion och stenplattor på ett flertal ställen uppnått sin tekniska livslängd. Detta har fått till följd att alla stenar på monumenthallens pelare måste tas ner och ersättas, samt att betongen som är skadad måste avverkas. Därefter kommer det pågjutats ny betong och nya stenar monteras.

Projektet fortskrider enligt tidplan gällande alla övriga arbeten. Separat tidplan gällande monumenthallen kommer att kunna redovisas först när stenbrottet kommit med tidplan för leverans av den utökade mängden marmor.

Orglarnas sluttider: Hoppets kapell i juli 2027, Trons Kapell i december 2027, och Heliga korsets kapell i juni 2028.

I dagsläget har vi cirka 180 stycken ätor (ÄTA - ändring tillägg avdrag).

De större äskade summorna sedan senaste rapporten är:

- Tillkommande rostfri plåt för kolumbariet: 153 860 kr
- Spårning för elkanalisation i tak: 135 000 kr
- Tillkommande sten för innergårdarna: 1 066 461 kr

### **Budget**

Projektbudget: 292 mnkr

Hittills bokfört: 115,8 mnkr (inklusive 28,5 kr för projektering)

Hittills godkända tilläggsarbeten: 15 926 214 kr

Totalt budgeterade ätor: 26 082 274 kr

### **Risker**

Förvaltningen har gjort en riskanalys enligt SSIP:s projektstyrningsmodell. Skalan är 1–25. Risker som har ett värde över nio ska ha handlingsalternativ. De tre största identifierande riskerna är följande:

- **Stenfasaden. Riskvärde 16**
  - Mer sten än projekterat kan behövas.  
Utseendeförändring och leveransproblem kan uppstå samt ökade kostnader.
- **Miljöfarliga ämnen. Riskvärde 12**
  - Saneringen av t.ex. tungmetaller och PCB kan dra ut på tiden.
- **Osäkerhet kring kapellgårdarnas förutsättningar. Riskvärde 8**
  - Svårare att schakta, förorenade massor, mycket sten och spräckning.

Patric Rylander  
Förvaltningschef  
Kyrkogårdsförvaltningen

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Patric Rylander, Förvaltningschef	2026-01-30