

Bolag	Projekt	Fas	Tidpunkt för beslut	I prisnivå	Budget (mnkr)	Budget inkl index (mnkr)	Upparbetat t.o.m. 2024-12-31 (mnkr)	Prognos totalt (mnkr)	Upparbetat år 2025 (mnkr)	Prognos för år 2025 (mnkr)	Avvikelse kostnad	Avvikelse indexerad kostnad	Beräknad sluttid enligt beslut (kv/år)	Prognostiserad sluttid (kv/år)	Kommentar
Micasa	10354 Bergholmsbacken nyb VoB	Inriktningsbeslut	01-dec-19	juli 2019	213		4	213	2	14	0%	#DIVISION/0!	2027 Q1	2028 Q4	
Micasa	10373 Hagastaden nyb VoB	Inriktningsbeslut	01-okt-20	maj 2020	379		2	379	0	8	0%	#DIVISION/0!	2025 Q1	2029 Q4	
Micasa	10246 Änn 7 nyb VoB	Inriktningsbeslut	01-nov-20	mars 2020	517		32	517	16	91	0%	#DIVISION/0!	2023 Q4	2028 Q4	
Micasa	10590 Dalen 20 omb till senior	Genomförandebeslut	01-nov-20	juni 2020	424		450	459	12	5	0%	#DIVISION/0!	2025 Q1	2025 Q2	
Micasa	10395 Edö 1 - Hus B omb Senior	Genomförandebeslut	21-apr-22	januari 2022	293		243	293	48	49	0%	#DIVISION/0!	2024 Q3	2025 Q2	
Micasa	10658 Slakthusområdet	Inriktningsbeslut	20-apr-23	september 2022	496		2	496	0	1	0%	#DIVISION/0!	2029 Q4	2030 Q4	
Micasa	10632 Vasen omb senior	Genomförandebeslut	19-okt-23	augusti 2023	270		139	276	52	134	0%	#DIVISION/0!	2025 Q2	2025 Q3	
Micasa	10697 och 10727 Bygeln - UH, Senior, Kontor	Inriktningsbeslut	01-feb-24	augusti 2023	349		20	349	8	39	0%	#DIVISION/0!		2028 Q4	Sluttid för hela projekt inte med i tjt
Micasa	10481 Mälteriet 2 - Underhåll	Genomförandebeslut	06-maj-24	december 2023	372	416	43	395	14	104		-5%	2028 Q1	2028 Q3	
Micasa	10553 Dalbon senior och UH	Genomförandebeslut	13-jun-24	mars 2024	265	280	46	271	33	147		-3%	2026 Q2	2026 Q2	
Micasa	10723 Trossen 13	Inriktningsbeslut	12-dec-24	november 2023	778	902	4	902	1	18		0%	2029 Q1	2030 Q1	
					4356	1598	983	4550	186	608					