

Investerande nämnd: 177 - Fastighetskontoret

Uppföljning av investeringsplan 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto fastighetsinvesteringar	2018		2019							2020			2021			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2) VP 2019	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a	(9) Prognos	(10) VP 2020	(11) S:a	(12) Prognos	(10) VP 2021	(11) S:a	(12) Prognos	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
	t.o.m. 201813	netto 2019	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	avvik	netto 2019	netto 2020	avvik	netto 2020	netto 2021	avvik	netto 2021			
<i>Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr</i>																		
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
H70134 Tekniska nämndhuset Upprustning modernis	143,4	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	232,0	290,0	-1,0	289,0	276,0	34,0	310,0	1 224,0	72,4	1 296,4
H7164 Riddaren 3 Östermalmshallen	819,7	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	460,0	70,0	0,3	70,3	0,0	0,0	0,0	980,0	370,0	1 350,0
H7247 Stadsgården 1 Stadsmuseum	138,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	23,0	163,0
H7336 Skansen 23 - Kulturhuset	92,1	526,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	482,0	386,2	28,8	415,0	0,0	0,0	0,0	990,0	-0,9	989,1
H7377 Medborgarhuset 1, Medborgarhuset ombyggn	427,2	203,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	201,6	153,7	0,0	153,7	0,0	0,0	0,0	500,0	282,4	782,4
H7408 Liljevalchs, om- och tillbyggnad	283,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	131,0	16,0	147,0	70,0	-30,0	40,0	395,0	175,0	570,0
H7419 Stockholms nya Livsmedelscentrum Larsbod	65,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 239,0	-1 171,7	67,3
H7424 Druvmusten 3: Stadsarkivet	117,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,4	11,7	130,1
H7488 BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	0,4	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,1	0,4	119,5
Projektpk Projektpk Övrigt	2 087,1	1 625,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1 633,7	1 030,9	44,1	1 075,0	346,0	4,0	350,0	5 705,5	-237,7	5 467,8
99 Ej tillämpligt	2 087,1	1 625,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1 633,7	1 030,9	44,1	1 075,0	346,0	4,0	350,0	5 705,5	-237,7	5 467,8
Summa stora genomförandeprojekt	2 087,1	1 625,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1 633,7	1 030,9	44,1	1 075,0	346,0	4,0	350,0	5 705,5	-237,7	5 467,8
<i>Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr</i>																		
<i>Beslutade av nämnd</i>																		
70135 Johannes RC - utbyte styr	0,7	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2
70390 Fagerlid parklek	0,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,1	0,0	2,0	2,0	0,0	1,9	1,9	0,0	4,5	4,5
70510 Utredning rivning av Aquaria - Explo står för k	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,1	3,6
70604 Johannes Brandstation Brandlarm	0,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
70612 Glasbruket 3 VA proj	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
70616 Stadshuset Ny reservkraft och laststyrning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70619 Stadshuset Taklanterninerna	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,8	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	17,5	17,5	20,0	0,0	20,0
70631 - Vinterviken (Nobelfabriken) Marksanering	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	3,5	3,5	0,0	1,9	1,9	9,5	-1,9	7,6
70661 Östberghöjden Ny parklek Framtagande av b	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,2	13,0	-5,3	7,8	0,0	7,0	7,0	0,4	15,1	15,5
70935 Uppbådet 1 Anpassn adm lokaler Älvsjö SDF H	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	5,0	-5,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,3	0,3
70950 Rålambshovspark park Köp av moduler	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
70974 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Fasad 2018 v:a sida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5
70985 Alstavik 1 Långholmens hotell - Inst brandl + r	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70999 Sandhagen 4 / Hus 18 lrdningsställande park	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
71001 Spelbomskan 13, utredn anpassn skolverk 7-9	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	-1,0	48,0
77053 Medborgarhuset Kontor 764 kvm pl 6 Garberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
77054 Medborgarhuset Kontor 819 kvm pl 8 Rg19 i N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
7809 Jackproppen - Parklek Hjorthagen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,9	5,9
H70506 Etablering av Konsthuset (KKV och SITE) i F	14,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	4,9	15,4
H70583 Glasbruket & Piltträdet - Hyresgästanpassni	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6
H7271 Ålsten 1:1, Solviksbadet	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-9,2	15,8
H7488 BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	0,2	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	158,0	-66,0	92,0	140,0	-64,0	76,0	256,0	64,2	320,2
H7498 Budgetpost FSK	0,0	-403,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,6	-168,7	-790,3	657,3	-132,9	-727,5	404,7	-322,8	0,0	-624,4	-624,4
H7510 EU-projekt Slakthusområdet Smart cities	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	-5,8	48,2
H7522 Reinvesteringar fd. PU	106,4	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,4	21,6	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	13,4	1 104,6	1 118,0
Projektpk Projektpk Övrigt	246,9	-196,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,3	-74,6	-501,3	592,2	90,9	-472,5	364,0	-108,5	441,5	581,2	1 022,7
99 Ej tillämpligt	246,9	-196,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,3	-74,6	-501,3	592,2	90,9	-472,5	364,0	-108,5	441,5	581,2	1 022,7
Summa övriga genomförandeprojekt	246,9	-196,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,3	-74,6	-501,3	592,2	90,9	-472,5	364,0	-108,5	441,5	581,2	1 022,7
Summa genomförandeprojekt	2 334,1	1 428,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,3	1 559,0	529,6	636,3	1 165,9	-126,5	368,0	241,5	6 147,0	343,5	6 490,5
<i>Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)</i>																Inr beslut		
70252 Katarinagaraget Bergrum genomförande	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	165,0	-160,0	5,0	165,0	0,0	165,0	0,0	495,0	495,0
70260 Philipssongaraget - Bergrum genomförande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
77047 Stadsbiblioteket / Spelbomskan 16 Stadsbibli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	16,0	16,0	0,0	120,0	120,0
H7240 Utredning Slakthusområdet	10,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	-0,6	10,9

70914 Glasbruket 3 Renovering parkytor och dräneri	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	5,0	-4,2	0,8	0,0	5,0	5,0	0,0	25,8	25,8
70915 Hus 7 / Johanneshov 1:1 Utveckling tomställd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	8,0	0,0	8,0	0,0	10,0	10,0
70916 Skarpnäcksgården Akut underhåll innan avstå	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70918 Stadshuset Markarbeten	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	12,0	12,0
70972 Glasbruket 3 Teknisk upprustning	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	20,0	-19,6	0,4	25,0	-24,3	0,8	0,0	46,0	46,0
70973 Glasbruket 5 Teknisk upprustning	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	10,0	-9,6	0,4	15,0	-14,3	0,8	0,0	26,0	26,0
70975 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Fasad 2021 Borgar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70983 Stadshuset / Eldkvarnen 1 WC-grupper	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70986 Alstavik 1 Långholmens hotell - Byte av vent, t	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	25,0	-24,6	0,4	0,0	25,0	25,0	0,0	50,4	50,4
70989 Fastigheter Renoveringar	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0
77011 Gruppboende/Nordens Vänner 3 Anpassn lok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5
77030 Alstavik 1 utökning sprinkler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	15,0	15,0
77031 Kontor / Landbyska Verket 1 fasad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	10,0	10,0	0,0	23,0	23,0
77033 Stadshuset / Eldkvarnen 1 Nya krav Reservkra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
77048 Övergripande avd. fastigheter Övergripande p	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	60,0	60,0	0,0	128,0	128,0
77049 Alstavik 1 Sprinkler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	15,0	15,0
77051 Strömsborg / Strömsborg 1 fasadrenovering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	15,5	15,5
79117 Pelarbacken Större innegården renov.	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,1	2,2
H70247 af Chapman Skeppsholmen 1:1, torrdocka, n	2,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	2,2	50,0	-50,0	0,0	43,0	-43,0	0,0	91,0	-86,6	4,4
H70250 Farsta brandstation, övergripande renoverin	0,3	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,5	0,2	4,8	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	70,7	75,7
H70429 Piltträdet 11 - teknisk upprustning (ersätter 70	4,6	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,9	1,1	20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	2,2	5,7
H70625 Dählströmska längan, teknisk upprustning	0,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,5	20,0	-16,5	3,5	80,0	-76,5	3,5	8,0	82,1	90,1
H70634 TN - Tillkommande fasadarbeten till renoveri	0,1	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	116,0	0,0	116,0
H7463 Hötorgsgaraget	1,7	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5	2,0	100,0	15,5	115,5	92,0	0,0	92,0	0,0	211,2	211,2
H7485 Kungsholmens brandstation	0,3	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	0,6	64,0	-58,0	6,0	75,0	-69,0	6,0	6,0	134,9	140,9
H7488 BRF, förvärv LSS boenden och förskolor	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	-142,0	0,0	160,0	-93,0	67,0	0,0	482,1	482,1
H77009 Johannesmindre 10, Johannes brandstation	0,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	0,1	29,0	-24,0	5,0	0,0	30,0	30,0	0,0	95,2	95,2
Projektpk Projektpk Övrigt	12,3	201,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-152,0	49,7	719,5	-406,6	312,9	771,5	-223,0	548,5	236,9	2 402,2	2 639,1
99 Ej tillämpligt	12,3	201,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-152,0	49,7	719,5	-406,6	312,9	771,5	-223,0	548,5	236,9	2 402,2	2 639,1
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	12,3	201,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-152,0	49,7	719,5	-406,6	312,9	771,5	-223,0	548,5	236,9	2 402,2	2 639,1
Summa planeringsprojekt inom ram	80,1	256,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,5	66,3	1 006,6	-634,3	372,3	1 153,5	-302,0	851,5	323,0	3 836,9	4 159,9
Inventarer och maskiner									0,0			0,0			0,0			0,0	
SUMMA TOTALT	2 414,2	1 685,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,2	1 625,3	1 536,2	2,0	1 538,2	1 027,0	66,0	1 093,0	6 470,0	4 180,4	10 650,4
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																		Inr beslut	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	2 414,2	1 685,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,2	1 625,3	1 536,2	2,0	1 538,2	1 027,0	66,0	1 093,0	6 470,0	4 180,4	10 650,4

Uppföljning av investeringsplan 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto idrottsinvesteringar	2018		2019						2020			2021			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 201813	(2) VP 2019 netto 2019	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2019	(10) VP 2020 netto 2020	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2020	(10) VP 2021 netto 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2021	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
H70149 Gubbängens IP, skridsko- och bandyhall	67,5	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	121,8	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	195,0	4,3	199,3
H7178 Futharken 3 - Åkeshovs sim- och idrottshall	438,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0	21,7	444,7
H7337 Västberga 1:1, Mälarhöjdens Gymnastikhall	57,8	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	-1,2	78,8
H7377 Medborgarhuset 1, Medborgarhuset ombyggnad	11,6	201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	200,4	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	500,0	-281,7	218,3
H7380 Solberga 2:1, Kämpetorpshallen och bollplan	89,6	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	75,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	200,0	-34,4	165,6
H7382 Hjorthagen 1:13	103,5	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	1,4	116,4
H7388 Örby 4:1, Högdalens Soldr	18,3	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	50,0	63,0	35,0	98,0	0,0	10,0	10,0	160,0	16,3	176,3
H7445 Järvafället utredning utomhusbad	81,7	248,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,3	168,5	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,2	310,2
H7473 Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll	68,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	14,8	69,3
H7517 Västberga IP, idrottshall och omkl samt toalett	40,7	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	44,0	4,7	0,8	5,5	0,0	0,0	0,0	89,0	1,1	90,1
Projektpk Övrigt	977,7	797,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,3	700,4	85,0	95,8	180,8	0,0	10,0	10,0	2 126,5	-257,6	1 868,9
99 Ej tillämpligt	977,7	797,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,3	700,4	85,0	95,8	180,8	0,0	10,0	10,0	2 126,5	-257,6	1 868,9
Summa stora genomförandeprojekt	977,7	797,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,3	700,4	85,0	95,8	180,8	0,0	10,0	10,0	2 126,5	-257,6	1 868,9
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
70153 Futharken 3, Åkeshov, ej simhall	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	9,1	44,1
70155 Toalettbyggnad, Eriksdals BP	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
70216 ? Zinkensdamms IP, utbyte av styrsystem	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
70243 Spånga bad- och idhall, utr 25-bassäng & vatten	12,4	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	-9,1	37,9
70299 Mälarhöjdens IP, proj ny personalbyggn omkl	1,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	1,0	10,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	1,0	21,8	22,8
70353 Örby 4:1, Kafébyggnad Högdalen skatemark	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,9	1,7
70362 Hässelbyhallen, utbyte avbelysningsstyrsystem	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
70369 Tensta sim- och idrottshall, utbyte av stora a	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	-0,2	6,8
70374 Enskede IP, åtgärder för friidrotten och fotboll	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	9,4
70398 Stadion, asfaltera delar intill Valhallavägen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
70526 Rågsveds BP, proj för dansbana, studsmatte & b	5,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,7	5,0
70539 Stadion Stambyte på Sofia tornet och läktare	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-2,5	2,5
70543 Eriksdalsbadet Klortillverkning	0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6
70546 Eriksdalsbadet Garageport	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,3	0,3
70549 Älvsjö IP konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70553 Eriksdalsbadet Relining avlopp till slamrum	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,2	0,7
70562 Farsta IP ishall utbyte av avfuktar	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,3	0,5
70563 Eriksdalsbadet Utomhus: Dusch	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
70565 Gärdeshallen dusch och omkl tillgängl.anpass	0,3	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,4	3,4
70574 Mälarhöjdens IP Utredning & genomförande is	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-0,5	0,5
70577 Skarpnäckes sportfält Konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70593 Åkeshov Sol Tak 70217	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-4,9	5,1
70600 Knutby BP Konstgräs	2,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,4	2,6
70653 K Husbybadet Dagvatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
70654 K Hägerstensåsens BP, inre ytskikt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
70657 Åkeshov Sol Tak idrottshall	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-0,9	4,1
70658 Åkeshov Sol nytt golv idrottshall	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-1,8	3,2
70718 Eriksdalsbadet Invändigt underhåll väggar/läc	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0	2,5	2,5
70721 Eriksdalsbadet Ny belysningsstyrning	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70724 Eriksdalsbadet Underhåll av höj & sänkbara be	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
70799 Stora Mossens IP Omläggning konstgräs 11-s	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7
70809 ? Södra Ångby BP Omläggning av konstgräs i	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
70817 Vällingby sim- och idrottshall Akut underhåll i	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	1,5	1,5
70818 Vällingby Sol Akut uh i väntan på projekt (vatt	0,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	4,7	4,7
70910 RE50% Mälarhöjdens IP, hus 09 personal och	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70921 Sätra ridanläggning Åtgärda el, styr, bygg, vvs	1,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,7	2,7
70948 Trygghetsmedel budgetpost	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8
70949 Stora Mossens IP Återvinning värmekrets	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2

70599 Farsta Sol Bubbelpool	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
70601 Rinkeby BP Konstgräs	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70602 Arvingehallen Ersättning av undertak samt arr	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70603 Kaknäs BP Konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	15,0
70655 Skärholmen avloppsstammar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70695 ER Bandhagshallen utrymningsvägar pga exp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0
70697 Beckomberga sim- och idrottshall Omklädn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	0,0	0,3	0,3
70700 Blackebergs BP Omläggning av konstgräs 11-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0
70701 Enskede IP - fasad, tak, omkl.rum och persona	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0	7,2	-4,9	2,3	0,0	7,2	7,2	0,0	9,5	9,5
70702 Enskede IP, konstgräs 11-spelsplan (1 plan av	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
70704 Enskede IP, konstgräs 5-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
70705 Enskede IP, konstgräs 7-spelsplan	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
70706 Enskede ridanläggning, utvändigt underhåll	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	2,0	-1,0	1,0	0,0	2,0	2,0	0,0	3,0	3,0
70707 Enskehallen tak och fönster lilla hallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	5,5	5,5
70708 Enskehallen Renovering vattenrening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
70709 Eriksdalsbadet Akut underhåll väntan på tekni	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	8,0	8,0
70710 Eriksdalsbadet Avloppsrör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	2,0
70711 Eriksdalsbadet Brandalarm nytt	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
70712 Eriksdalsbadet Entreer	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	1,5	1,5
70713 Eriksdalsbadet Fasadbelysning bakom bad, by	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
70714 Eriksdalsbadet Förbättring av ventilationen tä	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70719 Eriksdalsbadet Lyftbord till vattenreningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70722 Eriksdalsbadet Ställverk och reservkraft under	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
70723 Eriksdalsbadet Stängsel och grindar	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,6	0,6
70725 Eriksdalsbadet Underhåll fasad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	2,5	2,5
70726 Eriksdalsbadet Utv.underhåll, Mindre underhå	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
70729 Farsta IP, fasader, tak, fönster omkl- och persc	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	1,5	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70731 Farsta ridanläggning, utvändigt underhåll	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	1,4	4,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4
70732 Farsta sim- och idrottshall Bubbelpoolen egen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70733 Farsta sim- och idrottshall Bygga om till vanlig	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
70734 Farsta sim- och idrottshall, brandåtgärder	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
70736 Farsta Sol-hall Åtg vattenl. under bubbelpool	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
70737 Grimsta IP hiss, ishallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
70738 Grimsta IP Ombyggnad av kylutrusning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
70740 Grimsta IP Tak och fasad, ishallen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
70741 Gubbängens IP, fasad, belysning, styr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
70745 Hagsätra IP, utvändigt underhåll	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
70746 Hammarby IP, konstgräs 11-spelsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0
70748 Hjulsta BP Omläggning av konstgräs 11-spels	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70749 Husby ishall och isbana Omläggning av konst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70750 Husby BP Omläggning av konstgräs 5-spelspla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
70751 Hjulsta BP Ombyggnad av isgrop	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70753 Hjorthagens IP Utbyte av tätskikt under plator	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
70754 Husbyhallen - Byte av belysning och underta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
70756 Hägerstensbadet Renovering vattenrening & b	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	20,0	0,0	20,0	0,0	61,0	61,0
70757 Hägerstenssäsens BP Omläggning av konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
70761 Högdalens Sol, brandåtgärder, idrottshall och	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
70762 Johannes BP Omläggning av konstgräs 7-spe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70766 Knutby BP Renovering av omklädningsbygg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5
70767 Kristinebergs IP Renovering 2 omklädningsr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70768 Kärrtorps IP, konstgräs 11-spelsplan (1 plan av	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
70770 Kärrtorps IP, utvändigt underhåll	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
70772 Mälarhöjdens IP Ombyggnad av kylutrusning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
70773 Mälarhöjdens IP Omläggning av konstgräs 11-	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
70774 Mälarhöjdens IP Utbyte staket	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5
70776 Nälstabadet Ny styr och klor.ph.redox reglerin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70778 Skärholmen sim- och idrottshall, 4st hissar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2
70779 Skärholmen sim- och idrottshall, brandåtgärde	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
70785 Spånga IP Ombyggnad av lilla isipisten (frimärt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
70788 Spånga IP Ombyggnad av omklädningsrum Is	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
70789 Spånga IP Staket	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0
70790 Stockholms Stadion Hiss 3st, ombyggnation	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
70793 Stora Mossens IP Dräneringen på 11-spelsplan	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
70795 Stora Mossens IP Ombyggnad av gulahuset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0
70796 Stora Mossens IP Ombyggnad av kylutrusning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5

77044 Spånga IP Ishall kylmaskin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
77045 Spånga IP Bandyplan kylmaskin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	2,0
77055 Skanstullshallen Sportgolv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	1,3
77056 Älvsjöbadet omkl byggnad och wc brunnit ned	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
77058 Farsta IP omb fj.v-central & värmeråterv. Ishall	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8
77059 Högdalens sim och idrottshall Solcellspaneler	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
77060 Spånga IP Belysning inkl styrsystem	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
77061 Stockholms stadion Belysning inkl styrsystem	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
78130 Grimsta ridanläggning nya portar traktorgarage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
78133 Samlings KST Idrott (55) div rein konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	22,0	22,0	0,0	320,0	320,0
H70010 Gubbängshallen program framtida upprustn.	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,3	67,5	72,8
H70219 Bolidenplan, ny idrottshall	1,7	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	2,2	9,0	1,0	10,0	15,0	1,0	16,0	5,0	114,9	119,9
H70220 Dalhagens BP, ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-4,0	0,0
H70225 Ängby Södra BP, servicebyggnad	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	7,4	-4,4	3,0	12,0	9,0	21,0	0,4	26,7	27,1
H70357 Eriksdalsbadet, utredning upprustning	2,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	4,5	150,0	-150,0	0,0	150,0	-150,0	0,0	4,0	3,2	7,2	
H70381 Diverse platser, utredningsmedel	7,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	1,0	-1,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	6,3	616,9	623,2
H70382 Slakthusområdet, ny idrottshall (utom)	0,6	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	1,0	9,0	-6,0	3,0	30,0	-21,0	9,0	0,0	203,6	203,6
H70401 Nytorps gårde, ny idrottshall	0,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	80,0	-73,0	7,0	0,0	119,1	119,1
H70431 Riksby, ny konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	12,0	-12,0	0,0	0,0	13,0	13,0
H70547 Husbybadet Förstudie stora renoveringen	1,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	7,0	257,6	264,6
H70564 Gubbängens bad och gym reinvestering	2,7	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	1,2	62,0	-58,0	4,0	0,0	50,0	50,0	4,0	126,9	130,9
H70909 Husbybadet Upprustning, förtida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	100,0	100,0
H7234 Tillgänglighetsprojekt Idrott	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	51,0	51,0
H7289 Kristinebergs Slott 3 - Kristinebergs IP	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	2,5	112,0	-105,0	7,0	0,0	114,0	114,0	3,0	156,5	159,5
H7305 Gubbängens Sportfält	9,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	6,0	35,0	19,0	54,0	39,0	-21,0	18,0	9,0	78,2	87,2
H7394 Div toalettbbyggnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	16,5	16,5
H7402 N:a Djurgården 1:1, Kampementsbadet	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	1,2	60,3	61,5
H7427 Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén	7,1	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	5,0	45,5	-20,5	25,0	50,0	45,0	95,0	8,0	204,1	212,1
H7429 Diverse anläggningar - Energiprojekt idrott	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,0	2,6	10,0	0,0	10,0	0,0	85,6	85,6
H7433 Diverse platser utredningsmedel idrott	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,2	1,0	7,0	8,0	2,3	4,4	6,7	0,5	15,6	16,1
H7446 Kristinebergshöjden, ny hall	8,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	3,7	56,0	-22,2	33,9	109,6	19,9	129,5	165,0	175,0	340,0
H7454 Värbergs IP	6,1	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	16,0	65,5	0,0	65,5	130,0	0,0	130,0	445,0	-20,4	424,6
H7455 Vällingby sim- o idr.hall, upprustning	11,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	47,0	-40,0	7,0	173,0	-158,0	15,0	12,0	608,1	620,1
H7460 Bällsta IP, ny idrottsplats	4,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	1,3	3,7	5,0	48,2	-43,2	5,0	11,1	538,9	550,0
H7465 Stadshagens IP och Fredshällsparken	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	21,5	-15,0	6,5	80,8	-57,2	23,6	247,0	40,8	287,8
H7467 Hagastaden - Hall och Konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	109,0	109,0
H7472 Östermalms IP, ersättning för befintlig ishall	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,3	5,3
H7474 Diverse platser, nya ishallar	9,6	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	0,3	50,0	-47,0	3,0	100,0	-91,0	9,0	4,0	367,9	371,9
H7478 Årstafältet, 11-spels konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
H7492 Budgetpost IDF	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	-157,0	80,4	-76,7	-165,9	-25,7	-191,6	0,0	-269,2	-269,2
H7513 Diverse anl. - Spontanidottsytor (Pott)	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	2,0	2,0	4,0	2,0	0,0	2,0	0,0	41,0	41,0
H7530 Rollerderby utomhusbana	2,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	20,0	-20,0	0,0	25,0	-22,8	2,2
Projektpk Projektpk Övrigt	101,8	343,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,6	123,2	949,9	-190,8	759,1	1 517,6	-245,2	1 272,5	993,7	5 926,7	6 920,4
99 Ej tillämpligt	101,8	343,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,6	123,2	949,9	-190,8	759,1	1 517,6	-245,2	1 272,5	993,7	5 926,7	6 920,4
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	101,8	343,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,6	123,2	949,9	-190,8	759,1	1 517,6	-245,2	1 272,5	993,7	5 926,7	6 920,4
Summa planeringsprojekt inom ram	101,8	343,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,6	123,2	949,9	-190,8	759,1	1 517,6	-245,2	1 272,5	993,7	5 926,7	6 920,4
Inventarer och maskiner								0,0			0,0			0,0				0,0
SUMMA TOTALT	1 243,1	846,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	939,5	440,0	-2,0	438,0	571,0	-66,0	505,0	3 382,1	4 728,6	8 110,7
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																Inr beslut		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	1 243,1	846,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	939,5	440,0	-2,0	438,0	571,0	-66,0	505,0	3 382,1	4 728,6	8 110,7

- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, se bilaga 3.
 - 3 Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
 - 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
 - 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2020- 2023 i verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
 - 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
 - 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
 - 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
 - 17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
 - 18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019 inkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

Investeringsnetto fastighetsinvesteringar samt idrottsinvesteringar	2018	2019						2020			2021			Totalt projektet				
	(1)	(2)		Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 201813	VP 2019 netto 2019	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2019	VP 2020 netto 2020	S:a avvik	Prognos netto 2020	VP 2021 netto 2021	S:a avvik	Prognos netto 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram FSK (8000)	2 414,2	1 685,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,2	1 625,3	1 536,2	2,0	1 538,2	1 027,0	66,0	1 093,0	6 470,0	4 180,4	10 650,4
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram IDF (7410)	1 243,1	846,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	939,5	440,0	-2,0	438,0	571,0	-66,0	505,0	3 382,1	4 728,6	8 110,7
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	3 657,3	2 531,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	2 564,9	1 976,2	0,0	1 976,2	1 598,0	0,0	1 598,0	9 852,1	8 909,0	18 761,1