

Projektname	Utegym vid Husby gård
--------------------	-----------------------

Geografisk plats för investering	<i>Husby gård, 16430 Kista</i>
---	--------------------------------



Projektets mål och syfte	<p>Projektets syfte var att öka den upplevda tryggheten på en oprogrammerad yta bakom Husby gård genom att aktivera denna med ett utegym.</p> <p>Ett delsyfte var även att, med medborgarbudget som metod, öka invånarens delaktighet och inflytande i lokal stadsutveckling.</p>
---------------------------------	---

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Projektet inleddes under våren 2024 med ett dialogarbete i form av en medborgarbudget. Därefter projekterades utegymmet under sommar och tidig höst utifrån ett framröstat förslag. Slutligen genomfördes anläggningsarbetet under höst och tidig vinter.</p> <p>Projektet resulterade i ett utegym med följande beståndsdelar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 st träningsmaskiner (benpress, magträning och rodd) - 2 st träningscyklar - 1 battlerope - 1 balansbana - 1 studsatta - 1 stretchyta med soltak (pergola) och ramp - Övrig kringutrustning som cykelställ, belysning (parkarmatur samt lampor i pergolakonstruktionen), sittbänkar, ledstråk soptunna och informationsskylt.
---	---

	<p>Utegygmet har gjort att ytan aktiveras och kommer, bland annat tack vare belysningen, kunna befolka platsen under stora delar av dygnet. Bedömningen är att insatsen kommer kunna öka den upplevda tryggheten på platsen.</p> <p>Arbetet med medborgarbudgeten inleddes med synpunktsinhämtning genom workshops och enkät. Inkomna synpunkter bearbetades sedan till två förslag som deltagare fick rösta på. Det vinnande förslaget verkställdes sedan. Deltagarantalet i medborgarbudgeten var högre än förväntat med 327 röster i röstningsförfarandet och projektet har fått positiv respons från de deltagande. Som jämförelse har tidigare dialogarbeten förvaltningen genomfört i samband med mindre stadsutvecklingsprojekt haft runt 50 deltagande. Arbetet kan därför sägas ha bidragit till delsyftet att öka invånarens delaktighet och inflytande i lokal stadsutveckling.</p> <p>Fokus under arbetet var att nå ut till en bred målgrupp, i synnerhet prioriterade grupper såsom kvinnor, pensionärer och personer med funktionsnedsättningar. Det gjordes genom riktade kommunikationsinsatser. Förhoppningen är att den breda deltagargruppen i medborgarbudgeten även resulterar i en bred användargrupp för det färdiga utegygmet och att det i sin tur innebär att fler känner sig trygga på platsen. Uppföljning av utegygmet användning planeras under 2025.</p>														
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>Utegygmet färdigställdes innan årsskiftet, men har inte öppnat upp då åtgärder efter anmärkningar från besiktning kvarstår. Planen är att åtgärda dessa i januari och därefter öppna upp platsen.</p> <p>Under våren när tjälen försvunnit ur marken kommer även vissa slutliga korrigeringar göras på platsen, bland annat anläggning av corkeen runt studsmattan (istället för tillfälligt träflis), målning av räcke samt justering av några hinder i balansbanan.</p>														
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Samtliga tilldelade medel har upparbetats enligt nedan:</p> <table data-bbox="576 1646 1157 1904"> <tr> <td>Kommunikation</td> <td>28 492 SEK</td> </tr> <tr> <td>Samlingskarta</td> <td>1 750 SEK</td> </tr> <tr> <td>Belysning</td> <td>7 050 SEK</td> </tr> <tr> <td>Anläggning lyft 1</td> <td>1 081 600 SEK</td> </tr> <tr> <td>Besiktning</td> <td>7 500 SEK</td> </tr> <tr> <td>Del av anläggning lyft 2</td> <td>174 000 SEK</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1 300 392 SEK</td> </tr> </table> <p>Utöver tilldelade medel har ca 120 000 SEK av förvaltningens interna medel använts för att finansiera resterande arbete, som exempelvis del av lyft 2 för anläggning samt belysningskostnader.</p>	Kommunikation	28 492 SEK	Samlingskarta	1 750 SEK	Belysning	7 050 SEK	Anläggning lyft 1	1 081 600 SEK	Besiktning	7 500 SEK	Del av anläggning lyft 2	174 000 SEK	Total	1 300 392 SEK
Kommunikation	28 492 SEK														
Samlingskarta	1 750 SEK														
Belysning	7 050 SEK														
Anläggning lyft 1	1 081 600 SEK														
Besiktning	7 500 SEK														
Del av anläggning lyft 2	174 000 SEK														
Total	1 300 392 SEK														

	<p>När kompletterande arbeten under våren färdigställt och godkänts faktureras även innehållna medel på ca 70 000 SEK.</p>
<p>Bilder före</p>	<p><i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i></p>  <p>The top photograph shows a wide, grassy area covered in a thick layer of fallen yellow and brown autumn leaves. In the background, there is a line of trees, including several tall, dark evergreens and some deciduous trees with vibrant orange and yellow foliage. A paved path or road is visible behind the trees. The bottom photograph shows a similar scene from a slightly different angle, with the leaf-covered grass in the foreground and a dense forest of trees in the background under a clear sky.</p>
<p>Bilder efter</p>	<p><i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i></p>

