



Handläggare
Samantha Bonnevier
Telefon: 08-508 301 19

Till
Kyrkogårdsnämnden
Möte 2026-11-04

Statusrapport RASK - Restaurering av Skogskrematoriet

Förvaltningens förslag till beslut

Kyrkogårdsnämnden lägger statusrapporten om restaurering av Skogskrematoriet till handlingarna.

Nuläge

Markarbeten: Just nu pågår stenläggning mot fasaderna efter fasadtvätten. Sedan ska alla ytorna vid kistintag och personalentréer asfalteras och kantsättas.

Stenläggning av innergårdarna kommer att påbörjas i slutet av oktober samt återfyllning av alla rabatter. Plantering kommer att ske i vår när det är frostfritt och tillräckligt varmt för växtligheten att etablera sig.

Inomhus: Målarna är nu inne på sina slutstrykningar av både vägg och de smäckra fönsterkarmarna i smide. Snickarna monterar kök och pentry.

El hänger upp nyrenoverade lampor och kompletterar med brytare. Kylentreprenören arbetar med att driftsätta kylsystemet. Ventilationsaggregat rengörs och driftsätts. Larmentreprenören drar kablar och monterar knappdosor.

Kapellens tre kisthissar är färdigmonterade och nu arbetar man med kistborden. Ställningsrivning pågår i Tron och Hoppets kapell.

Fasad: Fönsterblecken håller på monteras. Fasadtvätten fortsätter och byggnaden har till stor del återfått sin vackra ljusa kulör. Fogkulören har precis godkänts av Länsstyrelsen och snart kan man börja foga all rengjord och nymonterad sten.

Sidoentreprenaderna: Fortsatt arbete med möbler pågår. Både gällande nyproduktion och renovering. Det är många specialmöbler som behövs i kapell och bisättningsrum. Psalmtavlorna klädda i skinn renoveras liksom orginalklockor.

Projektet fortskrider enligt tidplan gällande övriga arbeten.

Ekonomi

I dagsläget har vi 333 stycken ätor (ÄTA - ändring tillägg avdrag).

De större äskade summorna sedan senaste rapporten är:

- ÄTA 242: Stenbeställning Trons och Hoppets kapell (tidigare beslutad 1 099 295 kr) är nu kompletterad med rivning/demontering, montage ny sten samt blästringsarbeten och återställning på 696 000 kr), total budgeterad kostnad bedöms till ca 2 800 000 kr.
- ÄTA 246: Gesimsrännearbeten koppartak Tron och Hoppets kapell. 807 185 kr.

Budget

Projektbudget: 292 mnkr

Hittills totalt fakturerat och bokfört, (entreprenadlyft och ätor): **185,4 mnkr** (inklusive 28,5 kr projektering)

ÄTA – Ändring, Tillägg och Avdrag.

I den totala hittills fakturerade summan ingår tilläggsarbeten på: 35,9 mnkr
Totalt äskade ätor av M3Bygg i projektet: 41,1 mnkr, varav 35,9 mnkr är godkända samt fakturerade. Resterande är pågående, ännu ej fakturerat.
Kvarvarande budget för framtida ätor 15,5 mnkr

Budget för sidoentreprenader som ingår i den totala projektbudgeten: 43,9 mnkr, här ingår tex nyttillverkade specialmöbler, renovering av orginalmöbler, belysning, muralmålningar, stenfasad

Risker

KYF har gjort en riskanalys enligt SSIP:s projektstyrningsmodell. Skalan är 1–25. Risker som har ett värde över 9 ska ha handlingsalternativ. De två största identifierande riskerna i dagsläget är fortfarande:

- **Otydlig omfattning och inriktning Riskvärde 12,5**
 - Att uppdrag som inte ingår i projektets omfattning bakas in, ex. åtgärd på utökat antal inventarier. Utökad omfattning körbarhet , stensättning, glas värmeinstrålning, larm/passar, saneringar.
Åtgärder: Omfattning angiven i projektplanen följs upp. Ny omfattning förankrat med förvaltningen och ökade kostnader godtagna.
- **Stenfasad - Marmor. Riskvärde 12**
 - Mer sten än projekterat behövs. Detta kan leda till förseningar då det tar tid att hugga nya. Dessutom en ökad kostnad både för inköp och montering. **Åtgärder:** Snabba undersökningar och

beslut kring fasadstenen har givit möjlighet att beställa i tid.
Kostnadsökning kvarstår

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Patric Rylander, Förvaltningschef	2026-10-19