

Bolag	Projekt	Fas	Tidpunkt för beslut	I prisnivå	Budget (mnkr)	Budget inkl index (mnkr)	Upparbetat t.o.m 2024-08-31 (mnkr)	Prognos totalt (mnkr)	Upparbetat år 2024 (mnkr)	Prognos för år 2024 (mnkr)	Avvikelse kostnad	Avvikelse indexerad kostnad	Beräknad sluttid enligt beslut (kvår)	Prognostiserad sluttid (kvår)	Kommentar
Micasa	10354 Bergholmsbacken nyb VoB	Inriktningsbeslut	01-dec-19	juli 2019	213		3	213	0	8	0%	#DIVISION/0!	2027 Q1	2028 Q2	
Micasa	10373 Hagastaden nyb VoB	Inriktningsbeslut	01-okt-20	maj 2020	379		2	379	0	0	0%	#DIVISION/0!	2025 Q1	2029 Q1	
Micasa	10246 Änn 7 nyb VoB	Inriktningsbeslut	01-nov-20	mars 2020	517		16	517	8	25	0%	#DIVISION/0!	2023 Q4	2027 Q4	
Micasa	10590 Dalen 20 omb till senior	Genomförandebeslut	01-nov-20	juni 2020	424		378	438	85	107	3%	#DIVISION/0!	2025 Q1	2025 Q2	
Micasa	10395 Edö 1 - Hus B omb Senior	Genomförandebeslut	21-apr-22	januari 2022	293		183	299	94	163	2%	#DIVISION/0!	2024 Q3	2025 Q1	
Micasa	10658 Slakthusområdet	Inriktningsbeslut	20-apr-23	september 2022	496		2	496	0	0	0%	#DIVISION/0!	2029 Q4	2029 Q4	
Micasa	10632 Vasen omb senior	Genomförandebeslut	19-okt-23	augusti 2023	270		94	273	78	125	1%	#DIVISION/0!	2025 Q2	2025 Q3	
Micasa	10697 och 10727 Bygeln - UH, Senior, Kontor	Inriktningsbeslut	01-feb-24	augusti 2023	349		11	349	7	15	0%	#DIVISION/0!		2028 Q4	sluttid för hela projekt inte med i slut
Micasa	10481 Mälteriet 2 - Underhåll	Genomförandebeslut	06-maj-24	december 2023	372	416	32	395	4	7	6%	-5%	2028 Q1	2028 Q3	
Micasa	10553 Dalbon senior och UH	Genomförandebeslut	13-jun-24	mars 2024	265	280	14	276	7	64	4%	-1%	2026 Q2	2026 Q2	
Micasa	10723 Trossen 13	Inriktningsbeslut	14-okt-24	november 2023	778	902	3	902	0	1	16%	0%	2029 Q1	2029 Q4	