

Handläggare
Anna Westerlund
08-50847023

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Slutredovisning projekt SISAB december 2024

Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner slutredovisning av projekten:

- Adolfsbergsskolan nybyggnad paviljongskola, idrottstält, kv. Betongblandaren 14 och Fullblodet 9, Bromma
- Bromma gymnasium, nybyggnad konceptskola, kök och matsal, kv. Mossen 4, Bromma
- Eiraskolan, tak, fönster, fasad, kv. Munklägret 13, Kungsholmen
- Gröndalsskolan, rivning, kv. Blocket 32, Hägersten
- Hedvig Eleonora skola, om- och tillbyggnad hus A, kv. Vildsvinet 19, Östermalm
- Hässelby villastads skola, ventilation, fasad, fönster, kv. Skolörten 1, Hässelby
- Förskola, Nyängsvägen 1, ventilation, golv och grund Hus A
- Förskola Torögatan 37, nybyggnation Framtidens förskola 2.0, Farsta
- Östermalmsskolan renovering tak, fasad, fönster, hus A, kv. Artilleristen 1
- Förskola Bifrostvägen 2-6, SISAB UPP, Järva
- Eiraskolan, kök och matsal, kv. Munklägret 13, Kungsholmen

Sammanfattning

Beslut som fattats inom ramen för styrelsens delegation, det vill säga projekt med beslutad budget överstigande 10 mnkr, slutredovisas och godkänns av styrelsen löpande. Slutredovisningar för projekt överstigande 300 mnkr, som även godkänts av kommunfullmäktige för genomförande, skall godkännas av styrelsen och därefter anmälas till kommunfullmäktige.

Följande projekt redovisas i detta ärende:

SISAB

Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov
Box 5010
12105 Johanneshov
Växel 08-50846000
Fax
diarie@sisab.se
www.sisab.se

Projekt	Datum för genomförande-beslut	Beslutad budget	Utfall	Avvikelse
Adolfsbergsskolan	2009-11-06 PM 2021-06-09	35 000 tkr 50 700 tkr	56 400 tkr	-21 400 tkr -5 700 tkr
Bromma gymnasium	2020-12-08	117 000 tkr	110 000 tkr	7 000 tkr
Eiraskolan (tak, fönster, fasad)	2021-09-28	17 400 tkr	11 600 tkr	5 800 tkr
Gröndalsskolan	2023-10-31	6 250 tkr	7 480 tkr	-1 230 tkr
Hedvig Eleonora skola	2018-09-25	116 500 tkr	110 000 tkr	6 500 tkr
Hässelby villastads skola	2022-04-26	25 500 tkr	28 206 tkr	-2 704 tkr
Förskola, Nyängsvägen 1	2023-06-13	31 500 tkr	24 500 tkr	7 000 tkr
Förskola Torögatan	2021-04-27	64 200 tkr	68 900 tkr	-4 700 tkr
Östermalmsskolan	2022-08-30	22 400 tkr	24 700 tkr	2 300 tkr
Förskola Bifrostvägen	2020-09-22	25 800 tkr	30 100 tkr	-5 300 tkr
Eiraskolan (kök och matsal)	2018-09-25 Rev. 2021-02-10	58 000 tkr 80 000 tkr	94 900 tkr	-14 900 tkr

Ebba Agerman

VD

Bilagor

1. Slutredovisning Adolfsbergsskolan paviljong och idrottstält
2. Slutrapport Bromma gymnasium, nybyggnad konceptskola
3. Slutrapport Bromma gymnasium kök och matsal
4. Slutrapport Eiraskolan, tak, fönster, fasad
5. Slutrapport Gröndalsskolan rivning
6. Slutredovisning Hedvig Eleonora skola, om- och tillbyggnad Hus A
7. Slutrapport Hässelby villastads skola ventilation, fasad, fönster
8. Slutrapport Nyängsvägen 1, ventilation, golv och grund Hus A
9. Slutrapport Torögatan 37, ny Framtidens förskola 2.0, Farsta
10. Slutrapport Östermalmsskolan renovering tak, fasad, fönster, hus A
11. Slutrapport Bifrostvägen 2-6 SISAB UPP
12. Slutredovisning Eiraskolan, kök och matsal

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Agerman, VD	2024-12-02
Susanne Christensson, Ansvarig	2024-12-01