

Handläggare
Pia Parkå
08-50846120

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Slutrapportering projekt mars

Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner för egen del slutrapportering av projekten:

- Solbergaskolan, Ombyggnad kök samt stambyte Hus E
- St Jacobi, Omläggning plåttak, Hus E
- Sulvägen 62, Ny förskola UPP, Hus C

Sammanfattning

Beslut som fattas inom ramen för styrelsens delegation, det vill säga projekt med beslutad budget överstigande 10 mnkr, slutrapporteras och godkänns av styrelsen löpande. Vidare ska även projekt som avbrutits redovisas till styrelsen löpande. Slutredovisningar för projekt överstigande 300 mnkr, som även godkänts av kommunfullmäktige för genomförande, skall godkännas av styrelsen och därefter anmälas till koncernstyrelsen och kommunfullmäktige.

Inga avbrutna projekt redovisas i detta ärende.

Följande projekt slutrapporteras i detta ärende:

Projekt	Datum för genomförande-beslut	Besluta d budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Avvikelse (mnkr)
Solbergaskolan Ombyggnad kök samt stambyte Hus E	2021-04-27 Rev.2023-04-25	110,4 137,5	138,9	1,4
St Jacobi, Omläggning plåttak, Hus E	2025-04-29	19,1	11,8	7,3

SISAB

Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov
Box 5010
12105 Johanneshov
Växel 08-50846000
Fax
diarie@sisab.se
www.sisab.se

Sulvägen 62, Ny förskola UPP, Hus C	2020-09-22	32,0	38,7	6,7
---	------------	------	------	-----

Ebba Bock Agerman
VD

Bilagor

1. Solbergaskolan, Ombyggnad kök och stambyte Hus E
2. St Jacobi, Omläggning plåttak, Hus E
3. Sulvägen, Ny förskola UPP, Hus C

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Bock Agerman, VD	2026-02-26
Magnus Colling, Avdelningschef Projekt	2026-02-26