

Projekt	Stadsdel	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Prognos färdigt
Järflotta 6 (tidigare Dalarö)	Farsta	38	30	Q4 2020	Q4 2022
Väddö (Sunneplan)	Farsta	87	44	Q4 2020	Q4 2022
Spjutsö	Farsta Strand	78	39	Q2 2024	Q4 2025
Oldmästaren	Nockebyhov	87	1	Q1 2023	Q4 2024
Kv. Gisslaren 1	Årsta	96	1	Q4 2019	Q3 2021
Allgunnen (Årstastråket etapp 3)	Årsta	153	71	Q1 2026	Q1 2028
Magelungen Strand	Farsta	202	96	Q4 2024	Q2 2026
Filmen 4	Bandhagen	35		Q1 2022	Q1 2023
Fruängsgården 5	Fruängen	90	40	Q2 2025	Q4 2027
Kabelverket 17 (fd Kv. A)	Älvsjö	129	36	Q3 2020	Q1 2022
Jordkabeln 1 (fd Kv. B)	Älvsjö	144	34	Q3 2020	Q3 2023
Kraftcentralen 1 (fd Kv. C)	Älvsjö	87	25	Q2 2022	Q2 2024
Kabelverket 19 (fd Kv. D)	Älvsjö	126	90	Q4 2021	Q3 2023
Kraftcentralen 2	Älvsjö	0	0	Q2 2022	
Postgården (Årstafältet E2)	Årsta	89	6	Q1 2026	Q1 2028
Hammarö 9, etapp 1	Farsta	80	0	Q1 2027	Q2 2029
Hammarö 9, (Nykroppagatan) etapp 2	Farsta	79	0	Q2 2025	Q1 2027
Kristinebergs slott 10	Hornsberg	226	80	Q1 2027	Q1 2029
Länsmannen (Enskede IP)	Enskede	183	90	Q1 2026	Q1 2028
Kv Algoritmen	Hagastaden	178	4	Q4 2017	
Lådkameran	Bandhagen	135	64	Q2 2022	Q3 2024
Södra Fagersjö	Fagersjö	263	96	Q1 2025	Q1 2028
Marman, Årstaberg	Årstaberg	220	0	Q1 2027	Q4 2028
Pucken 1	Västertorp	112	40	Q3 2023	Q3 2025
Kv. Banken 3	Hägersten	99	20	Q4 2019	Q4 2021
Bjurö 2 (tidigare Bjurö 1)	Farsta Strand	92	2	Q4 2019	
Bjurö (Ullerudsbacken) - etapp 2	Farsta Strand	159	67	Q4 2026	Q2 2029
Drevvikshöjden, Etapp 1, (Källvreten 1)	Sköndal	98	0	Q2 2019	
Drevvikshöjden, Etapp 2, (Ekberga 1 och Åbro 1)	Sköndal	216	1	Q4 2018	Q4 2021
Drevvikshöjden, Etapp 3, (Källvreten 3)	Sköndal	87	46	Q3 2020	Q3 2023
Drevvikshöjden, Etapp 4, (Källvreten 2)	Sköndal	112	64	Q1 2021	Q3 2023
Prästgårdshagen 1	Älvsjö	65	1	Q3 2019	

Drevvikshöjden, Etapp 5, (Källvreten 4)	Sköndal	64	2	Q3 2022	Q3 2024
Färgfilmen	Bandhagen	61	1	Q2 2022	Q4 2023
Fäboden (fd Säterhöjden)	Rågsved	108	20	Q1 2020	Q2 2022
Tvättkorgen (fd Essingevarvet 3)	Stora Essingen	100	1	Q1 2025	Q1 2028
Sjöstadshöjden	Hammarbyhöjden	80	0	Q2 2026	Q1 2029

Kommentar
Stockholmshus. Reviderat genomförandebeslut BS 2021-10-12
Stockholmshus. Reviderat genomförandebeslut BS 2021-10-12
Stockholmshus
Inflyttning 2021. Budgeterad transaktion under 2022 omfattar grundläggningsbidrag
Stockholmshus. Staden ej överens med Trafikverket vilket leder till att detaljplanarbetet står stilla.
Ej längre Sthlmshus, blir omtag med ny DP
Antal lgh ökat med 2. Avslutas 2022.
Stockholmshus. KF godkänt förslag till detaljplan 2021-11-29
KF godkänt förslag till detaljplan 2021-11-29
Inflyttad 2020. Slutavräkning i början av 2022.
Stockholmshus
Stockholmshus
Inflyttning 2021. Projektet avslutas i början av 2022.
Sockholmshus. Inflyttad 2021. Projektet är delaktiverat 2021 och kommer att avslutas i början av 2022
Stockholmshus. Reviderat inriktningsbeslut i BS 21-10-12, inväntar beslut i KF. Förslag på beslut: Antal lgh 159, total projektkostnad om 482 mnkr med möjlig byggstart i Q4 2026 och färdigställande Q4 2028.
Inflyttning klar 2021. Projektet avslutas 2022.
Inflyttning 2021. Projektet avslutas i början av 2022.
Inflyttad 2021. Delaktiverad 2021.

Senareläggning av markarbeten, beroende på stadens ledningsarbeten samt bygglovsprocessen, gör att aktiviteter flyttats från 2021 till 2022.

--