

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2025-12-31	Utfall 2025	Budget 2026	Förslag 2027	Förslag 2028	Förslag 2029	Förslag 2030	Förslag 2031	Prognos färdigt		Kommentar
								Inriktnings- (I), eller Genomförande beslut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)									Tidpunkt (kvartal)	Belopp	
SPAB	P-Hus Hagastaden Östra	Hagastaden	Norrmalm	239	mar-29	dec-13	KF	G	N	126	143,3	-7,2	1	0	0	24	18		kv 4- 2030	186	P-köp saknas, stomme klar, färdigställande förskjuts till 2030/31.
SPAB	Älvsjöstaden	Älvsjö	Älvsjö	115	apr-22	nov-21	BS	G	N	80,0	106,5	11,9	0	0	0	0	0	0	kv 3- 2025	106	Färdigställd slutreglering pågår
SPAB	Hjorthagsgaraget	Djurgården	Östermalm	987	jan-23	okt-18	KF	G	N	680	181,0	32,4	125	130	120	100	59	0	kv 2- 2030	700	Färre p-platser än ursprungligen, senarelagd produktionstart
SPAB	Sandhagsgatan P-hus	Johanneshov	Ensked-Årsta-Vantör	249	apr-24	dec-22	BS	G	N	212	91,6	39,9	90	88	1	0	0	0	kv 4 - 2027	282	Fakturering ovanligande fastighet förskjuts till efter driftstart, öka andel p-köp
SPAB	Farsta Strand P-Hus	Farsta	Farsta	413	apr-26	okt-25	BS	G	N	185	2,5	2,3	70	60	80	36	0	0	kv 1- 2029	185	Förskjuten byggstat pga senarelaggda bostadsprojekt
SPAB	Kristineberg P-hus (essingeleden)	Kungsholmen	Kungsholmen	347	apr-27	okt-21	BS	I	N	168	0,0	0,0	8	60	83	69	0	0	kv 2-2029	219	Utredning samt detalproj under 2026, planerad byggstart 2027-kv1
SPAB	Värtanparken P-hus	Djurgården	Östermalm	620	aug-28	jun-23	KF	I	N	384	6,8	2,7	9	5	40	125	125	150	kv 1-2029	452	Projektet förskjutet av explo, troligt att projektet utökas med fler bilplatser
SPAB	Linta Gårds vägen /Riksby	Bromma	Bromma	560	mar-31	okt-21	BS	I	N	192	0,0	0,0	0	0	0	0	80	80	kv 4-2033	227	Projekt förskjutet av Explo
SPAB	Stora Sköndal	Sköndal	Farsta	95	apr-29	mar-24	BS	I	N	74	0,0	0,0	0	0	5	40	40	6	kv2-2031	91	Gemensamt projekt med Sisab ,Dp överklagad, Utredning påg m SISAB.
SPAB	Nytorpsgårde	Johanneshov	Ensked-Årsta-Vantör	200	jun-32	okt-21	BS	I	N	108	0,0	0,0	0	0	0	0	0	5	kv 4- 2032	151	
SPAB	Årstafältet Etapp 2	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	469	jan-28	okt-14	BS	I	N	108	0,0	0,0	0	10	50	99	55	10	kv 2- 2030	224	
	utredningsprojekt																				Utredningsprojekt enligt Stadshus AB, riktlinjer
	Idéprojekt																50	50			Framtida projekt
SPAB	Fruängen	Fruängen	Hägersten-Älvsjö	200	2032		BS		N	-											
SPAB	Bällsta Hamn	Veddesta	Bromma	300	2033		BS		N	-											
SPAB	NDS Loudden	Djurgården	Östermalm	1500	2035		KF	-	N	-											
SPAB	Affärsbiträdet/gubbängen	Gubbängen	Farsta	490	2035		BS		N	-											
SPAB	Skarpa By	Skarpnäck	Skarpnäck	175			BS		N	-											
SPAB	Tensta	Tensta	Järva				BS		N	-											
	Vilande																				Projekt där processen är vilande
SPAB	Bolidenvägen	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör	490	aug-29		BS		N												Försening pga Trafikverket beslut från explo 2027
SPAB	Bromstensgluggen	Bromsten	Järva	482	2032		BS		N	240											
SPAB	Skärgårdsskogen	Skarpnäck	Skarpnäck	500			BS		N	-											Pausat projekt
SPAB	Karlsvik Strand	Larsboda	Farsta	364			BS		N	164											Pausat projekt
SPAB	Västra valhalla	Östermalm	Östermalm	300			BS		N	-											Pausat projekt
SPAB	Vallpariso	Djurgården	Östermalm	300			BS		N	-											Pausat projekt
SPAB	Hässelby Strand	Hässelby	Hässelby	300			BS		N	-											Pausat projekt
SPAB	Mellanbergsparken	Hägersten	Hägersten	240			BS		N	-											Pausat projekt