

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av investering			Upparbetat t.o.m. 2026-04-30	Utfall 2026	Budget 2026	P1 2026	Skilland BU och P1	Förslag 2027	Förslag 2028	Förslag 2029	Förslag 2030	Förslag 2031	Prognos färdigt		Kommentar
								Inriktnings- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)											Tidpunkt (kvartal)	Belopp	
				239	mar-27	dec-13	KF	G	N	126	143,7	0,4	1	5	-5	17	6	2	1	1	kv 2- 2028	176	P-köp saknas, delvist färdigställande redan 2028 planeras
SPAB	P-Hus Hagastaden Östra	Hagastaden	Norrmalm																				
SPAB	Hjorthagsgaraget	Djurgården	Östermalm	987	jan-23	okt-18	KF	G	N	680	207,4	26,4	125	120	5	130	120	100	33	0	kv 1- 2030	700	Bergschakt pågår
SPAB	Sandhagsgatan P-hus	Johanneshov	Ensked-Årsta-Vantör	249	apr-24	mar-26	BS	G	N	282	115,0	23,4	90	102	-12	87	1	0	0	0	kv 4 - 2027	282	Fakturering ovanligande fastighet förskjuts till efter driftstart, öka andel p-köp
SPAB	Kristineberg P-hus (essingeleden)	Kungsholmen	Kungsholmen	347	apr-27	nov-25	BS	I	N	219	0,0	0,0	8	7	1	60	83	69	0	0	kv 2-2029	219	Utredning samt detaljproj under 2026, planerad byggstart 2027
SPAB	Årstafältet Etapp 2	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	469	jan-28	nov-25	BS	I	N	224	0,0	0,0	0	0	0	10	50	99	55	10	kv 2- 2030	224	Projektet förskjutet av explo
SPAB	Värtanparken P-hus	Djurgården	Östermalm	620	aug-28	jun-23	KF	I	N	384	7,9	1,1	9	10	-1	5	40	125	125	150	kv 4-2032	452	Projektet förskjutet av explo, troligt att projektet utökas med fler bilplatser
SPAB	Farsta Strand P-Hus	Farsta	Farsta	413	apr-29	okt-25	BS	G	N	185	6,7	4,2	70	9	61	0	0	80	80	25	kv 1- 2031	0	Förskjuten byggstat pga senarelaggda bostadsprojekt
SPAB	Stora Sköndal	Sköndal	Farsta	95	sep-29	nov-25	BS	I	N	87	0,0	0,0	0	0	0	5	45	41	0	0	kv2-2031	91	Gemensamt projekt med Sisab ,Dp överklagad,
SPAB	Linta Gårds vägen /Riksby	Bromma	Bromma	560	sep-29	nov-25	BS	I	N	228	0,0	0,0	0	0	0	0	40	80	80	80	kv 4-2033	269	Projekt förskjutet av Explo
SPAB	Nytorpsgårde	Johanneshov	Ensked-Årsta-Vantör	200	jun-32	nov-25	BS	I	N	152	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	5	kv 4- 2032	151	
	utredningsprojekt																						Utredningsprojekt enlig Stadshus AB, riktlinjer
	Idéprojekt																		50	50			Framtida projekt
SPAB	Fruängen	Fruängen	Hägersten-Älvsjö	200	2032		BS		N	-													
SPAB	Bällsta Hamn	Veddesta	Bromma	300	2033		BS		N	-													
SPAB	NDS Loudden	Djurgården	Östermalm	1500	2035		KF	-	N	-													
SPAB	Skarpa By	Skarpnäck	Skarpnäck	175			BS		N	-													
SPAB	Solberga M-hus	Solberga	Hägersten-Älvsjö	200			BS		N	-													
SPAB	Gröndal	Gröndal	Hägersten-Älvsjö	125			BS		N	-													
SPAB	Tensta C	Tensta	Järva	360			BS		N	-													
	Vilande																						Projekt där processen är vilande
SPAB	Affärsbiträdet/gubbängen	Gubbängen	Farsta	490			BS		N	-													Pausat projekt
SPAB	Bolidenvägen	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör	490			BS		N	-													Försening pga Trafikverket beslut från explo 2027
SPAB	Bromstensgluggen	Bromsten	Järva	482			BS		N	-													Pausat projekt
SPAB	Skärgårdsskogen	Skarpnäck	Skarpnäck	500			BS		N	-													Pausat projekt
SPAB	Karlsvik Strand	Larsboda	Farsta	364			BS		N	-													Pausat projekt
SPAB	Västra valhall	Östermalm	Östermalm	300			BS		N	-													Pausat projekt
SPAB	Valpariso	Djurgården	Östermalm	300			BS		N	-													Pausat projekt
SPAB	Hässelby Strand	Hässelby	Hässelby	300			BS		N	-													Pausat projekt
SPAB	Mellanbergsparken	Hägersten	Hägersten	240			BS		N	-													Pausat projekt