



Projektnamn	<i>Fordonshinder Skarpnäcks gård</i>
Geografisk plats för investering	<p><i>Fordonshinder vid Brandparken och Skarpnäcksgången i Skarpnäck.</i></p> 
Projektets mål och syfte	<p>Insatsen består av fordonshinder. I södra Brandparken och Skarpnäcksgången planeras för bommar med brandkårsnyckel, anlagda så att lådcyklar kan passera. I de norra Brandparken behövs andra typer av fordonshinder exempelvis pollare och/eller blomurnor eller liknande som ger ett mer välkomnande intryck. Förvaltningen har haft platsbesök med trafikkontorets trygghetssamordnare och kommer involvera TK i den fortsatta processen.</p>



Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Tre Bommar har monterats vid Skarpnäcksgången så det nu inte är framkomligt med biltrafik in på Skarpnäcksgången. Parkvägen har blivit tryggare och säkrare plats för gång- och cykeltrafikanter som slipper möta bilar på parkvägen.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>Bom har ej monterats i Brandparkens södra del. Den har utgått ur projektet. Ett betonghinder ”Lejoninna” används på platsen sommartid.</p> <p>Trafikkontoret har ej utfört arbete i Brandparkens norra del.</p>
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Förvaltningen beviljades medel om 300,0 tnr för genomförandet av projektet, utfallet vart något lägre på 260,1 tkr.</p> <p>Alla stadsdelsförvaltningens åtgärder är gjorda enligt plan förutom bom i Brandparkens södra del som utgått.</p>

Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.



**Bilder efter***Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.*

