

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lokaler/p-platser/skolp-latser	Bedömd byggstart (månad, år)	Besludad investering (månad, år)	Besluts-instans	Typ av investering			Upparbet at t.o.m. 2025-04-30	Upparbet at 2025	Budget 2025	P1 2025	Förslag 2026	Förslag 2027	Förslag 2028	Förslag 2029	Förslag 2030	Prognos färdigt		Kommentar
								Inriktnings- (I), eller Genomförande- slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Invomb (St) ersättningsinvestering (Et)	Belopp (mnkr)										Tidpunkt (kvartal)	Belopp	
SPAB	P-Hus Hagastaden Östra	Hagastaden	Normalm	239	mar-29	dec-13	KF	G	N	126	141,1	-9,4	3	-7	0	0	0	20	35	kv 4- 2030	189	P-köp saknas, stomme klar, färdigställande förskjuts till 2030/31.
SPAB	Älvsjöstaden	Älvsjö	Älvsjö	115	apr-22	nov-21	BS	G	N	80,0	101,3	6,8	8	17	0	0	0	0	0	kv 3- 2025	106	Lokalen färdigställs sep 2025, P-hus är i drift
SPAB	Hjorthagsgaraget	Djurgården	Östermalm	987	jan-23	okt-18	KF	G	N	680	154,3	5,7	100	63	125	120	100	80	106	kv 1- 2030	748	Färre p-platser än ursprungligen, senarelagd produktionstart
SPAB	Sandhagsgatan P-hus	Johanneshov	Ensked-Ärsta-Vantör	249	apr-24	dec-22	BS	G	N	212	52,2	0,5	120	82	70	26	0	0	0	kv 2 - 2027	230	Schakt genomförs i samarbete med explo, stomme, startar 2025 sep
SPAB	Farsta Strand P-Hus	Farsta	Farsta	335	apr-26	mar-24	BS	G	N	156	0,2	0,0	8	9	60	60	46	0	0	kv 1- 2029	174	Planerad boendeynflyttning tidigast kv1 2028
SPAB	Kristineberg P-hus (essingeleden)	Kungsholmen	Kungsholmen	347	apr-27	okt-21	BS	I	N	168	0,0	0,0	5	4	10	60	85	50	0	kv 1-2029	215	
SPAB	Väntanparken P-hus	Djurgården	Östermalm	620	apr-27	jun-23	KF	I	N	384	4,8	0,6	10	7	8	125	125	125	50	kv 1-2029	445	Inväntar vattendom och exploateringsavtal
SPAB	Linta Gårds vägen /Riksby	Bromma	Bromma	560	mar-31	okt-21	BS	I	N	192	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	80	kv 4-2033	224	Projekt förskjutet av Explo
SPAB	Stora Sköndal	Sköndal	Farsta	95	apr-27	mar-24	BS	I	N	74	0,0	0,0	0	0	6	40	35	4	0	kv2-2033	85	Gemensamt projekt med Sisab
SPAB	Bolidenvägen	Johanneshov	Enskede-Ärsta-Vantör	490	aug-29	jun-16	BS	I	N	245	0,0	0,0	0	0	0	5	15	90	90	kv 4- 2030	389	Försening av detaljplan, pga Trafikverket beslut från explo 2027
SPAB	Nytorpsgårde	Johanneshov	Ensked-Ärsta-Vantör	200	sep-30	okt-21	BS	I	N	108	0,0	0,0	0	0	0	0	0	5	25	kv 4- 2032	147	
SPAB	Ärstafältet Etapp 2	Ärsta	Enskede-Ärsta-Vantör	469	jan-28	okt-14	BS	I	N	108	0,0	0,0	0	0	0	20	50	99	54	kv 2- 2030	223	
SPAB	Stadshagens IP	Kungsholmen	Kungsholmens	340	jun-31	okt-21	BS	I	N	303	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	Kv 2- 2033	376	eklar nytt beslut krävs
SPAB	Norra Latin Markförvärv	Normalm	Normalm	201	dec-24	nov-24	BS	G	SI				2	0						kv 4 -2024	53	Förvärv av mark år 2024, renovering budgeteras ei i stora investeringar
	utredningsprojekt																					Utredningsprojekt enligt Stadshus AB, riktlinjer
	Idéprojekt																					Framtida projekt
SPAB	Affärsbiträdet/gubbängen	Gubbängen	Farsta	200	2030		BS		N	-												
SPAB	Bromstensgluggen	Bromsten	Järva	500	2031		BS		N	-												
SPAB	Fruängen	Fruängen	Hägersten-Älvsjö	200	2032		BS		N	-												
SPAB	Bällsta Hamn	Veddesta	Bromma	300	2033		BS		N	-												
SPAB	Skarpnäckfältet	Skarpnäck	Skarpnäck	500			BS		N	-												
SPAB	NDS Loudden	Djurgården	Östermalm	1500			KF	-	N	-												
SPAB	Skarpa Bv	Skarpnäck	Skarpnäck	175			BS		N	-												
SPAB	Isafjord	Kista	Järva	850			BS		N	-												
SPAB	Affärsbiträdet	Gubbängen	Farsta	500			BS		N	-												
SPAB	Tensta Centrum	Tensta	Järva																			
	Vilande																					Projekt där processen är vilande
SPAB	Skärgårdsskogen	Skarpnäck	Skarpnäck	500	2030		BS		N	-												
SPAB	Larsvik Strand	Larsboda	Farsta	364	2031	okt-21	BS	I	SI	164												Pausat projekt
SPAB	Skvödsrum Fastighetskontoret	Ölvis	Normalm	939		jun-18	BS	I	SI	-												Pausat projekt
SPAB	Armenuseum	Östermalm	Östermalm	340		nov-18	BS	I	N	-												Pausat projekt
SPAB	Västra valhallia	Östermalm	Östermalm	300		okt-14	BS	I	N	-												Pausat projekt
SPAB	Vallgaripso	Djurgården	Östermalm	300	2037		BS		N	-												Pausat projekt
SPAB	Hässelby Strand	Hässelby	Hässelby	300			BS		N	-												Pausat projekt
SPAB	Mellanbergsparken	Hägersten	Hägersten	240			BS		N	-												Pausat projekt