

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Dagvattenhantering vid Bergtorpskärret med anläggning av öppna dagvattensystem

Åtgärdens start- och slutdatum

2016-2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Älvsjö stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Eva Wretling

e-postadress

eva.wretling@stockholm.se

tfn

08-508 21 080

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

7450 tkr

Beviljat belopp (kommunalt)

5900 tkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

3354 tkt

Prognos resterande år

3903 tkr

Eventuella avvikelser

2000 tkr av de 5900 tkr från 2018 är budgetjusterade medel från 2018

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Anläggningsarbetet påbörjades juli månad 2019 och beräknas slutföras under hösten 2020.

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Rivningsarbetet har slutförts. Schaktarbete och anläggning av det öppna dagvattensystemen samt de underjordiska slitsarna för dagvattnet pågår.