

<b>Projektname</b>	<i>Konstgräsplan i lekparken Apelsinen</i>
<b>Geografisk plats för investering</b>	<i>Kängvägen, Solberga, Älvsjö sdn</i>
	
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p><i>Älvsjö stadsdelsförvaltning har 2018-2019 genomfört en upprustning av lekparken Apelsinen. I samband med det har parkens belysning kompletterats och rustats med trygghetsmedel. Nämnden även fått trygghetsmedel för att lägga konstgräs på den lilla bollplanen i lekparken. Syftet är att öka tryggheten genom att skapa mer aktivitet även på kvällstid i parken och något som aktiverar lite äldre barn.</i></p>

## Slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	<p><i>Arbetet avslutades i augusti 2019 och hela parken invigdes på Parkernas dag 31 augusti 2019.</i></p> <p><i>Den upprustade parken har fått mycket uppskattning av kringboende. Konstgräsplanen med intilliggande pingisbord och basketkorg används av ungdomar. Solberga bollklubb som är mycket engagerad i området uppskattar tillskottet av en liten konstgräsplan för att ordna aktiviteter. Det förekommer fortfarande en del stök i parken kvällstid, men förvaltningen uppfattar att det är i mindre omfattning än tidigare.</i></p>
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	<p><i>Beviljat belopp 2019: 700 tkr</i></p> <p><i>Förbrukat belopp 2019: 700 tkr</i></p>

<b>Bilder före</b>	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
<b>Bilder efter</b>	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>  <p>Den lilla bollplanen i lekparken har försetts med konstgräs. I samband med den större upprustningen av lekparken ha där även placerats ut pingisbord och nya sittplatser i anslutning till bollplanen.</p>