

Solskydd på förskolegård – Administrativa avdelningen, enhet lokal- och stadsmiljö

Slutrapport

Namn på projekt:

Solskydd på förskolegård

Sökande

Nämnd:	Kontaktperson:
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd	Eva Fagerhem
Epost:	Telefon:
eva.fagerhem@stockholm.se	0761220114

Datum för inlämnade av slutrapport

2023-01-13

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se

Innehåll

Innehåll	2
1 Övergripande, bakgrund och inriktning	3
1.1 Övergripande klimatmål	3
1.1.1 <i>Klimatåtgärdens övergripande mål.</i>	3
1.2 Bakgrund	3
1.3 Beskrivning av åtgärden	3
1.3.1 <i>Åtgärdens mål och syfte</i>	3
1.3.2 <i>Åtgärdens målgrupp</i>	3
1.3.3 <i>Åtgärdens projektorganisation</i>	4
1.3.4 <i>Avgränsning</i>	4
2 Styrdokument	4
3 Resultat	4
3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen	4
3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta	5
3.3 Innovativitet och eller uppväxling	5
4 Tidsplan	5
5 Ekonomi	5
5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel	5
5.2 Påverkan på framtida driftkostnader	6
6 Övriga erfarenheter	6

1 Övergripande, bakgrund och inriktning

1.1 Övergripande klimatmål

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden.

- minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex energieffektivisering eller byte till förnybar energi
- bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t ex anpassning till mer extrem väderlek

1.2 Bakgrund

Det saknas idag stationärt solskydd på många förskolegårdar i Enskede-Årsta-Vantör. I och med att klimatet blir varmare ökar behovet av solskydd.

1.3 Beskrivning av åtgärden

Installation av solskydd i form av en pergola på förskolan Ekgården, Bersågränd 4-8, Dalen, Fastighetsägare: Bostadsrättsföreningen Dalens ekgård.

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte

Anpassning till nya klimatförhållanden. För att hantera temperaturhöjningarna som är större i städer på grund av mer hårdgjord mark och färre träd önskar förvaltningen installera solskydd på en förskolegård.

1.3.2 Åtgärdens målgrupp

Barn och personal på förskolan Ekgården.

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation

Lokalintendent på enheten lokal- och stadsmiljö.

1.3.4 Avgränsning

Endast förskolan Ekgården i Dalen, Enskede-Årsta-Vantör.

2 Styrdokument

- Stockholm stads miljöprogram
- Handlingsplan för klimatanpassning
- Lokal miljö- och klimathandlingsplan

3 Resultat

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen
FÖRE: Klicka här för att ange text.
EFTER: Klicka här för att ange text.

eller

Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen
FÖRE: Klicka här för att ange text.
EFTER: Klicka här för att ange text.

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen
FÖRE: Klicka här för att ange text.
EFTER: Klicka här för att ange text.

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta

Att installera solskydd i form av en pergola på bland annat förskolegårdar är ett sätt att anpassa sig till mer extrem väderlek och därmed minimera risken för människors liv och hälsa.

3.3 Innovativitet och eller uppväxling

4 Tidplan

År	Aktiviteter
2019	
2020	
2021	
2022	Inköp och installation av en pergola

5 Ekonomi

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel

Åtgärdens totala investering enligt ansökan	200 000
Varav egen medfinansiering	
Vara ev. extern medfinansiering (<i>Klimatklivet</i>)	
Varav ev. extern medfinansiering (<i>EU eller annat bidrag</i>)	
Godkänt bidrag ur CM	200 000
Åtgärdens totala investering, utfall	79 000
Driftkostnads påverkan (+ -)	5 661

Påverkan på framtida driftkostnader

Påverkan på framtida driftskostnader

Ränta 0,5 % (2022) = 395 kr

Avskrivningar 15 år = 5 266 kr

Totalt 5 661 kr

6 Övriga erfarenheter

Pergolan blev billigare än förvaltningen hade kalkylerat för, och därför har alla beviljade medel nyttjats.

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se