

<p>Projektnamn</p>	<p>Upprustning av bollplan Åsgärdevägen Dalen</p>
<p>Geografisk plats för investering</p>	<p><i>Åsgärdevägen 55, Enskededalen</i></p>
	
<p>Projektets mål och syfte</p>	<p>Grusplanen vid Åsgärdevägen har lyfts fram som en otrygg plats och planen var mycket sliten.</p> <p>Projektets syfte var att renovera upp planen med nytt underlag(konstgräs), nytt staket och ny belysning samt plantera nya träd och renovera upp allmänna ytor runt planen.</p> <p>Genom renoveringen var målet att möjliggöra positiva aktiviteter och minska känslan av en mörk baksida av centrum.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Genom att skapa en plats för olika typer av spontanidrott är förvaltningens mål att fler invånare ska använda sig av platsen och att den ska upplevas mer inbjudande och trygg.</p> <p>Den nya multisportarenan erbjuder olika funktioner för olika bollsporter och det finns även ett mindre utegym och nya möbler.</p> <p>Anläggningen blev klar sent på året så förvaltningen har ännu inte kunnat se hur den används. Under en trygghetsvandring som arrangerades i november av fastighetsägarföreningen i Dalen ansåg flera representanter från bostadsrättsföreningarna att anläggningen utgjorde ett positivt tillskott till platsen.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Ingen avvikelse.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Total kostnad: 2 697 922 kronor. Projektet är slutfört och kostnaden hölls inom beviljade medel.</p> <p>Avskrivning: 20 år/2,69 mnkr = 134 896 kr/år Ränta: 2,8 % = 75 542 kr/år Totalt ökad driftskostnad för stadsdelen: ca 210 438 kr/ år</p>

Bilder
före





Bilder efter

