

| Projekt  | Stadsdel      | Antal lägenheter | Antal lokaler/p-platser/skolplatser | Bedömd byggstart (månad, år) |
|--|---------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Järflotta 6 (tidigare Dalarö)                    | Farsta        | 38               | 30                                  | Q4 2020                      |
| Väddö (Sunneplan)                                | Farsta        | 87               | 44                                  | Q4 2020                      |
| Spjutsö  | Farsta Strand | 78               | 4                                   | Q4 2023                      |
| Oldmästaren                                      | Nockebyhov    | 93               | 45                                  | Q1 2023                      |
| Röstråknaren (Årsta E1)                          | Årsta         | 194              | 47                                  | Q2 2016                      |
| Kv. Gisslaren 1                                  | Årsta         | 96               | 1                                   | Q4 2019                      |
| Allgunnen (Årstastråket etapp 3) - Stockholmshus | Årsta         | 153              | 71                                  | Q1 2026                      |
| Magelungen Strand                                | Farsta        | 202              | 96                                  | Q4 2023                      |
| Fruängsgården 5                                  | Fruängen      | 90               | 40                                  | Q2 2024                      |
| Kabelverket 17 (fd Kv. A)                        | Älvsjö        | 129              | 36                                  | Q3 2019                      |
| Jordkabeln 1 (fd Kv. B)                          | Älvsjö        | 144              | 34                                  | Q3 2020                      |
| Kraftcentralen 1 (fd Kv. C)                      | Älvsjö        | 87               | 25                                  | Q1 2022                      |
| Kabelverket 19 (fd Kv. D)                        | Älvsjö        | 126              | 90                                  | Q4 2021                      |
| Kymmendö 3                                       | Farsta Strand |                  |                                     |                              |
| Postgården (Årstafältet E2)                      | Årsta         | 89               | 6                                   | Q3 2024                      |
| Hammarö 9, etapp 1 - Stockholmshus               | Farsta        | 79               | 0                                   | Q3 2023                      |
| Hammarö 9, (Nykroppagatan) etapp 2               | Farsta        | 80               | 0                                   | Q2 2024                      |
| Kristinebergs slott 10                           | Hornsberg     | 226              | 80                                  | Q1 2027                      |
| Länsmannen (Enskede IP)                          | Enskede       | 183              | 90                                  | Q1 2025                      |
| Kv Algoritmen                                    | Hagastaden    | 178              | 4                                   | Q4 2017                      |

| Projekt   | Stadsdel      | Antal lägenheter | Antal lokaler/p-platser/skolplatser | Bedömd byggstart (månad, år) |
|---|---------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Lådkameran Filmen - Stockholmshus (Örby 4:1)    | Bandhagen     | 183              | 64                                  | Q1 2022                      |
| Södra Fagersjö                                  | Fagersjö      | 263              | 96                                  | Q1 2025                      |
| Marman, Årstaberget                             | Årstaberget   | 220              | 0                                   | Q1 2027                      |
| Pucken 1 - Stockholmshus                        | Västertorp    | 112              | 40                                  | Q4 2022                      |
| Kv. Banken 3                                    | Hägersten     | 99               | 20                                  | Q4 2019                      |
| Bjurö 2 (tidigare Bjurö 1) - Stockholmshus      | Farsta Strand | 92               | 2                                   | Q4 2019                      |
| Bjurö (Ullerudsbacken) - etapp 2                | Farsta Strand | 135              | 67                                  | Q2 2024                      |
| Drevvikshöjden, Etapp 1, (Källvreten 1)         | Sköndal       | 98               | 0                                   | Q2 2019                      |
| Drevvikshöjden, Etapp 2, (Ekberga 1 och Åbro 1) | Sköndal       | 216              | 1                                   | Q4 2018                      |
| Drevvikshöjden, Etapp 3, (Källvreten 3)         | Sköndal       | 87               | 46                                  | Q3 2020                      |
| Drevvikshöjden, Etapp 4, (Källvreten 2)         | Sköndal       | 112              | 64                                  | Q1 2021                      |
| Prästgårdshagen 1                               | Älvsjö        | 65               | 1                                   | Q3 2019                      |
| Drevvikshöjden, Etapp 5, (Källvreten 4)         | Sköndal       | 64               | 2                                   | Q3 2022                      |
| Färgfilmen                                      | Bandhagen     | 61               | 1                                   | Q4 2021                      |

| Projekt                          | Stadsdel       | Antal lägenheter | Antal lokaler/p-platser/skolplatser | Bedömd byggstart (månad, år) |
|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Fäboden (fd Säterhöjden)         | Rågsved        | 108              | 20                                  | Q1 2020                      |
| Tvättkorgen (fd Essingevarvet 3) | Stora Essingen | 100              | 1                                   | Q1 2026                      |
| Sjöstadshöjden                   | Hammarbyhöjden | 80               | 0                                   | Q4 2025                      |

| Prognos färdigt | Kommentar   |
|-----------------|---|
| Q4 2022         | Stockholmshus   |
| Q4 2022         | Stockholmshus   |
| Q4 2025         | Stockholmshus   |
| Q2 2025         |   |
| Q3 2020         | Ökning med 7st lägenheter avser SHIS.<br>Avslutas 2021  |
| Q3 2021         | Avslutas 2021   |
| Q1 2028         | Stockholmshus   |
| Q2 2025         |   |
| Q2 2025         | Ej längre Sthlmhus, blir omtag med ny DP. Tidplan oklar   |
| Q1 2022         | Antal lgh ökat med 2. Avslutas 2021.  |
| Q3 2023         | Förseningar i projektet medför avvikelse mot budget. En lägenhet mindre mot budget pga ändring i ritningar som påverkade entren och bidrog till att en lägenhet var tvungen att tas bort. |
| Q2 2024         | Förskola  |
| Q3 2023         | Genomförandebeslut KF. 25/1-21, KS 14/12  |
|                 | Såld  |
| Q1 2026         |   |
| Q3 2025         | Stockholmshus   |
| Q2 2026         |   |
| Q1 2029         |   |
| Q1 2027         |   |
| Q2 2021         | Lokaler färdigställs senare än beräknat.<br>Avslutas 2021   |

| Prognos färdigt | Kommentar   |
|-----------------|---|
| Q1 2024         | Stockholmshus, tidiga skeden.   |
| Q2 2026         |   |
| Q1 2029         |   |
| Q2 2024         | Stockholmshus, färre lgh efter omarbetning  |
| Q4 2021         | Avslutas 2021.  |
| Q2 2021         | Stockholmshus, inflyttning pågår  |
| Q4 2025         |   |
| Q3 2021         | E1 och E2 fick reviderat GB på 757 mkr mot liggande 721 mkr. Ursprungligt KF beslut är 658 mkr. Beslutet från styrelsen kom 26 maj. Avslutas 2021                         |
| Q4 2021         | Antal lgh minskat med 10 jmf med genomförandebeslut. Avslutas 2021  |
| Q3 2023         | Genomförandebeslut från styrelsen 2019:11   |
| Q3 2023         | Ändrad tidplan, skjuten fram något. Genomförandebeslut från styrelsen 2019:11, KF 2020:03   |
| Q1 2021         | Avslutas 2021   |
| Q3 2024         | Genomgörandebeslut under beredning  |
| Q4 2023         | Tidsförskjutning PGA ledningssamordning med staden. Färdig projekterad handling mer omfattande språning. Genomförandebeslut maj 2020, 235 miljoner +4 lgh samt - 1 lokal. |

| Prognos färdigt | Kommentar                                |
|-----------------|--|
| Q2 2022         | Försenat, inflyttning framflyttad 6 mån. |
| Q1 2028         |  |
| Q4 2027         |  |