



Projektnamn	Fri sikt Farsta
Geografisk plats för investering	Fagersjövägen i Hökarängen.
	
Projektets mål och syfte	Projektets mål är att skapa fri sikt och bättre överblickbarhet av omgivningen för personer som rör sig längs trottoaren. Syftet är att gångtrafikanter och även cykel- och motorfordonsburna personer ska uppleva platsen som öppnare, ljusare och tryggare.



Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Höga buskar har ersatts av lägre blommande buskar och planteringarna har delats upp så att det inte blir en heltäckande sträcka av buskar. På så sätt har överblickbarheten förbättrats. På sträckan närmast korsningen med Hauptvägen har buskage ersatts av gräsmatta. Blommande buskar kommer även gynna pollinerande insekter. Då arbetet slutfördes under sista kvartalet 2025 har ännu ingen utvärdering kunnat göras. Dock har förbipasserande uttryckt att det tidigare varit mörkt på platsen och att de nu ser mer i riktning mot fastigheterna men även längs med trottoar och bilvägen vilket ökar tryggheten. Insatsen kommer att utvärderas under första halvåret 2026.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	På grund av ytliga ledningar fick planteringarnas utbredning delvis ändras från ursprunglig plan. Dock utan att önskade effekter har kunnat uppnås.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Budgeterat 500 000:- Utfall: 280 000:-

Bilder före



Bilder efter



