

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

- Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
- Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Eriksdalsbadet Belysning i entré, korridorer och omklädningsrum

Åtgärdens start- och slutdatum

2019/2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Rolf Forsman

e-postadress

rolf.forsman@stockholm.se

tfn

08-508 26 915

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

1 950 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

1 900 000,00

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall

50 000,00

Prognos resterande år

1 900 000,00

Eventuella avvikelser

Projektering är klart och förfrågningsunderlaget blev delvis klart under 2019. Under 2020 blev förfrågningsunderlaget helt klart, och under resterande period pågår upphandling och genomförande. Projektet genomförs under 2020.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Ej möjligt att mäta ännu.

Eventuella avvikelser

-

2(2)

Övriga resultat eller effekter