

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Eriksdalshallen- Byte takbelysning mm i lilla idrottshallen.

Åtgärdens start- och slutdatum

2021-04-15 - 2021-12-01

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Lars Nordin

e-postadress

lars.e.nordin@stockholm.se

tfn

08-508 27 003

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

1 300 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

600 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

598 400,00

Prognos resterande år

1 300 000,00

Eventuella avvikelser

Projektet överlämnat till projektledare för planering av genomförande under sommaren 2021, för närvarande pågår slutredovisning av projektet.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga

Eventuella avvikelser

Projektets kostnader överstiger de ursprungliga förväntade kostnaderna

Övriga resultat eller effekter

Projektet ska bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem för staden och en giffri miljö.