

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Hässelbyhallen - byte belysn. lilla hallen

Åtgärdens start- och slutdatum

2021-04-15 - 2021-12-01

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag Fastighetskontoret

Kontaktuppgifter

Namn Lars Nordin

e-postadress lars.e.nordin@stockholm.se

tfn 08-508 27 003

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering 650 000,00

Beviljat belopp (kommunalt) 300 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

-

Prognos resterande år

192 500,00

Eventuella avvikelser Projektet överlämnat till projektledare för planering under sommaren 2021, byggnation kommer att utföras under december 2021. Projektets kostnader överstiger de ursprungligt förväntade kostnaderna

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga

Eventuella avvikelser

Inga

Övriga resultat eller effekter

Projektet ska bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem för staden och en giffri miljö.