


Projektname	<i>Utegym i Trekantsparken</i>
Geografisk plats för investering	<i>Trekantsparken, Liljeholmen</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Syftet med projektet var att öka tryggheten i Trekantsparken genom platsaktivering. Det befintliga utegymmet ligger i den södra delen av parken, i nära anslutning till naturmark och promenadstråket som går runt sjön Trekanten. Utegymmet var populärt men inte så stort och behövdes byggas ut för att fungera för fler målgrupper och förses med belysning. Insatsen har aktiverat platsen ytterligare, och framför allt kan nu gymmet besökas av fler motionärer när det är mörkt, vilket skapat trygghet för parkens besökare.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Projektet har haft avsedd effekt och platsen upplevs tryggare och är nu mer befolkad.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Ursprunglig budget 1,0 mnkr Utfall. 1,0 mnkr Projektet har utförts inom tilldelad budget. Driftskostnaden ökar med: Ränta 28 000 kronor/år – beräknat på 2,8% Avskrivning 66 666 kronor/år – Beräknat på 15 år <i>Totalt: 94 666 kronor/år</i>

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>

--	--