


Projektname	<i>Trygghetsfrämjande belysning på Fornkullen</i>
Geografisk plats för investering	<i>Fornkullen, Vällingby</i>
	<p><i>Eventuell kartbild.</i></p> 
Projektets mål och syfte	<p>Förvaltningen har kompletterat den hundrastgård som förvaltningen anlade på platsen 2024 som en trygghetsinsats med ny belysning. Hundrastgården ligger på den plats på Fornkullen där olovliga bosättningar tidigare varit vanligast förekommande. Insatsen har haft önskat resultat och bosättningarna har upphört, men det saknas belysning vilket gör att platsen fortfarande kan upplevas otrygg när det är mörkt. Insatsen innebär därmed uppförande av belysning vid hundrastgården, för att ytterligare öka den upplevda tryggheten på platsen och därmed öka dess användning under den mörka tiden på dygnet och året.</p> <p>Eftersom området har en ovanligt hög och varierad närvaro av olika fladdermössarter så har belysningen anpassats för att inte påverka dessa negativt.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Sedan uppförandet av belysningen har tiderna då rastgården används ökat, speciellt under vinterhalvåret. Inkomna synpunkter från allmänhet och besökare gällande belysningen har varit positiva.</p> <p>Inga nya bosättningar har heller rapporterat in på platsen och tryggheten bedöms ha ökat ytterligare efter genomförd insats.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>Inga avvikelser rapporterade.</p>
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Kostnaden blev mindre än förväntat då den initiala bedömningen var att fler belysningsmaster skulle behövas. Dock så gjordes bedömningen senare att en mast skulle räcka för önskad effekt. Ström gick att ta från närliggande befintlig belysning vilket även gjorde att kostnaden för kabeldragning hölls nere.</p>

Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.



Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

