


Projektname	<i>Rhododendronparken</i>
Geografisk plats för investering	<i>Järva stadsdelsförvaltning; Rhododendronparken nordöstra Tensta</i>
	
Projektets mål och syfte	Komplettera den befintliga belysningen i parken med belysning på en lång mur, där det sedan tidigare gjorts en muralmålning.

Slutredovisning

<p>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</p>	<p>Ett nytt metallräcke med infälld belysning installeras längst med muren. Effektiv led-belysning för att förstärka den fina muralmålningen och skapa en ljusare och trevligare park där invånarna kan passera och se vad som händer i parken och känna sig tryggare i sin stadsdel.</p>
<p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p>	<p>Belysningen hann inte installeras under 2022 på grund av långa leveranstider, projektet har färdigställts under 2023. Parallellt med trygghetsprojektet har stadsdelsförvaltningens drift uppdaterat planteringarna med nya rosor, perenner, surjordsväxter och vårlök och till våren kommer nya bänkar att sättas in.</p>
<p>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</p>	<p>Det ekonomiska utfallet blev lägre än de första beräkningarna visade. Sammanlagd kostnad för projektet är 156 000.</p>

<p>Bilder före</p>	 <p><i>En mörk undanskymd park där många upplever otrygghet när de passerar. Fullt dagsljus en solig dag i övriga området.</i></p>
---------------------------	--

Bilder efter



De nya lamporna lyser bra och klimatsmart upp muren.

Bilder efter



Effektfullbelysning i harmoni med muralmålningen och de nya planteringarna som kommer fram till våren – ett lyft för området.