

Projektname	<i>Upprustning Bussenhus bollplan</i>
--------------------	---------------------------------------

Geografisk plats för investering	Ledinggränd 7, Tensta
---	-----------------------



Projektets mål och syfte	<p>Syftet med projektet var att öka tryggheten i området genom att tillföra fungerande belysningen på fotbollsplanen. Målet var att möjliggöra för fler invånare att spela fotboll längre tid när dagsljuset försvinner, vilket i sin tur skulle bidra till en ökad närvaro på platsen och därmed skapa en tryggare miljö. Att platsen i sig också blir upplyst bidrar också till ökad upplevd trygghet.</p> <p>Genom att installera bättre belysning har vi lyckats förlänga den tid då planen kan användas, vilket har resulterat i en ökad aktivitet och en mer levande och säker plats för både ungdomar och vuxna.</p> <p>Sammanfattningsvis har projektet uppnått sitt mål och syfte att både öka den sociala aktiviteten och bidra till en tryggare omgivning för invånarna</p>
---------------------------------	--

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Bollplanen har efter investeringar fått fungerande belysning så att bollplanen kan användas även under dygnets mörka timmar. Arbetet utfördes tillsammans med trafikkontoret.</p>
---	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>På grund av lång leveranstid för material samt handläggningstid för ledningsägare hann allt arbete inte slutföras under 2023. Förvaltningen ansökte därför om ombudgetering till 2024, och beviljades 100 000 SEK. Under 2024 kunde arbetet slutföras. På grund av dessa fördröjningar fick samtliga kostnader läggas på belysningen, vilket innebar att upprustning av läktare inte kunde genomföras som planerat.</p>
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Utfall 2023: 62 657 sek Beviljat belopp ombudgetering till 2024: 100 00 sek Utfall 2024: 100 276 sek</p> <p>Totalt utfall för projektet: 162 933 sek</p>

Bilder före	
Bilder efter	<p><i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i></p> 