



Projektnamn	<i>Belysning Tenstadalen</i>
Geografisk plats för investering	<i>Tensta gärde 0, Tenstadalen, Tensta</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Syftet med projektet var att förbättra belysningen och skapa bättre sikt, vilket ger fler möjlighet att använda platsen även efter mörkrets infall. Bollplanen som fanns på platsen tidigare saknade fungerande belysning.</p> <p>Genom att installera belysning i samband med att förvaltningen anlade skateparken byggs, kopplas stadsdelområdena Spånga och Tensta samman. Detta främjar ökad aktivitet på platsen genom en positiv närvaro på platsen genom att bli en målpunkt.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Arbetet är nu slutfört och Tenstadalens skatepark har fått ny belysning, vilket har förbättrat både funktion och säkerhet. Belysningen har installerats i samarbete med trafikkontoret och gör det möjligt för fler att använda anläggningen under längre timmar på dygnet. Den nya belysningen bidrar även till att öka tryggheten genom att lysa upp omgivningen för de som passerar parken under de mörka timmarna, vilket skapar en säkrare och mer inbjudande miljö för alla.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser	<p>Arbetet har fortlöpt enligt plan och slutfördes i november 2024. En avvikelse som uppstod var att kostnaden för projektet inte nådde det ansökta beloppet. Detta berodde på att arbetet inte</p>

i projektets genomförande	krävde användning av några riskreserver, samt att övriga kostnadsposter inte behövde användas.														
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<table> <tr> <td>Bel-entreprenad (material, installation mm)</td> <td>2 050 000 sek</td> </tr> <tr> <td>Projektledning, byggledning, besiktning mm</td> <td>430 000 sek</td> </tr> <tr> <td>Detaljering</td> <td>230 000 sek</td> </tr> <tr> <td>Risk</td> <td>250 000 sek</td> </tr> <tr> <td>Totalt sökt belopp:</td> <td>3 000 000 sek</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Utfall: 2 049 369 sek</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Avvikelse: - 950 631 sek</td> </tr> </table>	Bel-entreprenad (material, installation mm)	2 050 000 sek	Projektledning, byggledning, besiktning mm	430 000 sek	Detaljering	230 000 sek	Risk	250 000 sek	Totalt sökt belopp:	3 000 000 sek	Utfall: 2 049 369 sek		Avvikelse: - 950 631 sek	
Bel-entreprenad (material, installation mm)	2 050 000 sek														
Projektledning, byggledning, besiktning mm	430 000 sek														
Detaljering	230 000 sek														
Risk	250 000 sek														
Totalt sökt belopp:	3 000 000 sek														
Utfall: 2 049 369 sek															
Avvikelse: - 950 631 sek															

Bilder före	<p><i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i></p> 
Bilder efter	