

Stora investeringar och projekt > 50 mnkr T3 2023

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler /p-platser/ skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2022-12-31	Upparbetat 2023	Prognos 2023 P2	Budget 2023
									Inriktnings- (I), eller Genomförande-beslut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) Ersättnings-investering (EI)	Belopp (mnkr)				
Micasa	10246 Ann 7 nyb VoB	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	142		jan-25	nov-20	KF	I	N	517	8	1	1	27
Micasa	10247 Hemsystern 1 nyb VoB	Högdalen	Enskede-Årsta-Vantör	115		jan-28	dec-17	BS	U	N	0	3	1	1	0
Micasa	10354 Bergholmsbacken nyb VoB	Bagarmossen	Skarpnäck	72		jan-26	dec-19	BS	I	N	213	3	0	0	0
Micasa	10373 Hagastaden nyb VoB	Hagastaden	Norrmalm	90		maj-27	okt-20	KF	I	N	379	2	0	0	11
Micasa	10395 Edö 1 - Hus B omb Senior	Farsta	Farsta	108		jun-23	apr-22	BS	G	SI	293	14	75	96	163
Micasa	10406 Köpenhamn omb hus 3 och 5	Kista	Järva	206		nov-20	sep-20	KF	G	SI	433	185	60	71	58
Micasa	10453 Stranninge del 1 - Omb senior och LSS hus 39 & 41	Tensta	Järva	105		maj-21	dec-19	BS	G	SI	200	97	88	61	48
Micasa	10481 Mälteriet 2 - Underhåll	Södermalm	Södermalm	145		aug-24	apr-21	BS	I	EI	235	7	20	16	50
Micasa	10553 Dalbon senior och UH	Blackeberg	Bromma	72		okt-24	jun-22	BS	I	SI	178	1	6	4	52
Micasa	10583 Guldbroloppsmminnet 1 - Nybyggnad paviljong	Nynäshamn	Nynäshamn	28 boenderum	1	sep-23	dec-22	BS	G	N	48	4	18	18	40
Micasa	10602 Stranninge del 2 - Hg anpassning kontor hus 35	Tensta	Järva	0	1	maj-21	apr-20	BS	G	SI	183	133	12	12	0
Micasa	10555 Fruängsgården hus A omb till senior	Fruängen	Hägersten-Älvsjö	80		jan-22	feb-21	BS	G	SI	190	40	51	94	31
Micasa	10590 Dalen 20 omb till senior	Gamla enskede	Enskede-Årsta-Vantör	220		apr-22	nov-20	KF	G	SI	424	103	190	186	129
Micasa	10594 Tönsberg nyb LSS	Husby	Järva	6		sep-24	apr-20	BS	G	N	21	2	0	0	16
Micasa	10632 Vasen omb senior	Norrmalm	Norrmalm	86		dec-23	jun-22	BS	I	SI	179	2	15	18	12
Micasa	10662 Jungfru Lona - hus D omb senior	Hägersten	Hägersten-Älvsjö	33		maj-24	apr-23	BS	G	SI	107	2	2	7	0
Micasa	10658 Slakthusområdet	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör	128		mar-27	maj-23	KF	I	N	496	1	1	1	0
Micasa	10699 Sjuksköterskan 4 - NYB Senior	Beckomberga	Bromma	50		mar-28	dec-22	BS	U	N		0	3	3	0
Micasa	10698 De Gamlas Vänner 7 - NYB Senior	Enskede	Enskede-Årsta-Vantör	50		jul-28	dec-22	BS	U	N		0	4	4	0
Micasa	10697 och 10727 Bygeln - UH, Senior, Kontor	Rågsved	Enskede-Årsta-Vantör	109	1	nov-24	okt-23	BS	I	SI	349	0	4	3	0

Summering samtliga investeringsprojekt 2023

Bolagsnamn: Micasa Fastigheter i Stockholm AB

INVESTERINGAR 2023

Investering	Utfall 2023-12-31
Fördelade på:	
<i>Summa Strategiska investeringar */Nyproduktion</i>	29
<i>Summa Strategiska investeringar/Ombyggnad</i>	524
<i>Summa Ersättningsinvesteringar **</i>	97
Total SUMMA INVESTERINGAR	650