


Projektname	Spånga by platsaktivering
Geografisk plats för investering	Spånga by Spånga-Tensta sdf
	
Projektets mål och syfte	Att aktivera en plats som är centralt placerad i Tensta och möjliggöra olika uteaktiviteter främst riktat till barnfamiljer och ungdomar.

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Under projektet har nya utemöbler och pingisbord placerats ut, renoverat en minigolfbana, hagar och stängsel har tagits bort, en minitennisbana har anlagts.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Linjemålning kvarstår vilket inte kunnat utföras på grund av väder.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Beviljade medel 3 000 000 kr Utfört för 2 651 000 kr Återstår arbete 90 000 kr Begäran om ombudgetering 90 000 kr för beställt arbete

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
--------------------	---

Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.



--	--