

AB Stadsholmen

Investeringar per 2021-08-31

Belopp i tkr

Projekt	Utfall	Budget	Löpande projektprognos	Diff Prog- Föreg Prog	Totalbudget/ projektkram	Totalprognos	Kommentar
800018 - Radonsanering budgetprojekt	13	4 000	972	-1 724			
810240 - Lokalanpassningar budgetprojekt	-139	3 075	1 256	-179			
810590 - Småvillor, sanering och renovering	44	3 283	2 461	195			
810690 - 7605 - Grindvakten, Varvsgatan 10C, helrenovering bostadshus	1 184	0	1 184	143	1 041	1 184	Projektet färdigställdes under augusti 2021
810790 - 7556 - Sturen Minsta 2, Tjärhovsgatan 11 A, Renovering Badrum	2 743	2 000	2 743	177	5 100	5 683	Projektet färdigställdes under juli 2021
810797 - 7007 - Cygnus 4, Själagårdsgatan 10, Renov. källare, offerputs, nya förråd o belysn.	1 047	0	1 045	-116	1 161	1 161	Klart under sep 2021
810798 - 7556 - Sturen Minsta 2 , badrum etapp 2 o 3	316	0	2 836	2 486	8 000	8 000	Detta projekt har tillkommit under 2021
810805 - 4902-Sundsta Gård 1, Sundstabacken 6, Radonsanering m smälror	990	0	1 140	0			
810807 - 7029 - Ceres 4, Svartmang 8, radonsan. lgh 70292101, offerputs o tegelbyte källare	0	0	1 375	1 375			Ännu ej påbörjat arbete
800007 - 6310-Mariedal 1, Hel ombygg, Hornsbergsstr 14 A	6 708	2 000	7 468	2 352	21 926	27 324	Okade kostnader invändigt för Annexet o kompl. Byggnad, samt trädgård
810568 - 7569-.Stammen 37, Fjällgatan 24- Renov murar, nytt staket, utepl.	0	1 688	0	-1 350	1 688		Detta projekt senareläggs pga sjukskrivning
810703 - 6310 - Mariedal 1, Upprustning trädgård efter ombyggnad, nya p-platser mm	656	0	785	-406			Större del av trädgårdsuprustningen genomförs i projekt 800007
810554 - Tofflan 1, Stambyte Bastugatan 12 A-D, Pryssgränd 3A-3B	1 853	1 231	3 160	18	20 320	20 320	Produktionen av detta projekt startar 2022
810555 - Tofflan 4, Stambyte Bellmansgatan 1, Pryssgränd 3A-B	1 466	1 217	3 186	18	18 320	18 320	Produktionen av detta projekt startar 2022
810556 - Fotangeln 1, Stambyte Bastugatan 1A-B, Brännkyrkagatan 10A-B	166	22 129	745	40	23 846	27 441	Produktionen av detta januari 2022. Förberedelse tid för projektledning under 2021

810558 - Trappan 5, Stambyte Bastug.5, 7A-C, Maria Trappgr. 4, Tavastg. 2A-B	1 021	15 624	1 388	18	19 375	22 119	Samrådet överklagat till hyresnämnden så produktionen skjuten till 2023
810559 - Västergötland 24, Helrenovering Götgatan 28, Repslagargatan 13 A-D	84	2 004	1 185	-515	19 198	19 198	Planerad start av programhandling/ projektering hösten 2021
810561 - Tofflan 3-7507-Bastugatan 14a-b-Stambyte	16	2 474	750	6	20 612	20 612	Inventering samt projektering under hösten 2021. Fortsatt projektering under 2022
810565 - Stenbocken 7-7499-Hornsgatan 26a/Pustergränd 6-Stambyte	90	0	394	38	23 750	23 750	Inventering under hösten 2021, projektering under 2022
800026 - Ventilationsarbeten investering	416	1 173	1 172	-1	1 172	1 172	
810461 - Nya fjärrvämeanläggningar	101	1 173	1 172	-1	1 172	1 172	
810562 - Ormen mindre 1-7520-Bellamansgatan 18a-c/Hornsgatan 40-Stambyte	30	2 439	735	0	19 388	19 388	Utökad inventering startar med konsultgrupp i september 2021
810563 - Ormen mindre 2-7521-Hornsgatan 42a-b-Stambyte	10	1 198	341	-6	14 948	14 948	Inventering under hösten 2021, projektering under våren 2022
810564 - Ormen mindre 3-7522-Hornsgatan 44a-ac-Stambyte	50	1 220	344	-7	17 379	17 379	Inventering under hösten 2021, projektering under våren 2022
Diverse mindre projekt	2 524	5 545	7 267	662			
	21 389	73 472	45 104	3 225			