

Stora investeringar och projekt > 50 mnkr bokslut 2020

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)
SPAB	P-Hus Hagastaden	Hagastaden	Norrmalm	0	1022	jun-14	dec-13
SPAB	Hjorthagsgaraget /Naftalagret	Djurgården	Östermalm	0	1674	apr-21	okt-18
SPAB	Klockelund	Larsboda	Farsta	0	290	dec-20	jun-18
SPAB	P-Hus Farsta Strand	Farsta	Farsta	0	161	apr-22	okt-20
SPAB	Renovering överförda skyddsrum Fastighetskontoret	City	Norrmalm	0	939	okt-20	jun-19
SPAB	Älvsjöstaden	Älvsjö	Älvsjö	0	115	aug-21	jun-20
SPAB	Bolidenvägen	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör	0	490	nov-22	jun-16
SPAB	Årstafältet Etapp 2	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	0	400	jan-24	okt-14
	Idé /utredningsprojekt						
SPAB	Kristineberg P-hus (essingeleden)	Kungsholmen	Kungsholmen		347	2022	-
SPAB	Linta Gårds vägen	Bromma	Bromma		491	2022	-
SPAB	Stadshagens IP	Kungsholmen	Kungsholmens		200	2023	-
SPAB	Slakthuskolan	Johanneshov	Ensked-Årsta-Vantör		249	2023	.
SPAB	Kärrtorp IP	Johanneshov	Ensked-Årsta-Vantör		200	2022	
SPAB	Nytorpsgårde	Johanneshov	Ensked-Årsta-Vantör		200	2023	
SPAB	Karlsvik Strand	Larsboda	Farsta		345	2024	-
SPAB	NDS Södra Värtan	Djurgården	Östermalm		400	2023	-
SPAB	Hässelby Strand	Hässelby	Hässelby		300	2026	

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)
SPAB	NDS Loudden	Djurgården	Östermalm		1500	2026	-
SPAB	Hammarbyhöjden IP	Hammarby	Skarpnäck		200	-	-
SPAB	Blås -in	Enskededalen	Skarpnäck		81	-	-
SPAB	Skanstull Södra	Södermalm	Södermalm		200	-	-
SPAB	Armemuseum	Östermalm	Östermalm		340	-	nov-00
SPAB	Västra valhalla	Östermalm	Östermalm		425	-	okt-14

Besluts- instans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2020- 12-31	Utfall 2020	Budget 2020	Prognos färdigt		Kommentar
	Inriktnings- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp	
BS/KF	G	N	570	493,1	172,2	170,0	kv 4- 2023	671	Indexuppräknig av investeringskostnad
KF	G	N	680	73,1	56,0	20,0	kv 4- 2025	703	Indexuppräknig av investeringskostnad
BS	G	N	67	2,5	1,0	10,0	kv 4- 2022	71	Indexuppräknig av investeringskostnad
BS	I	N	54	0,0	0,0	5,0	kv 3- 2024	54	Projket pausad P-köpsavtal ej tecknat av Byggaktörer
BS	I	SI	-	0,0	0,0	0,0	kv 2 2028	500	Avtal under framtagande
BS	I	N	68,4	0,0	0,0	0,0	kv 1- 2024	69	Projektet förskjutet pga explo
BS	I	N	180	0,0	0,0	0,0	kv 2- 2025	266	Försening av DP, 90 fler bpl planeras jmf inriktning
BS	I	N	120	0,0	0,0	0,0	kv 2- 2026	129	Behöver projekteras om pga nya förutsättningar
									Framtida projekt
BS	-	N	121						
BS	-	N	157						
BS	-	N	138						
BS	-	N	115						
BS		N	70						
BS		N	100						
BS	-	N	104						
BS	-	N	240						
BS		N	105						

