

Handläggare
Karin Bolin
Telefon: 08-50833000

Till
Utbildningsnämnden
2024-02-22

Blommensbergsskolan – uppförande av paviljong samt sammanslagning av Ekensbergsskolan och Gröndalsskolan

Förslag till genomförandebeslut

Förvaltningens förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens genomförandeförslag att genomföra en sammanslagning av verksamheterna Ekensbergsskolan och Gröndalsskolan från den 1 januari 2025.
2. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens genomförandeförslag att den sammanslagna verksamheten byter namn till Blommensbergsskolan från den 1 augusti 2025.
3. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens genomförandeförslag att uppföra en paviljong med tidsbegränsat bygglov på Blommensbergsskolans skolgård från augusti 2025. Uppskattad hyresgenererande projektkostnad uppgår till cirka 23,2 mnkr. Hyra år 1 uppgår till cirka 5,4 mnkr.
4. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens direktfinansierade kostnader om ca 10,1 mnkr inklusive restvärden kopplade till uppförandet av paviljong vid Blommensbergsskolan.
5. Utbildningsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott om godkännande av genomförandeförslag att uppföra en paviljong med tidsbegränsat bygglov på Blommensbergsskolans skolgård från augusti 2025. Uppskattad hyresgenererande projektkostnad uppgår till cirka 23,2 mnkr. Hyra år 1 uppgår till cirka 5,4 mnkr.
6. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Ekensbergsskolans permanenta byggnad är i stort behov av underhåll och anpassningar. Skolan bedriver därutöver en majoritet av sin verksamhet i en tidsbegränsad paviljong.

Förvaltningen bedömer att det är riskabelt att vara kvar i den permanenta byggnaden utan åtgärder på grund av de tekniska installationernas skick och inomhusmiljön. Underhållsåtgärder och långsiktiga kapacitetsökande lösningar på Ekensbergsskolan har utretts, men visat sig vara mycket kostsamma jämfört med antal elevplatser som kan tillskapas. Det skulle även krävas en längre evakuering av verksamheten.

Utbildningsförvaltningen bedömer samtidigt att det finns behov av att tillgodose elevplatser i denna del av Hägersten-Älvsjö. Behovet avtar successivt fram till 2032 enligt 2023 års befolkningsprognos och det kortsiktiga behovet av elevplatser kan således tillgodoses genom tidsbegränsad kapacitet.

Utbildningsförvaltningen föreslår därför en sammanslagning av skolverksamheterna Ekensbergsskolan och Gröndalsskolan. Detta möjliggörs genom en paviljonguppställning på Blommensbergsskolan, där Gröndalsskolan idag bedriver sin verksamhet. Det innebär även att Ekensbergsskolans lokaler avvecklas. I samband med att paviljongen står klar sommaren 2025 får verksamheten namnet Blommensbergsskolan.

Projektet tillskapar 256 elevplatser till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad på 23,2 mnkr.

Bakgrund

Ekensbergsskolan

Ekensbergsskolan är en skola med årskurs F-5 med cirka 230 elever, inklusive anpassad grundskola. Skolan bedriver idag majoriteten av sin verksamhet i en tidsbegränsad paviljong, där bygglovets giltighet går ut år 2027. En förlängning av bygglovets maximalt fem år är möjlig efter bygglovets utgång. Skolan har tidigare bestått av två uppförda byggnader, där den ena rivits på grund av ouppfyllda myndighetskrav. Under 2017 ställdes därför paviljongen upp som ersättning för den rivna skolbyggnaden.

Den kvarvarande permanenta byggnaden är idag i mycket dåligt tekniskt skick med ett ventilationssystem som uppnått sin tekniska livslängd. Det har även uppdagats att byggnaden är fuktskadad och att det krävs omfattande åtgärder för att komma till rätta med

fuktproblematiken. Under 2021 och 2022 genomförde SISAB fuktmätningar i konstruktionen samt mätningar av inomhusluften i den permanenta skolbyggnaden. Fuktmätningarna visar på mikrobiella skador i konstruktionen. Luftmätningarna visar att det inte förts vidare några partiklar till inomhusluften. Men inventeringen konstaterar att det förekommer förhållandevis stora skador i hela den permanenta byggnaden. Skadorna är belägna i golv-, syll- och väggkonstruktioner. Skolans avloppsstammar är utjänta och behöver bytas om byggnaden fortsatt ska nyttjas för skolverksamhet. Att vara kvar i den befintliga, permanenta byggnaden utan åtgärder, är därför förenat med mycket stora risker, då de tekniska installationerna när som helst kan sluta fungera.

Förvaltningen har tidigare beställt en utredning av SISAB avseende förutsättningarna för byggnation av ny, permanent skolbyggnad. Under utredningen visade det sig att marken är förorenad och kräver saneringsåtgärder. Det finns tre pågående miljöärenden för Ekensbergsskolan som gäller ventilationskapaciteten och fuktproblematiken i den befintliga byggnaden samt tomtens markföroreningar.

En ny skolbyggnad på platsen skulle medge en kapacitet för 234 elever inklusive anpassad grundskola, fördelat i årskurserna F-6, en parallell med möjlighet till extra grupper. Fastighetens storlek begränsar möjligheten till en större kapacitetsökning.

Under 2018 levererade SISAB underlag för genomförandebeslut till förvaltningen, gällande ny byggnad samt underhåll och verksamhetsanpassningar i den befintliga byggnaden. Projektet planerades att lyftas för ett genomförandebeslut i utbildningsnämnden under januari 2019. Omfattningen gjorde att projektet pausades.

Den uppräknade offerten (2023 års prisnivå) har en hyresgrundande projektkostnad om 128,7 mnkr. Se bilaga 3a: "Ekensbergsskolan Uppräknade projektkostnader". Den hyresgenererande projektkostnaden skulle bli 550 000 kr/elev och den sammanlagda nya hyran per elev skulle bli 47 619 kr/plats. De uppskattade kostnaderna anses dock som mycket osäkra. En om- och nybyggnation skulle enligt dagens uppskattning ta minst sex till sju år och innebära en längre evakuering av verksamheten. Se bilaga 3a: "Ekensbergsskolan Uppräknade projektkostnader". Det finns i dagsläget ingen framtagen evakueringslösning.

Gröndalsskolan

Gröndalsskolan är en skola med årskurs F-5 med 350 elever inklusive anpassad grundskola. Skolan evakuerades i januari 2020 i

väntan på om- och nybyggnation och bedriver tills vidare sin verksamhet i Blommensbergsskolans lokaler. Ett inriktningsbeslut avseende en ombyggnation med kapacitetsökning fattades av utbildningsnämnden den 1 februari 2018 och av kommunstyrelsens ekonomiutskott den 21 mars 2018.


Under 2019 levererade SISAB en budgetoffert till förvaltningen, vilken påvisade en hög kostnad i relation till stadens nyckeltal i skolbyggnationsprojekt. Utbildningsnämnden beslutade den 21 januari 2021 att godkänna ett utökat inriktningsärende, där SISAB fick i uppdrag att presentera en annan byggnadsteknisk lösning än tidigare, i syfte att sänka kostnaderna inför genomförandebeslutet.

Med anledning av ett prognostiserat sjunkande barnantal, samt stora förseningar i planerad bostadsbyggnation i området, har det planerade projektet på Gröndalsskolan flyttats fram i tid. I 2023 års lokalförsörjningsplan redovisades behovet av den nya skolan år 2031.

Befolkningsprognosen för 2023 innebär en ytterligare nedskrivning av det förväntade elevantalet jämfört med tidigare år. Förvaltningen konstaterar att det inte finns behov av den nya skolan under den kortare prognosperioden som sträcker sig till 2032. Däremot finns det enligt den långsiktiga befolkningsprognosen på stadsdelsnämndsområdesnivå behov av ytterligare skolor fram till 2045. Se mer under rubriken *Befolknings- och elevantalsutveckling*. Planering och behov av en utökad kapacitet vid Gröndalsskolan följs årligen upp i samband med att befolkningsprognosen och elevantalsframskrivningen uppdateras. Planeringen redovisas årligen i nämndens lokalförsörjningsplan.


Då Gröndalsskolans lokaler är tomställda, har förvaltningen även tittat på möjligheten att evakuera Ekensbergsskolan till Gröndalsskolans lokaler, men gjort bedömningen att lokalerna är i sådant skick att skolverksamhet inte kan bedrivas i dem. Förvaltningen har beställt rivning av kvarvarande byggnader, med undantag av de byggnader som inte får rivas, exempelvis på grund av befintligt skyddsrum.

Befolknings- och elevantalsutveckling



Figur 1 Karta över skolor i norra Hägersten-Älvsjö


Efter många år med befolkningsökning i Hägersten-Älvsjö, har de senaste årens befolkningsprognoser för barn i grundskoleåldern i stadsdelsnämndsområdet visat på en sjunkande trend. Årets befolkningsprognos (2023) visar att antalet barn i grundskoleåldern väntas minska i Hägersten-Älvsjö med cirka 1100 barn fram till 2032. Det är en kraftig nerskrivning från 2022 års prognos och en mycket stor förändring över tid sedan 2017 års prognos då det prognostiserade barnantalet minskat varje år. I de norra delarna av Hägersten-Älvsjö väntas antal barn att minska med 280 fram till 2032, se Graf 1. Av dessa 280 barn väntas en minskning med 246 barn i Ekensberg och Gröndal. Minskningen är relaterad till sjunkande barnantal i befintligt bostadsbestånd, lägre födelsetal samt förseningar i förväntad bostadsbyggnation.



Graf 1: Befolkningsprognos barn 6–15 år i norra stadsdelsområdet Hägersten-Älvsjö under åren 2017–2023

Enligt elevantalsframskrivningen från 2023 förväntas antalet grundskoleelever i de kommunala skolorna i Hägersten-Älvsjö att minska med cirka 920 elever fram till 2032. På Ekensbergsskolan väntas en minskning med 86 elever och på Gröndalsskolan väntas en minskning med 135 elever.

Mellan år 2033–2045 väntas barn i grundskoleåldern i stadsdelsnämndsområdet att successivt öka igen i samband med att planerad bostadsbyggnation väntas återupptas. Graf 2 visar att barnantalet, efter år 2033 i Hägersten-Älvsjö, beräknas komma upp i dagens barnantal först omkring år 2042.



Graf 2: Befolkningsprognos barn 6–15 år Hägersten-Älvsjö

Behov av elevplatser

På kort sikt finns behov av att tillgodose elevplatser i de norra delarna av Hägersten-Älvsjö. Behovet avtar successivt fram till 2032 enligt 2023 års befolkningsprognos. Det finns därför behov av en tidsbegränsad kapacitet.

För att kunna möta ett ökat behov av elevplatser på längre sikt, finns det i dagsläget större kapacitetsökande projekt planerade på två befintliga skolor i de norra delarna av Hägersten-Älvsjö; Gröndalsskolan och Nybohovsskolan. Planeringen bedöms kunna tillgodose behovet av elevplatser fram till år 2045, och behovet av permanenta elevplatser i Ekensbergsskolans lokaler utgår därmed även på lång sikt.

Ärendet

Syftet med projektet är att på ett ekonomiskt hållbart sätt omhänderta det kortsiktiga behovet av elevplatser i norra Hägersten-Älvsjö.

Förvaltningen föreslår en ökad, tidsbegränsad kapacitet genom en sammanslagning av Gröndalsskolan och Ekensbergsskolan på Blommensbergsskolan.

Utbildningsförvaltningen föreslår en paviljonguppställning vid Blommensbergsskolan. Förslaget innebär att Ekensbergsskolans lokaler avvecklas och eleverna som idag går på skolan flyttar till Blommensbergsskolan. Blommensbergsskolan ligger inom gränserna för ”skola nära hemmet” utifrån Ekensberg och Gröndal, varför projektet ligger i linje med att möjliggöra för barn boende i området att kunna gå i en närliggande skola. Begreppet nära innebär i Stockholm stad cirka två kilometers avstånd till skolan för årskurs F-3 och cirka tre kilometers avstånd för årskurs 4–6. Se Figur 1 för skolor i Norra Hägersten-Älvsjö.

Den tidsbegränsade paviljongen kan tas i bruk höstterminen 2025 och bygglov söks till 2035. Den tidsbegränsade kapaciteteten bedöms kunna avvecklas i takt med att antalet barn i grundskoleåldern i området minskar.

Föreslagen paviljong vid Blommensbergsskolan planeras för att rymma nio elevgrupper, med helklassrum och tillhörande grupprum samt fritidsrum och personalrum. Det ger på sikt förutsättningar för en organisation med tre paralleller i årskurs F-6 samt anpassad grundskola.

Paviljongen planeras att ställas upp på norra delen av skolgården, där det tidigare har stått en paviljong. Placeringen valdes då det var

det alternativ som bedömdes ha minst risker sett till kvalitet, friyta, ekonomiska förutsättningar och utförande.

Det valda placeringsalternativet av paviljongen gör att delar av den befintliga skolgårdsutrustningen behöver flyttas. Projektet ska säkerställa att den delen av skolgården som tas i anspråk för paviljongen kompenseras på annan plats inom skolans område. Detta för att möjliggöra en god skolgårdsmiljö med förutsättningar för spännande och utmanande miljö med variation på funktioner. Då projekteringen är i ett tidigt skede kan projektet eventuellt få tillkommande kostnader för att möjliggöra detta. Barnkonsekvensanalysen utgör underlag under det fortsatta arbetet med skolgården. Det planeras också en gåtur med elever från både Gröndalsskolan och Ekensbergsskolan där eleverna får komma med egna önskemål och tankar om skolgården.

Med paviljonguppställningen bedöms skolan få en utökad kapacitet med 256 elever. Skolans matsal är en begränsande faktor för att kunna öka elevantalet ytterligare. För att klara kapaciteten i köket görs mindre justeringar avseende storköksutrustningen. Projektet kommer även utreda eventuella andra behov av anpassningar kring matsalen.

Paviljonguppställningen förutsätter bygglov vilket ansöks om under kommande genomförandeskede.

Verksamheternas sammanslagning

Vid en sammanslagning av Ekensbergsskolan och Gröndalsskolan, ansvarar rektor för att organisera för en så god och trygg övergång till en skolenhet som möjligt. Sammanslagningen möjliggör för eleverna på Ekensbergsskolan att fortsätta gå i en skola nära hemmet.

Elevhälsans samtliga professioner kommer att finnas på den nya Blommensbergsskolan. En del av elevhälsans personal kommer att vara ny för en del elever. I samband med sammanslagningen, kommer elevhälsan att se över rutiner och arbetssätt. En fördel med en större skolenhet är att möjligheten till att bygga upp en resursstark elevhälsa ökar.

I samband med sammanslagningen kommer stort fokus att ligga på trygghet i det förberedande arbetet tillsammans med elever och personal på de båda skolorna. För elever kommer det att organiseras ”vän-dagar” och besök med gemensamma aktiviteter för att bygga relationer redan innan datum för eventuell inflyttning. För personal kommer det arrangeras gemensamma APT under våren 2025 och möjlighet till gemensamma aktiviteter vid studiedagar. I det förberedande arbetet har eleverna vid flera tillfällen fått ge sina

synpunkter. Dessa kommer att beaktas i möjligaste mån för att skapa delaktighet och inflytande.

Samtliga elever och personal kommer delta aktivt i processen vid framtagande av gemensamma regler och förhållningssätt. Under våren 2025 kommer tid att läggas på gemensamma aktiviteter i syfte att bygga relationer och trygghet. Uppföljning och justeringar kommer sedan att ske kontinuerligt.

En risk- och konsekvensanalys inför en sammanslagning har tagits fram på respektive skola och samverkats i respektive samverkansgrupp. Resultatet kommer att beaktas inför en sammanslagning. I riskbedömningarna lyfts bland annat utmaningar med att få en gemensam kultur och en vi-känsla när två skolor slås ihop och fler elever och personal ska vistas på samma yta. Överföringen av personal till en gemensam enhet kommer att samverkas/förhandlas med de fackliga organisationerna inför en sammanslagning.

En mer omfattande beskrivning av hur en sammanslagning av de båda skolenheterna påverkar eleverna finns i bilaga 1:
Barnkonsekvensanalys.

Enligt artikel 12 i barnkonventionen har barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. Förvaltningen har, i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen, tagit del av elevernas egna perspektiv genom brev, planscher samt genom dialogarbete i samband med elev- och klassråd på respektive skola där grundskolechef och grundskolesamordnare deltagit.

Återkoppling till eleverna kommer att ske löpande under arbetets gång.

Namnbyte

Med anledning av byggnadens placering på Blommensbergsvägen samt att skolbyggnaden sedan tidigare heter Blommensbergsskolan, kommer den nya skolverksamheten byta namn till Blommensbergsskolan från den 1 augusti 2025.

Tidplan

De två skolenheterna planeras att slås ihop till en gemensam organisation i januari 2025. Vårterminen 2025 kommer eleverna fortfarande befinna sig på två olika skolor, i väntan på att paviljongen vid Blommenbergsskolan färdigställs.

Produktionen för den nya paviljongen planeras inledas i juni 2024 och projektet planeras vara färdigställt inför höstterminen 2025, då

elever och personal från Ekensbergsskolan flyttar till Blommensbergsskolan.

Paviljongens avtal är baserat på tio år. Namnbytet görs i samband med terminsstart hösten 2025. Projektplanen förutsätter följande tider för beslut.

Tidplan kommande beslut	Datum
Utbildningsnämnden	2024-02-22
Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott	2024-03-27
Ibruktage	2025-07-01

Ekonomi

Den hyresgenererande projektkostnaden uppgår till 23,2 mnkr inklusive oförutsett och risk, enligt budgetoffert. Med en avbetalningstid för paviljongen på tio år medför projektet en tillkommande hyra första året om cirka 5,4 mnkr inklusive inhyrningskostnad. I den totala projektkostnaden ingår 7,1 mnkr, som i förslagshandlingen från SISAB föreslås direktfinansieras och inte hyresförs. De direktfinansierade kostnaderna består av kompletterande storköksutrustning, flytt av skolgårdsutrustning i samband med föreslagen paviljong samt utredning och förslagshandling. I projektkostnaden ingår inte restvärde för skolgårdsåtgärder på 2,9 mnkr som avser investeringar i ett annat projekt som tidigare har beställts av förvaltningen. Förvaltningen avser att i det fortsatta arbetet med projektet försöka begränsa de direktfinansierade kostnaderna, vilket kan leda till att kostnader i stället hyresförs. Inte heller uppskattad kostnad för framtida avetablering av paviljongen som kommer att direktfinansieras ingår.

Projektet innebär även en avgående hyra för Ekensbergsskolan om cirka 3,2 mnkr.

Projektfakta Blommensbergsskolan	
Befintlig organisation (årskurser)	F-5, två paralleller
Ny organisation (årskurser)	F-6 (2028), tre paralleller samt anpassad grundskola.
Färdigställd (år)	2025 (HT)
Befintlig kapacitet (platser)	353 (336+17 anpassad grundskola)
Tillkommande kapacitet (platser)	256 elever

Total kapacitet efter projekt (platser)	609 (588+21 anpassad grundskola)
Ursprunglig area (BRA)	5762 kvm
Tillkommande area (BRA)	1100 kvm
Area efter byggåtgärd (BRA)	6862 kvm
Total projektkostnad	30,4 mnkr
varav direktfinansiering	7,1 mnkr
Total hyresgenererande projektkostnad	23,2 mnkr
Befintlig hyra	9,8 mnkr
Tillkommande hyreskostnad (år 1)	5,4 mnkr
Tillkommande hyreskostnad beräknad med kalkylberäkningsprocent (år 1)	5,3 mnkr
Ny hyreskostnad vid färdigställande (år 1)	15,3 mnkr
Ny hyreskostnad vid färdigställande beräknad med kalkylberäkningsprocent (år 1)	15,1 mnkr
Restvärde mark (ingår ej i projektkostnad)	2,9 mnkr
Avetablering och återställning (ingår ej i projektkostnad)	4,7 mnkr

Nyckeltal	
Hyreskostnad (befintlig hyra + tillkommande hyra) / plats (ny total kapacitet) (år 1)	25 082 kr/plats
Hyreskostnad (befintlig hyra + tillkommande hyra) / plats (ny total kapacitet) beräknad med kalkylberäkningsprocent (år 1)	24 833 kr/plats
Hyresgenererande projektkostnad/tillskapad elevplats	90 773 kr/plats
Tillkommande hyra/tillskapad elevplats	21 217 kr/plats
Area/plats	11,3 kvm/plats

Risker och osäkerhetsfaktorer

Det finns osäkerhetsfaktorer kopplade till eventuellt utökade markåtgärder och att skolgårdsåtgärderna inte har utretts fullt ut i detta skede. Matsalens ventilationskapacitet är inte fullt utredd vilket också är en osäkerhetsfaktor i projektet. I budgeten har höjd tagits för ovanstående risker som uppskattas till en kostnad om 9,7 mnkr och ingår i den hyresgenererade projektkostnaden.

Risker kring tidplanen gäller främst eventuella överklaganden i upphandling av paviljongleverantör och risk för ej godkänt bygglov för utvändigt skärmtak vid matsal.

Om projektet försenas eller inte blir av är den största risken ur ett verksamhetsperspektiv att Ekensbergsskolans elever får gå kvar längre än planerat i sina nuvarande lokaler. Detta i sin tur innebär en risk för att eleverna akut behöver evakueras på olika håll i det fall fastighetens tekniska system slutar fungera.

I det fall projektet för paviljongetableringen läggs ner uppgår förgäveskostnaderna till cirka 1,6 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelning för ekonomi och styrning i samverkan med grundskoleavdelningen, SISAB, skolverksamheten samt samordnande huvudskyddsombud. Samråd med Stadsledningskontoret har genomförts.

Ärendet kommer att behandlas av den fackliga samverkansgruppen den 13 februari 2024. Ärendet kommer också att behandlas av utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor vid sammanträdet den 14 februari 2024.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen har övervägt alternativen och gjort en sammanvägd bedömning där förvaltningen föreslår en sammanslagning av de två skolverksamheterna Ekensbergsskolan och Gröndalsskolan med placering på Blommensbergsskolan. Förvaltningen föreslår att verksamheten från hösten 2025 får namnet Blommensbergsskolan. Det kortsiktiga behovet av elevplatser i norra Hägersten-Älvsjö tillgodoses genom en tidsbegränsad paviljong vid Blommensbergsskolan.

Ekensbergsskolans lokaler är idag i sådant skick att det brådskande kräver åtgärder. Den tidsbegränsade paviljongen medger, teoretiskt sett, möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet fram till 2027, samt fem år därtill. Att vara kvar i den permanenta byggnaden utan åtgärder är dock mycket riskabelt på grund då de tekniska installationerna när som helst kan sluta fungera. Båda byggnaderna behövs för att bedriva verksamhet.

Möjligheten till om- och nybyggnation på Ekensbergsskolan har utretts tillsammans med SISAB. Bedömningen är att tomtens storlek inte medger en stor kapacitetsökning. En om- och nybyggnation skulle enligt dagens uppskattning ta minst sex till sju år och innebär en längre evakuering. Det finns i dagsläget ingen

framtagen evakueringslösning, men det kan innebära att verksamheten behöver evakueras till splittrade adresser och andra stadsdelar. En tillfällig evakueringspaviljong vid Blommensbergsskolan är enligt förvaltningen inte möjlig, då den korta hyrestiden skulle innebära orimligt höga kostnader för en paviljongetablering. Att åtgärda Ekensbergsskolan skulle kräva ytterligare utredningar och en ny skola bedöms inte kunna stå klar förrän om sex till sju år.

På längre sikt är förvaltningens bedömning att behovet av Ekenbergsskolan utgår då den prognostiserade elevtalsutvecklingen visar på en tydlig minskning av grundskoleelever i Hägersten-Älvsjö. Behovet av elevplatser kommer på sikt att kunna tillgodoses inom ramen för det befintliga utbudet av elevplatser i närområdet samt genom de planerade, långsiktiga kapacitetsökningarna i området.

Ett godkännande av ärendet innebär att förvaltningen säger upp nuvarande hyresavtal på Ekensbergsskolan i enlighet med samverksansavtalet mellan staden och SISAB. SISAB övertar då ansvar för hantering av fastigheten och tomten. Förvaltningens uppfattning är att det är angeläget att den permanenta byggnaden rivs under sin begränsade livslängd för att inte bidra till otrygghet i området. På uppdrag av utbildningsförvaltningen avvecklar SISAB den inhyrda paviljongen.

Barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys har tagits fram och ligger som grund i det fortsatta arbetet i projektet. Analysen identifierar vad projektet kan få för konsekvenser för eleverna som går på skolorna. Vidare föreslås åtgärder för att mildra de negativa och stärka de positiva konsekvenserna. Barnkonsekvensanalysen utgör bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Jämställdhet och lika värde

Utbildningsförvaltningen ska verka för barns lika värde och rättigheter, oavsett exempelvis funktionshinder, kön och ålder, enligt artikel 2 och 23 i barnkonventionen. Projektet bedöms inte ha en negativ påverkan utifrån jämställdhet.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens genomförandeförslag att genomföra en sammanslagning av verksamheterna Ekensbergsskolan och Gröndalsskolan från den 1 januari 2025.

Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens genomförandeförslag att den sammanslagna verksamheten byter namn till Blommensbergsskolan från den 1 augusti 2025.

Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens genomförandeförslag att uppföra en paviljong med tidsbegränsat bygglov på Blommensbergsskolans skolgård från augusti 2025. Uppskattad hyresgenererande projektkostnad uppgår till cirka 23,2 mnkr. Hyra år 1 uppgår till cirka 5,4 mnkr.

Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens direktfinansierade kostnader om ca 10,1 mnkr inklusive restvärden kopplade till uppförandet av paviljong vid Blommensbergsskolan.

Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott om godkännande av genomförandeförslag att uppföra en paviljong med tidsbegränsat bygglov på Blommensbergsskolans skolgård från augusti 2025. Uppskattad hyresgenererande projektkostnad uppgår till cirka 23,2 mnkr. Hyra år 1 uppgår till cirka 5,4 mnkr.

Beslutet justeras omedelbart för att hålla projektets tidplan.

Lena Holmdahl
Utbildningsdirektör
Utbildningsförvaltningen

Ulrika Klemets
Avdelningschef
Utbildningsförvaltningen

Peter Bragner
Grundskoledirektör
Utbildningsförvaltningen

Bilagor

1. Barnkonsekvensanalys Blommensbergsskolan – uppförande av paviljong samt sammanslagning av Ekensbergsskolan och Gröndalsskolan
- 2a. Blommensbergsskolan Genomförandeoffert
- 2b. SEKRETESS Blommensbergsskolan Offertunderlag
- 3a. Ekensbergsskolan Uppräkning projektkostnader
- 3b. SEKRETESS Ekensbergsskolan Offertunderlag

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Joachim Håkansson, Tillförordnad utbildningsdirektör	2024-02-14