

Handläggare
Anna Westerlund
08-50847023

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Slutredovisning projekt SISAB februari 2025

Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner för egen del slutredovisning av projekten:

- Midsommarkransens skola ny skola, kv. Brandstegen 1, Hägersten
- Personnevägen 78 ny förskola, kv Teatersällskapet 3, Hägersten
- Rödabergsskolan ombyggnad och nybyggnad, kv Flygmaskinen 2
- Sandåkraskolan, kapacitetsökning kök och matsal, kv. Pepparkaksgränd 2-4

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB anmäler slutredovisning till koncernstyrelsen för projekten:

- Rödabergsskolan ombyggnad och nybyggnad, kv Flygmaskinen 2
- Midsommarkransens skola ny skola, kv. Brandstegen 1, Hägersten

Sammanfattning

Beslut som fattats inom ramen för styrelsens delegation, det vill säga projekt med beslutad budget överstigande 10 mnkr, slutredovisas och godkänns av styrelsen löpande. Slutredovisningar för projekt överstigande 300 mnkr, som även godkänts av kommunfullmäktige för genomförande, skall godkännas av styrelsen och därefter anmälas till koncernstyrelsen och kommunfullmäktige.

SISAB

Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov
Box 5010
12105 Johanneshov
Växel 08-50846000
Fax
diarie@sisab.se
www.sisab.se

Följande projekt redovisas i detta ärende.

Projekt	Datum för genomförande-beslut	Beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Avvikelse (mnkr)
Midsommarkransens skola	2017-01-30 Rev. 2021-11-08	419,0 563,4	556,7	6,7
Personnevägen 78	2018-10-23	114,1	97,0	17,1
Rödabergsskolan	2017-04-24 Rev. 2022-03-21	400,0 679,0	655,0	24,0
Sandåkraskolan	2022-03-09	22,0	20,8	1,8

Ebba Agerman
VD

Bilagor

1. Slutrapport Midsommarkransens skola, ny skola
2. Slutredovisning Personnevägen 78, ny förskola
3. Slutredovisning Rödabergsskolan, om- och nybyggnad
4. Slutrapport Sandåkraskolan, kapacitetsökning kök och matsal

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Agerman, VD	2025-01-24
Susanne Christensson, Ansvarig	2025-01-24