Anläggning	Anläggningstyp	Innehåll	Byggaktör	Beslutsläge	Projektstatus	Förändring sedan Q1 2026
Akallahallen	Idrottshall	Fullstor idrottshall samt motionsrum. Omklädningsmöjlighet även för Stenhagens BP.	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Byggnation	Byggnation inledd
Brännkyrkahallen	Idrottshall	Upprustning och utveckling.	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Byggnation	
Bällsta IP	Friidrottshall	Friidrottshall inomhus för tävling/träning inklusive publikkapacitet.	Fastighetskontoret	Inriktningsbeslut KF. Genomförande av projektet framskjutet i budget 2025.	Prel. genomförandebeslut 2028	
Bällsta IP	Friidrott utomhus	Fullvärdig utomhusanläggning friidrott ink. läktarkapacitet.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut KF	Avvaktar beslut friidrottshallen	
Bällsta IP	Konstgräsplan	Konstgräsplan med läktarkapacitet.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut KF	Avvaktar beslut friidrottshallen	
Bäverdalens idottshall	Idrottshall	Ny idrottshall, dubbel basket och rollerderby.	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Byggnation	Byggnation inledd
Dalhagen	Idrottshall	Temporär idrottshall.	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut IDN/FN	Prel. byggstart Q3 2026	Genomförandebeslut IDN/FN
Eriksdalsbadet	Simhall	Utredning alternativ för badets framtid med utgångspunkt från reviderat inriktningsbeslut 2024.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut framtida Eriksdalbadet 2026 IDN/FN. Planerat reviderat utredningsbeslut Q1 2027.	Utredning	
Eriksdalsbadet	Simhall	Genomförande av prioriterade underhållsåtgärder för att säkra fortsatt drift.	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Pågår. Arbeten inleddes sommaren 2025 och pågår under 2026.	
Gränsbergets BP	Konstgräs	11-spels bollplan med underliggande ispist på halva planen. Projektering och genomförande (tidigare Skarpnäcks BP).	Fastighetskontoret	Inriktningsbeslut IDN/FN Q1 2025. Planerat genomförandebeslut IDN/FN Q4 2026.	Projektering	
Gränsbergets idrottshall	Idrottshall	Idrottshall, motionsrum. Innefattar omklädningsrum för uteidrott.	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF Q2 2025	Byggnation	Byggnation inledd
Gubbängsfältet	Konstgräs	Konstgräsplan med planvärme samt utökning servicebyggnad.	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Prel. byggstart Q3 2026	Entreprenör kontrakterad. Preliminär byggstart justerad till Q3 2026 med hänsyn till entreprenörens detaljprojektering samt åtgärder för att säkerställa evakueringslösning.
Gubbängshallen	Idrottshall	Utredning pågår avseende utveckling av Gubbängshallen där möjlighet att tillskapa ytterligare idrottshall studeras.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut IDN/FN	Prel. inriktningsbeslut 2027	
Hagsätra IP	Ishall och idrottshall	Is- och idrottshall, motionsrum, off-ice, kanslier.	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Byggnation	
Hammarbyhöjdens idrottshall	Idrottshall	Idrottshall, motionsrum.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut IDN/FN. Planerat inriktningsbeslut IDN/FN ca 2030	Avvaktar detaljplan	
Hjorthagshallen B	Idrottshall	Idrottshall, motionsrum. Innefattar omklädningsrum för uteidrott.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut IDN/FN. Prel. inriktningsbeslut IDN/FN Q4 2026	Utredning	
Husbybadet	Utredning	Ersättning Husbybadet med ny anläggning med delvis utvecklade funktioner.	Fastighetskontoret	Inriktningsbeslut IDN/FN	Projektering	Inriktningsbeslut KF Q2 2026
Husbyhallen	Idrottshall	Idrottshallar, motionsrum.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut KF. Planerat inriktningsbeslut IDN/FN 2027	Inväntar start detaljplan	
Kampementsbadet	Utebad	Upprustning och utveckling av funktioner för bassänger, besökare och personal/drift.	Fastighetskontoret	Inriktningsbeslut IDN/FN	Projektering	Reviderat inriktningsbeslut KF Q2 2026

Kristinebergshallarna	Idrottshall	3 st. nya idrottshallar samt motionsrum. Utökad läktarkapacitet i en av hallarna.	Fastighetskontoret	Inriktningsbeslut IDN/FN. Föreligger behov av reviderat inriktningsbeslut IDN/FN.	Projektering, tidplan genomförande beroende av kringliggande exploatering och dess skedesplanering	
Lillholmsskolans idrottshall	Idrottshall	Ny idrottshall i anslutning till Lillholmsskolan. Dock ej fullstora mått.	SISAB	Genomförandebeslut KF	Upphandling pågår	Genomförandebeslut KF Q2 2026
Nytorpsbadet	Utebad	Upprustning och utveckling av funktioner för bassänger, besökare och personal/drift.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut IDN/FN. Planerat inriktningsbeslut ca 2030.	Avvaktar detaljplan	
Sandsborgsbadet	Simhall	Upprustning och anpassning av befintlig anläggning.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut KF	Utredning	Tillkommande projekt i lista
Skarpnäcksfältet	Sim- och idrottshall	Sim- och idrottshall + ishall med publikkapacitet.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut KF. Planerat inriktningsbeslut IDN/FN 2027	Projektering, pågående detaljplanearbete	Samråd detaljplan Q2 2026
Slakthushallen	Idrottshall	Idrottshall + dans/rörelserum. Inhyrning privat aktör.	K2A fastigheter	Beslut om inhyrning KSEKTU.	Byggnation	
Sätra IP	Ishall	Två nya ishallar varav en med större publikkapacitet.	Hemsö	Beslut om inhyrning KSEKTU.	Byggnation	
Ulvsunda idrottscentrum	Idrottshall	Fyra idrottshallar+motionsrum för bl.a kampsport, bordtennis. En av hallarna planeras med publikkapacitet på drygt 2000.	S.t Erik markutveckling	Beslut om inhyrning KSEKTU.	Byggnation. Anläggningen öppnar i etapper under hösten 2026	
Vanadisbadet	Utebad	Renovering och utveckling.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut IDN/FN	Utredning	Tid för prel. inriktningsbeslut justerad till 2027 med hänsyn till pågående utredning.
Vårbergs IP	Multihall	Multihall samt spontanidrott och motionsslinga. Översyn funktionsinnehåll och etappindelning.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut KF. Behov av reviderat utredningsbeslut gällande innehåll multihall. Behov av separata beslut för åtgärder utomhus på kortare sikt.	Översyn av innehåll multihall under 2026. Utveckling utomhusytor i en första etapp planeras under 2026	
Vällingby sim- och idrottshall	Utredning	Upprustning och ombyggnation. Utveckling med bl.a en ytterligare undervisningsbassäng.	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Byggnation pausad.	Arbete med förnyad upphandling pågår
Västertorps sim- och idrottshall	Sim- och idrottshall	Ersättning Västertorps sim- och idrottshall med ny anläggning. Funktionsinnehåll utreds.	Fastighetskontoret	Inriktningsbeslut KF	Projektering	Inriktningsbeslut KF Q2 2026
Zinkensdamms IP	Idrottsplats	Utveckling av idrottsplatsens servicefunktioner. Inom ramen för utredningen studeras också möjligheten att inrymma permanent ishall samt idrottshall.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut IDN/FN	Utredning	
Årstafältets BP	Konstgräs	11-spelsplan konstgräs ink. servicebyggnad, spontanidrott.	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Prel. byggstart markförstärkande arbeten Q3 2026.	
Årstafältet	Sim- och idrottshall	50m bassäng + 2 undervisningsbassänger, 1 fullstor idrottshall, rörelserum, gym. Utredning.	Fastighetskontoret	Utredningsbeslut KF. Planerat inriktningsbeslut IDN/FN ca 2030.	Projektering, översyn detaljplan Årstafältet	
Älvsjöbadet	Utebad	Upprustning och utveckling av funktioner för bassänger, besökare och personal/drift.	Fastighetskontoret	Genomförandebeslut KF	Byggnation	