Handläggare
Pia Parkå
08-50846120

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Slutrapportering projekt september

Företagsledningens förslag till beslut

1. Slutrapportering för Torpgläntan 8, Nybyggnad, hus C, Stallarholmen 17 och Mariaskolan, Byte av tak, hus B och A, Ringvägen 23 godkänns.

2. Redovisning för avbrutna projekt enligt bilaga 3 godkänns.

Sammanfattning

Beslut som fattas inom ramen för styrelsens delegation, det vill säga projekt med beslutad budget överstigande 10 mnkr, slutrapporteras och godkänns av styrelsen löpande. Vidare ska även projekt som avbrutits redovisas till styrelsen löpande. Slutrapportering för projekt överstigande 300 mnkr, som även godkänts av kommunfullmäktige för genomförande, skall godkännas av styrelsen och därefter anmälas till koncernstyrelsen och kommunfullmäktige.

Följande projekt slutrapporteras i detta ärende:

Projekt	Datum för genomförande-beslut	Beslutad budget (mnkr)	Utfall (mnkr)	Avvikelse (mnkr)
Torpgläntan 8, Nybyggad, hus C, Stallarholmen 17	2021-04-27 Rev. 2023-04-25	63,75 80,6	- 82,8	- -2,2
Mariaskolan, Byte av tak, hus B och A, Ringvägen 23	2021-11-02 Rev. 2023-02-07	30,0 43,4	- 24,7	- +18,7

Projekt som avbrutits redovisas i bilaga 3.

Ebba Bock Agerman
VD

SISAB

Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov
Box 5010
12105 Johanneshov
Växel 08-50846000
Fax
diarie@sisab.se
www.sisab.se

Bilagor

1. Slutrapport Torpgläntan 8
2. Slutrapport Mariaskolan
3. Avbrutna projekt

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Agerman, VD	2026-10-27
Magnus Colling, Avdelningschef projektavdelningen	2026-10-27