sin helhet innan den planerade värmecentralen är färdigställd.
Upphandlingen av värmecentralen kommer att annonseras i september med byggstart snarast möjligt. Vissa förberedande arbeten pågår inför byggstart.

9.2.2. Sickla

I både försedimenteringen och grovreningen pågår betongarbeten med både platsgjuten och prefabricerad betong. Större delar av centraltunneln är klar och färdigmålad och installationer pågår. Över 400 yrkesarbetare är igång vilket utmanar all logistik.
Stort fokus ligger på Bromma pumpstation då denna är på kritisk linje och därmed påverkar när avlopp kan tas emot i Sicklas anläggning. I Bromma pumpstation fortsätter betongarbeten och installationer i pumprummen.
Farsta Årsta pumpstation har prioriterats om i planen för driftsättning och är därmed inte längre på kritisk linje. Betongarbeten är i slutfasen.

Byggnadsarbeten för teknikbyggnad utanför bergutrymmet går bra och installationer är i slutfasen. Stödsystem är delvis driftsatta. Driftsättning av teknikbyggnaden är möjlig under våren 2027. För kommande personalbyggnad är GE01 beroende av åtkomst till nuvarande slamutlastning för att kunna starta rivning av denna.

9.2.3. Grovrening Sickla del 2

Grovreningen del 2 är uppdelad i 5 anläggningsområden:

- Äldre grovreningen
- Sandhantering
- Gallersal
- Sandfång
- Fläkt- och blåsmaskinrum

I grovreningen pågår betongarbeten där mer än 70 % är utfört. I sandfången samt fläkt- och blåsmaskinrum är betongarbetena klara medans gallersal och sandhanteringen blir färdiga sist.

Parallellt med nybyggnationen pågår även åtgärder av identifierade brister i den befintliga grovreningen. Dessa insatser utförs löpande och fortskrider utan större avvikelser. Projektet följer den fastställda tidplanen. Upparbetade kostnader t.o.m. augusti 2026 uppgår till 729 mnkr, och den aktuella slutkostnadsprognosen bedöms ligga inom ramen för beslutad budget.



Figur 5. Från vänster till höger: Armerat utlopp till grovreningen/armerad kanalbotten med bottenluftare/plats för nya rensgaller i grovreningen.