

# Projektplan medborgarbudget Utegym Husby Gård

## 1. Projektets bakgrund

### 1.1. Bakgrund

Under våren 2023 ingick Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ett samarbete med Omnigym, ett företag som tillhandahåller utegym för utomhusträning på offentliga platser. Under fem veckors tid placerade företaget ett utegym vid Husby gård. Omnigym genomförde digitala mätningar av hur mycket utrustningen användes. Under de fem veckorna besöktes gymmet 2416 gånger och en enkätundersökning som genomfördes visade på ett stort intresse för att ett utegym ska fortsätta att finnas på platsen.

Den 20 september 2023 inkom ett medborgarförslag från Norra Järva stadsdelsråd om att ett permanent utegym skulle uppföras på samma plats som det tillfälliga gymmet. I samband med verksamhetsplan 2024 ansökte Järva stadsdelsnämnd därför om medel för trygghetsinvesteringar för att kunna anlägga ett permanent utegym vid Husby gård. Den 25 januari 2024 beslutade stadsdelsnämnden om att bifalla medborgarförslaget under förutsättning att medel för trygghetsmedel tilldelas.

#### 1.1.1. Områdesdialogen i Husby

Den 15 november 2023 genomfördes en medborgardialog i Husby. Från staden närvarade stadsdelsnämndens ledamöter, tjänstepersoner från stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt projektchefen för Fokus Järva. Under dialogen genomfördes en enkätundersökning som ställde frågor kring vad som gör Husby till en bra plats, vad som är mindre bra och vad som skulle behöva förändras. Totalt dokumenterades cirka 35 samtal med medborgare i Husby.

Några av de synpunkter som framkom i svaren gällde tryggheten i Husby centrum, önskemål om fler saker att göra, fler billiga aktiviteter samt fler parker och grönområden.

### 1.1.2. Befintliga utegym i Järva

Inom Järva stadsdelsområde finns nio befintliga utegym i Akalla, Rinkeby, Spånga, Kista och Hjulsta.

Utegym	Plats	Drift-ansvar	Målgrupp/särskild anpassning
Akalla Gårds utegym	Akalla	Idrottsförvaltningen	Ingen
Hinderstorpsparkens utegym	Rinkeby	Järva sdf	Ingen
Saimaparkens utegym	Akalla	Järva sdf	Ingen
Spånga idrottsplats utegym	Spånga	Idrottsförvaltningen	Ingen
Spånga utegym	Spånga centrum	Järva sdf	Seniorer
Ärvinge utegym	Kista	Järva sdf	Delvis anpassat för personer med funktionsnedsättning
Palmérssparkens utegym	Flysta	Järva sdf	Ingen
Lundaängarna	Spånga	Järva sdf	Ingen
Hjulsta bollplans utegym	Hjulsta	Idrottsförvaltningen	Ingen

### 1.2. Platsen för utegymmet

Bakom Husby Gård, mot Husby centrum, finns en stor oprogrammerad gräsyta. Platsen binder samman centrum med Husby Gård men fungerar lite som en ”baksida”. Intill gräsytan finns en tennisplan som används av en lokal tennisförening samt en volleybollplan. I anslutning till ytan finns Husby Konst & Hantverksförening med tillhörande verksamheter, förvaltningens fritidsbibliotek och en allmän grillplats. Det finns också två flerbostadshus som vetter mot platsen.



### 1.3. Administrativa uppgifter

Projektets namn är: Medborgarbudget för ett utegym i Husby

Projektets diarienummer är: JÄRVA 2024/82.

## 2. Syften och mål

Det övergripande syftet med genomförandet av en medborgarbudget för ett utegym i Husby är att öka delaktighet och demokratiskt inflytande i beslutsprocesser hos invånare i Järva. Ett annat syfte med genomförandet av en medborgarbudget är att skapa lärande och erfarenheter av arbetet med medborgarbudget som modell för medborgarinflytande. Projektet är ett pilotprojekt vars resultat ska användas som ett lärande exempel för kommande medborgarbudgetar.

Projektmålet beskriver vad projektet ska uppnå. Effektmålen inriktar sig på vad uppfyllelsen av projektmålen ska leda till.

### **Projekt mål**

Projektet ska

- ta fram en process för genomförandet av medborgarbudgeten utifrån SKR:s modell för medborgarbudget
- göra det möjligt för olika grupper att komma till tals och lämna förslag på utformningen av utegymmet med ett särskilt fokus på prioriterade och röstsvaga grupper
- säkerställa att ett utegym tillskapas på platsen
- följa upp och återföra erfarenheter av genomförandet av medborgarbudgeten inför framtida projekt
- följa upp hur utegymmet används av invånare och boende i Husby
- följa upp invånares upplevelser av delaktighet i utformningen av utegymmet

### **Effektmål**

Effektmålen för genomförandet av en medborgarbudget för ett utegym i Husby är

- att invånare upplever att de har haft möjlighet att påverka utformning och beslut om utegymmet
- att invånare vill fortsätta att delta i dialogbaserade utvecklingsarbeten/medborgarbudgetar
- att förvaltningen får kunskap och erfarenheter av genomförandet av medborgarbudget
- att kriterierna för påverkansmöjligheter är tydliga
- dialogerna kring utegymmet involverar prioriterade och röstsvaga grupper
- utegymmet är tillgänglighetsanpassat för personer med funktionsnedsättningar
- utegymmet är välbesökt och att det används av flera olika målgrupper

### **3. Målgrupp**

Den primära målgruppen för medborgarbudgeten är invånare i Husby från 15 år och uppåt.

Prioriterade målgrupper att nå, det vill säga de målgrupper som projektet ska göra särskilda ansträngningar att komma i kontakt med, är följande:

- Personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar

- Äldre personer, 65 år eller äldre
- Icke-män (kvinnor eller personer som inte identifierar sig som män)

Projektgruppen behöver även göra riktade kommunikationsinsatser till följande parter:

- Norra Järvas stadsdelsråd då de är avsändare till det medborgarförslag som beviljats.
- Boende vid platsen för utegymmet.
- Husby Konst & Hantverksförening.
- Tennisklubben som tränar på planen bredvid den avsedda platsen för utegymmet.
- Folkets Husby.

### 3.1. Strategi för att nå ut till målgruppen

Principen för att nå ut till de prioriterade målgrupperna är att projektgruppen uppsöker invånarna där de befinner sig, på de tider som passar målgruppen. Olika metoder för att nå ut till de prioriterade grupperna behöver användas för att säkerställa att de kan komma till tals.

## 4. Tidsplan

Projektet pågår under hela 2024. Den grova tidsplanen för planering, dialogarbete och projektering ser ut som följande:

Projektgrupp bildas, projektplan och process tas fram och förtydligas	Januari - februari
Nämndbeslut om att avsätta medel för medborgarbudget	Mars
Dialoger och idéinhämtning	Mars
Bearbetning av förslag	Mars/april
Röstning	April/maj
Genomförandebeslut	Juni
Anläggning av utegymmet	Juni till november
Utvärdering och uppföljning	November

## 5. Aktivitetsplan

En aktivitetsplan upprättas av projektgruppen och uppdateras löpande genom hela projektiden för att underlätta planeringen. Aktivitetsplanen är en fristående bilaga till projektplanen.

## 6. Projektorganisation

Projektgruppen består av Moa Edin, utredare stabsenheten, Tilda Karlsson, kommunikatör stabsenheten och Stina Holmsved, parkingenjör enheten för stadsutveckling. Moa Edin ansvarar för projektledning.

Projektledare har regelbundna avstämningar med Carina Cronwall, enhetschef för stab och Annika Ström, enhetschef för stadsutveckling.

Projektledare rapporterar till Jonas Eliasson, avdelningschef administration och Adrian Göransson, avdelningschef för stadsutveckling, medborgarservice och fritid. Avdelningschefer godkänner projektplanen.

## 7. Risker

Projektgruppen har identifierat risker i arbetet med att nå projektets mål:

<b>Risk</b>	<b>Åtgärd</b>
Lyckas inte involvera prioriterade målgrupper för medborgarbudgeten.	Aktivt uppsöka målgrupperna där de befinner sig. Med hjälp av kärnverksamheterna kartlägga var målgrupperna finns och hur vi bäst går till väga för att involvera dem. Identifiera de grupper som vi inte lyckas nå.
Invånare har inte reellt inflytande över utformningen av utegymmet då många ramar för projektet redan är satta.	Identifiera och tydliggöra vad som faktiskt går att påverka.
Kort projekttid skapar för lite utrymme för dialog och utvärdering.	Effektiv projektledning med tydliga milstolpar för de olika processtegen. En relevant ambitionsnivå för dialogarbetet som har fokus på att få in flera perspektiv från olika målgrupper.
Invånare upplever inte att de har varit delaktiga om projektgruppen brister i återkopplingen till deltagare.	Målgruppsanpassad återkoppling till deltagare. Olika metoder för återkoppling beroende på behov.
Invånare är inte intresserade av att delta i dialogprocessen.	Målgruppsanpassad kommunikation och information.

	Utdelning av dialoggåvor så som vattenflaskor, fika etc.
Otydliga kriterier leder till förslag som är omöjliga att genomföra.	Noggrant framtagande av kriterier och avstämning med chefer.
Otydliga kriterier leder till att invånare inte upplever att de blir lyssnade på.	Att fånga upp de förslag som lämnas men som inte möter kriterierna.
Att utegymmet inte anläggs enligt tidsplan pga exempelvis långa leveranstider.	Kommunicera till invånare om hur projektet fortlöper och när utegymmet förväntas vara på plats. Flagga för entreprenörer att utegymmet ska anläggas för att de ska kunna ta höjd för det i sin planering.

## 8. Projektavslut

Projektet avslutas när:

- Projektmålen är nådda
- Samtliga målgrupper i projektplanen har erbjudits möjligheter att delta i dialogarbetet
- Återkoppling till medborgare har skett