

Stockholm, 2023-11-10
Vår referens: Arif Erdal
Er referens: Malin Jönsson

Utbildningsförvaltningen
KST:1268, C/O BGC, STH 117
106 42 Stockholm

Budgetoffert inför genomförandebeslut, kv. Kaprifolium 2 , Trollbodaskolan Skolg22, Hässelby-Vällingby

Projektnamn: Trollbodaskolan, Skolg22
Kontraksnummer: 044001
Projektnummer: 711530
Diarienummer: 2022/230

Er beställning

Refererande till er beställning GR-4532 daterad 2022-05-18, projektdirektiv, kompletterande beslut på beställarstyrgrupp, redovisar SISAB här resultatet från förslagshandlingsskedet.

Bakgrund

Trollbodaskolan är en av flera utvalda skolor som ingår i senaste omgången utav skolgårdsprojekt med för att utveckla skolgårdarna, för att ge förutsättningar till ökad rörlighet bland barnen och ökad mängd grönyta samt trivsel.

Projektets mål

Skolgårdsupprustningen syftar till att göra skolgården mer klimatanpassad, minska andelen asfalt, få in fler naturliga och genomsläppliga material och öka andelen skugga med hjälp av träd, samt tillföra skolgården nya samlingsplatser och lekelement. Skolans elever och personal har varit delaktiga i arbetet kring utformningen av den nya gården

Projektbeskrivning

Skolgårdsutvecklingsprojektet kommer fokusera på 5 skolgårdar som planeras byggas om 2024. Projektprocessen kommer att ha formen enligt tidigare års projekt men där utrymme ges mer åt utredning. Detta möjliggörs genom stöd från Cancerfonden och Arwidssonstiftelsen. Fokus på ombyggnationen kommer vara att öka rörelse och hållbar grönyta på skolgårdarna.

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress:
Box 5010
121 05 Johanneshov

Besöksadress:
Palmfeltsvägen 5, våning 5
121 62 Johanneshov

Tel: 08-508 460 00
e-post: diarie@sisab.se
webbadress: www.sisab.se

Org.nr: 556034-8970
Styrelsens säte: Stockholm
En del av Stockholms stad

En elevgrupp på respektive skola kommer tillsättas för att säkra att barn och unga har möjlighet att påverka den närmiljö de befinner sig i men tillskillnad från tidigare år kommer barn och ungas röster balanseras upp med forskning och konsult kompetens gällande rörelse och hållbar grönyta.

Konsekvenser för barn och unga

Varje skola som ingår i projektet ansvarar för att utse en elevgrupp som ska arbeta med skolgårdsutveckling. Elevgruppens funktion blir att säkerställa att barns perspektiv får en vägande roll i projektet. Elevernas åsikter om sin utemiljö blir styrande i ombyggnationen i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen om att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Utifrån barns bästa strävar projektet efter att ge barn och unga en stor roll i hur deras skolgård ska gestaltas samt att säkerställa att skolgården blir en inbjudande plats i staden för barn och unga där lek, rörelse och socialt samspel erbjuds.

Tidplan

Bedömd genomförandetid är ca 4 månader. Utifrån nu kända förutsättningar föreslås nedan tidplan.

Preliminär tidplan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Förslagshandling, daterad	okt					
Beställning senast*	dec					
Projektering		Maj-jun				
Produktion		Jun-aug				
Slutbesiktning		aug				

*) Tidplanen gäller under förutsättning att beställning erhållits senast nämnda datum.

Projektkostnadsredovisning

Projektkostnaden, exklusive index, är en kostnadsuppskattning som i detta skede baseras på en kalkyl med basmånad Oktober 2023. Detaljer för projektkostnad och hyresberäkning finns i bilaga 1-3.

Kostnadsuppskattning	Belopp	Hyresgästens del	SISAB:s del
Projektkostnad* (inkl. omkostnadstillägg, kreditiv) Proj.nr: 711530	7 006 545 kr	6 856 545 kr	150 000 kr
Summa	7 006 545 kr	6 856 545 kr	150 000 kr

*exklusive index

Risker

- Risk för förseningar: Förebyggs i mesta möjliga utsträckning genom tydlig kommunikation av tider till entreprenörerna, samt tidig och öppen dialog gällande tidskritiska moment och arbetsplanering.
- Långa leveranstider: Är en risk framförallt avseende lekutrustning. Efter kontraktstecknande upprättas omgående dialog med entreprenörer för möjlighet att avisera långa ledtider till SISAB och möjlighet att byta till alternativa produkter.
- Kvarvarande skolverksamhet: Risk hanteras/förebyggs i huvudsak genom evakuering av sommarverksamhet till andra lokaler utanför skolan. I de fall det ej är möjligt hanteras det genom avstängning, eventuellt etappvis, i samråd med entreprenör och skolverksamhet. Stor vikt läggs på tydlig och upprepad information om entreprenörens förhållningsregler på skola med pågående verksamhet.
- Vandalism, skadegörelse, stöld: Risk för vandalism, skadegörelse och stöld under produktionstid anses hög vilket tydligt och tidigt förmedlas till entreprenörer.
- Hotsituationer i produktion: Risk för hot och våld anses låg men kan förekomma. På skolor där risknivån bedöms högre förmedlas informationen till entreprenörer inledningsvis och förebyggande åtgärder tas fram i samråd med entreprenör.

Bilagor

Bilaga 1: Offertunderlag (sekretess)

Bilaga 2: Kostnadssammanställning (sekretess)

Bilaga 3: Hyresberäkning (sekretess)

Beställning av genomförande

SISAB erbjuder att utföra genomförandeskedet enligt redovisat beslutsunderlag under förutsättning att beslut fattas enligt Stockholm stads delegationsordning.

I det fall beställning inte är SISAB tillhanda senast 31 december 2023, kommer nedlagda projektkostnader inkl. omkostnadstillägg att faktureras. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska en ny förfrågan tillställas SISAB skriftligen.

Samtliga beräkningar är gjorda enligt gällande Samverkansavtal och alla belopp i underlaget är exkl. mervärdesskatt.



Med vänlig hälsning
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Arif Erdal
Projektägare

Susanne Christensson
Affärsområdeschef grundskola
och gymnasium